



कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	७,४३३									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	७,४३३	६,८२७	६०६				लाभग्राही, तामाकोशी गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	६,८१८	६,८१०	८				GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	६,१५३	५,८४०	३१३		१,५९१	लाभग्राही र तामाकोशी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	६,१५३	५,८३८	३१५		१,५९३	लाभग्राही, तामाकोशी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	६,८२७	५,८५९	९६९			GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	५,६६४	५,००५	६५९		२,४२६	लाभग्राही र तामाकोशी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५,६६४	४,९८१	६८३		२,४५०	लाभग्राही, तामाकोशी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			

तामाकोशी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	६,८२७	५,१७३	१,६५४				GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	११०									
	पहिलो किस्ता	९									
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१,१२५	८५४	२७१			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	८२८					
प्रवर्तिकरण संख्या	२६					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	४	KAVRESWARA/BAGHSWARA/BAGHKOT, Mathillo Kalleri, Tallo Kalleri, Nibuwabari घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ८,-			Drainage, bioengineering, removal of rock blocks required for stability. School should be relocated, Surface drainage management, gabion wall construction to prevent river scoring and bioengineering, Surface drainage management, gabion wall construction and bioengineering,
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	३				
सानुपर्ने बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					

तामाकोशी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	३६					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:
•
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
•

तामाकोशी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:

•

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१४३,५१८					
• गिट्टी	घन मि.	१५,२४९					
• बालुवा	घन मि.	१७,४९९					
• काठ	क्यु फिट	४७८,६३४					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१४३,०५९					
• रड	किलो ग्राम	१,५५९,०९८					
• जस्ता पाता	बन्डल	१९,५७२					
• इट्टा	गोटा	२,०४४,६७४					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डेटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर								
सव-इन्जिनियर								
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

•

तामाकोशी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

•

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

•

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

•

समाधानका उपायहरु

•

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम:

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम:

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

स्वीकृत गर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क:

दीपश कट्टेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दीपश कट्टेल
प्रमुख