




तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन



तामाकोशी गाउँपालिका  
**गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय**  
जफे, दोलखा

प्रस्तुत समीक्षा

आ.व. २०७९/८०

प्रस्तुतकर्ता  
बद्री प्रसाद शर्मा वाग्ले  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तामाकोशी गाउँपालिका  
**गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय**  
गाउँपालिकाको दरबन्दी संरचना

पद अनुसार	कुल दरबन्दी	पद पूर्ती विवरण		रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी सेवाबाट पूर्ती	करार सेवाबाट पूर्ती		
अधिकृत स्तर	11	8	3	3	
सहायक स्तर	76	31	34	11	
<b>जम्मा</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	


## आ.व. २०७९/८० स्रोतगत बजेट र वास्तविक आय

क्र.सं	स्रोत	विनियोजित बजेट	वास्तविक आय (%)	कैफियत
१	संघीय समानिकरण अनुदान	13,24,00,000.00	92.5	
२	संघीय शसर्त अनुदान	27,25,12,868.00	90.85	
३	नेपाल सरकार विशेष अनुदान	0.00	0	
४	नेपाल सरकार समपुरक अनुदान	1,20,00,000.00	23.9	
५	प्रदेश समानिकरण अनुदान	1,27,09,000.00	100	
६	प्रदेश शसर्त अनुदान	2,64,44,000.00	87.12	
७	प्रदेश समपुरक अनुदान	2,99,78,000.00	37.75	
८	संघिय सरकारको राजश्व बाँडफाँड	9,79,59,000.00	63.11	
९	विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	4,37,88,516.00	40.42	
१०	प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँड	1,64,91,000.00	94.35	
११	आन्तरिक स्रोत	94,67,796.00	108.44	
१२	कोष मौज्दात	9,50,01,654.67	100	
	<b>जम्मा</b>	<b>74,87,51,834.67</b>	<b>82.85</b>	

# बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

क्र.सं	शिर्षक	कुल बजेट	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु	44,43,57,649.67	37,02,24,219.60	83.32
२	पुँजिगत	30,43,94,185.00	20,75,65,048.00	68.19
	<b>कुल बजेट</b>	<b>74,87,51,834.67</b>	<b>57,77,89,267.60</b>	<b>77.16</b>




# बजेट कार्यान्वयनको अवस्था: पुँजीगत (वडा अनुसार)

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

वडा नं.	योजना संख्या	वडागत विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगती
1	47	19061000	17583734	92.25	100
2	35	18377000	16863057	91.76	100
3	48	28307520	25340886	89.52	100
4	53	23662000	22293385	94.22	100
5	29	21112000	19393128	91.86	100
6	52	26578000	23502708	88.43	100
7	38	17714000	16212457	91.52	100
<b>जम्मा</b>	<b>302</b>	<b>154811520</b>	<b>141189355</b>	<b>91.20</b>	<b>100</b>

## वडागत योजना



■ संख्या	47
■ वडागत विनियोजित बजेट	19061000
■ भुक्तानी रकम	17583734

■ संख्या ■ वडागत विनियोजित बजेट ■ भुक्तानी रकम

# बजेट कार्यान्वयनको अवस्था: पुँजीगत (शीर्षकगत)

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

क्र. सं.	शीर्षक	बजेट	खर्च	खर्च %	कैफियत
१	आवासिय भवन निर्माण / खरिद	500000.00	479752.00	95.95	
२	गैर आवासिय भवन निर्माण खरिद	3150000.00	2980726.00	94.63	
३	मेसिनरी तथा औजार	6400000.00	6061490.00	94.71	
४	फर्निचर तथा फिक्चर्स	2200000.00	1293579.00	58.80	
५	कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद	500000.00	480000.00	96.00	
६	सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ती खर्च	250000.00	250000.00	100.00	
७	सडक तथा पुल निर्माण	130832797.00	61980511.00	47.37	
८	सिंचाई संरचना निर्माण	17199000.00	15422025.00	89.67	
९	खानेपानी संरचना निर्माण	27618000.00	23538138.00	85.23	
१०	बन तथा वातावरण संरक्षण	400000.00	382740.00	95.69	
११	अन्य सार्वजनिक निर्माण	113594388.00	93262990.00	82.10	
१२	निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	1500000.00	1433097.00	95.54	
१३	भैपरि आउने पुँजीगत खर्च	250000.00	0.00	0.00	
		<b>30,43,94,185.00</b>	<b>20,75,65,048.00</b>		



# बजेट कार्यान्वयनको अवस्था: चालु

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

क्र. सं.	शीर्षक	बजेट	खर्च	खर्च %	कैफियत
१	पारिश्रमिक कर्मचारी	242689000.00	215481507.49	88.79	
२	पारिश्रमिक पदाधिकारी	5500000.00	4610000.00	83.82	
३	पोषाक	810000.00	770000.00	95.60	
४	खाद्यान्न	0.00	0.00	0.00	
५	स्थानीय भत्ता	235000.00	65639.00	27.93	
६	महंगी भत्ता	800000.00	800000.00	100.00	
७	फिल्ड भत्ता	190000.00	188055.00	98.98	
८	कर्मचारी बैठक भत्ता	1340000.00	1271500.00	94.89	
९	कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	100000.00	0.00	0.00	
१०	अन्य भत्ता	100000.00	36000.00	36.00	
११	पदाधिकारी बैठक भत्ता	1500000.00	1500000.00	100.00	
१२	कर्मचारी कल्याण कोष	1000000.00	1000000.00	100.00	
१३	अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च	5100000.00	4532228.00	88.87	
१४	पानी तथा बिजुली	600000.00	330009.00	55.00	
१५	संचार महसुल	800000.00	702355.26	87.79	
१६	इन्धन पदाधिकारी	500000.00	500000.00	100.00	
१७	इन्धन कार्यालय प्रयोजन	2500000.00	2437623.00	97.50	
१८	सवारी साधन मर्मत खर्च	3000000.00	2858376.00	95.28	
१९	बीमा तथा नवीकरण खर्च	600000.00	524850.00	87.48	
२०	मेसिनरी तथा औजार मर्मत संभार तथा सञ्चालन खर्च	884000.00	730915.00	82.68	
२१	अन्य सम्पतिहरुको सञ्चालन तथा संभार खर्च	2438907.00	2117149.00	86.81	
२२	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	4047743.67	4032522.67	99.62	
२३	इन्धन अन्य प्रयोजन	200000.00	200000.00	100.00	
२४	पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	1800000.00	1783524.00	99.80	
२५	अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च	1620000.00	568310.00	35.80	

# बजेट कार्यान्वयनको अवस्था: चालु

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

२६	सेवा र परामर्श खर्च	3300000.00	1086385.00	32.92	
२७	सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च	1500000.00	1297513.00	86.50	
२८	करार सेवा शुल्क	9000000.00	8338162.43	92.65	
२९	कर्मचारी तालिम खर्च	1530000.00	268530.00	17.55	
३०	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी	3050000.00	1771895.00	58.90	
३१	उत्पादन सामग्री सेवा खर्च	2330000.00	1110336.00	47.65	
३२	कार्यक्रम खर्च	100422999.00	75903029.15	75.58	
३३	विविध कार्यक्रम खर्च	15086000.00	11985962.00	79.45	
३४	अनुगमन मुल्यांकन खर्च	1650000.00	1498150.00	90.80	
३५	भ्रमण खर्च	2000000.00	1922245.00	96.11	
३६	अन्य भ्रमण खर्च	150000.00	12000.00	8.00	
३७	विविध खर्च	5159000.00	3752943.00	72.75	
३८	सभा सञ्चालन खर्च	500000.00	500000.00	100.00	
३९	वित्तीय संस्थाहरूलाई चालु सहायता	200000.00	200000.00	100.00	
४०	शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	1500000.00	0.00	0.00	
४१	अन्य संस्था सहायता	750000.00	750000.00	100.00	
४२	सशर्त अनुदान चालु	4800000.00	2127800.00	44.33	
४३	सरकारी निकाय समिति प्रतिष्ठान एवं बोर्डहरूलाई निशर्त चालु अनुदान	300000.00	300000.00	100.00	
४४	सामाजिक सुरक्षा	1445000.00	730000.00	50.52	
४५	अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च	120000.00	19200.00	16.00	
४६	औषधि खरिद खर्च	4680000.00	4677810.00	99.95	
४७	अन्य सामाजिक सहायता	100000.00	100000.00	100.00	
४८	घर भाडा	5400000.00	3861695.00	71.51	
४९	सवारी साधन तथा मेसिन औजार भाडा	1000000.00	970000.00	97.00	
५०	भैपरि आउने चालु खर्च	30000.00	0.00	0.00	
		<b>44,43,57,649.67</b>	<b>37,02,24,219.00</b>		



# बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य

- नीति अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन
- सुशासन, पारदर्शिता र जनसहभागीता र सेवामा सहज पहुँच

# कुल बजेट र समिक्षा प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

क्र.सं	कुल बजेट	चालु खर्च	पूँजिगत खर्च	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत
१	74,87,51,834.67	37,02,24,219.60	20,75,65,048.00	57,77,89,267.60	77.16

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

क्र.सं	कुल बजेट	चालु खर्च	पूँजिगत खर्च	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत
१	83,97,25,400	33,14,58,799	२५,३९,९६,११३	58,54,54,913	69.71

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

क्र.सं	कुल बजेट	चालु खर्च	पूँजिगत खर्च	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत
१	६०९२८४४३३.०१	248552065.22	156941835.48	405493900.7	66.55

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

क्र.सं	कुल बजेट	चालु खर्च	पूँजिगत खर्च	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत
१	४३८६४५४९५	227016042	107740931	334756973	76.31

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५

क्र.सं	कुल बजेट	चालु खर्च	पूँजिगत खर्च	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२७४३६२६४२	१४9560790	79154558	228715348	83.36

# आ.व. २०७९/८० मा तर्जुमा गरिएका ऐन तथा कार्यविधिहरू

क्र.सं	ऐन	क्र.सं.	कार्यविधिहरू
१	सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन), २०७९	१	तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित बिद्यार्थी शैक्षिक बचत कार्यक्रम सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९
२	सहकारी नियमावली, २०८०	२	तामाकोशी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
३	तामाकोशी गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९	३	महिला सञ्जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
४	शिक्षा ऐन (दोस्रो संशोधन), २०८०	४	दलित सञ्जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०



## आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरु (उपभोक्ता समिति मार्फत)

क्र.सं.	कार्यक्रम/ योजना	विनियोजित वजेट	कुल खर्च	खर्च प्रतिशत(%)	कैफियत
१	सिचाई तर्फ	3500000.00	3350730.62	95.74	
२	खानेपानी तर्फ	29948000.00	27936187.74	93.28	
३	पहिरो सरंक्षण तर्फ	7131520.00	6790174.22	95.21	
४	पदमार्ग तर्फ	4050000	3818358	94.28	
५	सडक तर्फ	58168000.00	55738944.22	95.82	
६	खेल मैदान तर्फ	2600000	2494356.12	95.94	
७	मन्दिर तथा चर्च सरंक्षण तर्फ	17433000	16889591.9	96.88	
८	RCC Trail Bridge तर्फ	2700000.00	2562661.81	94.91	
९	प्रतिक्षालय तर्फ	1950000.00	1866872.39	95.74	
	<b>जम्मा=</b>				



आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरु (सशर्त/ समपुरक तर्फ) - संघ/प्रदेश/पालिका  
ठेक्का मार्फत

<u>क्र.सं</u>	<u>कार्यक्रम / योजना</u>	<u>विनियोजन रकम</u>	<u>खर्च</u>	<u>कैफियत</u>
१	कालिकादेवी मन्दिर देउरालीगढी हिलेगढी	5,74,26,422.02	3,82,68,999.96	बहुवर्षिय (संघ/पालिका)
२	10 शैया आधारभुत अस्पताल भवन निर्माण	14,57,04,340	8,24,84,145.57	बहुवर्षिय (संघ/पालिका)
३	मालु पम्पसेट सिँचाई योजना-3,मालु	35,88,552.18	4,01,476.97	पालिका
४	किर्ने रिठ्ठाबोट भोटेछाप सडक स्तरोन्नती	83,73,972.42	68,25,176.89	(प्रदेश/पालिका)
५	भिरकोट वडा कार्यालय झुले सडक स्तरोन्नती	74,61,381.17	70,87,854.78	(संघ/पालिका)
६	चारधाम मन्दिर निर्माण वडा नं.1 भिरकोट	27,85,290.98	11,06,917.55	(प्रदेश/पालिका)
७	देउराली जंगारे बाघखोर सडक स्तरोन्नती	78,27,761.55	50,14,279.754	(प्रदेश/पालिका)
८	मालुखोला डाँडागाउ फ्यातल छौडे सडक स्तरोन्नती	94,58,243.97	91,76,482.54	(प्रदेश/पालिका)
९	वडा कार्यालय झुले घेरावार	13,73,061.87	13,69,705.27	पालिका
१०	जफे पम्प सेट योजना	9,71,878.25	9,61,285.37	पालिका





आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरु (सशर्त / समपुरक तर्फ संघ / प्रदेश / पालिका ठेक्का मार्फत)

<u>क्र.सं.</u>	<u>सडकको नाम</u>	<u>विनियोजन रकम</u>	<u>खर्च</u>	<u>कैफियत</u>
११	भिरकोट छौडे देउराली सडक	3,14,08,364.35	27,52,055	बहुवर्षिय (संघ/पालिका)
१२	तामाकोशी सितापाईला छौडे देउराली सडक	96,94,621.83	41,78,155.92	(प्रदेश/पालिका)
१३	देउराली जंघारे सडक स्तरोन्नती	95,14,889.49	54,12,917.65	(प्रदेश/पालिका)
१४	फेदीटावर जोरमाने सडक स्तरोन्नती	94,60,287.85	48,82,207.71	(प्रदेश/पालिका)
१५	नाईकी गाँउ ट्रस ब्रिज	17,84,186.17	17,18,219.26	(संघ/पालिका)
१६	ढोलीखोला गग्रेटो झोलुङ्गे पिल निर्माण	25,77,226.82	25,11,269.91	(संघ/पालिका)

# आ.व. २०७९।०८० को प्रमुख उपलब्धिहरू

1. नीति कार्यक्रममा उल्लेखित योजना मुताविक कार्यको थालनी
2. विकासमा जनसहभागिता
3. सुशासन कायम
4. गुणस्तरीय सेवा प्रवाह
5. नागरिकका आवश्यकता प्राथमिकिकरणका आधारमा सेवाप्रवाहको परिपूर्ती
6. सबै टोल वस्तीहरूमा सडको पहुँच विस्तार
7. गुणस्तरीय शिक्षाको आधार तय
8. दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त अनुरूपको विकास अवधारणाको सुरुवात
9. 4.5 किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको तथा ८१ वटा सडकमा स्तरोन्नती गरिएको
10. सम्पूर्ण वडाहरूमा जम्मा १३ वटा सिचाँइको योजनामा काम सम्पन्न गरिएको
11. सम्पूर्ण वडाहरूमा जम्मा ६७ वटा खानेपानीको योजनामा काम सम्पन्न गरिएको
12. प्रतिकक्षालय निर्माण १३ वटा सम्पन्न
13. नाईकी गाउँ ट्रस ब्रिज र ढोली खोला गग्रेटो झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न
14. RCC Trail Bridge-८ वटा सम्पन्न
15. मन्दिर तथा चर्च संरक्षण-३३ वटा सम्पन्न
16. कालिकादेवी मन्दिर देउरालीगढी हिलेगढी सम्पन्न
17. खेल मैदान-४ वटा सम्पन्न

# तामाकोशी गाउँपालिका: समृद्धिको आधारशिला

## शिक्षा: गुणस्तर सुधारमा हाम्रो प्रयास

- ❖ विद्यार्थी संख्याको घटदो अवस्थालाई मध्येनजर गरी पहिलो चरणमा विद्यालय खारेज तथा तह घट्टुवा गरिएको छ । (१४ वटा)
- ❖ प्रध्यानाध्यापकहरुको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न परिक्षा प्रणालीको सुरुवात गरिएकोछ ।
- ❖ ३ वर्षसम्म सेवा अवधि वाँकी भएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकहरुलाई शिक्षक स्वर्णीम अवसर प्रदान गरि स्वईच्छिक अवकासमा रहनउत्प्रेरित गरिएको छ जसले गर्दा दक्ष युवा जनशक्तिको प्रवेश भई गुणस्तरमा मद्धत पुग्ने छ ।
- ❖ शिक्षकको दरवन्दि मिलानको लागि कार्यविधि वनाई दरवन्दिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यको तयारीमा छौ ।
- ❖ नर्सरी देखी कक्षा १-३ सम्म अंग्रेजी माध्यमद्धारा कक्षा संचालनको सुरुवात छ ।
- ❖ विद्यार्थी शैक्षीक बचत कार्यक्रम अन्तरगत हरेक अभिभावकले मासिक १०० र पालिकाले मासिक १०० गरि मासिक २०० रुपैया सहकारी संस्थामा खाता खोली बचत गरिएको छ ।
- ❖ १ देखि ३ कक्षा सम्मका वालवालिकालाई पोषाकको व्यवस्था ।



# आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का प्रमुख उपलब्धिहरु

१. २ वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, ३ वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना भै संचालन भएको,
२. मा वि मा -४ वटा, आ वि(६-८) मा -५ वटा तथा आ वि (१-५) मा १-१ वटा र बा.बि.केन्द्रहरुमा कम्प्युटर,प्रिन्टर
३. तथा मा वि र आ वि मा १-१ वटा स्मार्ट टि.भि. वितरण गरि सुचना प्रविधि मैत्री सिकाईलाई विस्तार गरिएको।
३. उच्च शिक्षामा पहुँच बृद्धिका लागि बचत सहयोग कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ०-१२ कक्षा सम्ममा विद्यार्थीको खातामा प्रति महिना रु.१०० दरले रकम जम्मा गरि सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी आकर्षण बढाइएको।
४. उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक तथा विद्यार्थी सम्मान र पुरस्कार कार्यक्रम मार्फत शैक्षिक सत्र २०७८ मा आधारभूत तह स्तरीय परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने शिक्षक विद्यार्थी र विद्यालयलाई सम्मान र पुरस्कार वितरण गरिएको।
५. कक्षा १-३ मा अध्ययनरत ८२७ जना विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक वितरण गरिएको।
- ६.सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक छनौट गर्न करार शिक्षक छनौट परीक्षा सञ्चालन गरि सक्षम शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको।
७. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आधारभूत कम्प्युटर तालिम प्रदान गरि शिक्षणलाई समयानुकुल बनाइएको।
८. प्रधानाध्यापक छनौट तथा शिक्षक स्वर्णिम अवकाश योजना मार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधारको थालनी गरिएको
९. राष्ट्रपति रनिड शिल्ड संचालन।
- १०.१७ वटा विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न।
११. स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिएको।

# तामाकोशी गाउँपालिका: समृद्धिको आधारशिला...

स्वास्थ्य: सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच

- ❖ सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी र दरवन्दिको व्यवस्था
- ❖ तामाकोशी अस्पतालमा MBBS डा. सहितको उपचार सेवा
- ❖ जेष्ठ नागरिकहरूलाई वर्षमा २ पटक घरदैलो उपचार सेवा
- ❖ स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण गरी गम्भीर प्रकृतिमा रोगको उपचारमा थप सहयोग
- ❖ गम्भीर प्रकृतिका वाहेक मानसिक समस्यामा रहेका र विपतमा परेका नागरिकहरूलाई उपचार सहयोग
- ❖ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामा युवाहरूलाई प्रवेश गर्ने उदेश्यले जेष्ठ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई विदाई प्रोत्साहन कार्यक्रम



# तामाकोशी गाउँपालिका: समृद्धिको आधारशिला...

- ❖ तामाकोशी अस्पताललाई पहिलो विन्दु मानी विमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी
- ❖ बिशेषज्ञ शिविर
- ❖ शिविर वाट पहिचान भई महिलाको पाठेघर सम्बन्धि अपरेशन गर्नु परेमा रु. २०,०००। सहयोग
- ❖ ५ वर्ष मुनीका वालवालिकाको पोषणको अवस्था पहिचानको लागि स्कृनिङ गरेका छौं
- ❖ विपन्न नागरिक उपचार सहायता कोष २०८० बनाई विपन्न नागरिकलाई सहायता गरिएको छ ।
- ❖ तामाकोशी गाउँपालिकामा दक्ष जनशक्ति सहित तामाकोशी आँखा केन्द्र स्थापना गरि सेवा प्रवाह सुचारु ।

## स्वास्थ्यमा गैसस

- ❖ ग्रीनतारा: स्वास्थ्य सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम
- ❖ एक्का: स्वास्थ्य सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम

# तामाकोशी गाउँपालिका: समृद्धिको आधारशिला...

## कृषि, पशुपालन तथा सहकारी: विकासको साझेदारी मोडल

- ❖ सहकारी साझेदारी कार्यक्रम ( ३०% किसान ३५% सहकारी ३५% गाउँपालिका)
- ❖ सहकारी संस्थाको साझेदारीमा ६ % व्याजदरमा सहूलियत ऋण कर्जा
- ❖ सहकारी संस्थाको सवलीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग
- ❖ सहकारी एकिकरण अभियानलाई प्रोत्साहन
- ❖ सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनमा जोडन पहल

# प्रमुख उपलब्धिहरू

- I. कृषि विकास शाखावाट १९९, कृषि सेवा केन्द्र शहरेवाट ७३ तथा कृषि सेवा केन्द्र च्यामा वाट ५६ गरि जम्मा ३२८ कृषकहरूलाई वालीनालीमा लाग्ने आकस्मिक रोग किरा नियन्त्रणमा बिभिन्न विषादीहरू वितरण गरी खाद्यवस्तुको सुनिश्चीतता।
- II. साना पकेट विकास कार्यक्रम द्वारा किवी तथा आलुको उत्पादन तथा वजारीकरणमा थप टेवा पुर्याइएको।
- III. कृषक स्तर तालिम मार्फत मिनिट्रिलर मर्मत तथा वेमैसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको।
- IV. मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफुलको बेर्ना उपलब्धता गर्ने उद्देश्यले लागत साझेदारीमा नर्सरी स्थापना सञ्चालनमा ल्याइएको।
- V. कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत केरा\मेवा, कागती तथा टिमुर खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको।
- VI. कृषि उपकरणहरू अन्तर्गत ९५ थान टनेनमा प्रयोग हुने प्लाष्टिक तथा ७२ मौरीको घर वितरण गरिएको।
- VII. अनदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ को आधारमा बिभिन्न ९ सहकारी संस्थालाई मल विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान गरी रासायनिक मलको कारोवारमा सहजिकरण गरिएको।
- VIII. प्राङ्गारिक खेति तर्फ कृषकहरूलाई आकर्षण गर्न प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- IX. समयअनुकूल बिभिन्न बाली वस्तुको वीउ, बेर्ना उपलब्ध गराइएको।

# तामाकोशी गाउँपालिका: समृद्धिको आधारशिला...

## खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना अन्तर्गत (नेपाल सरकार)

- ❖ कृषि तर्फ ५४ समुह, पशुपालन तर्फ ४० समुह, पोषण तर्फ ४३ गरि १३७ समुह
- ❖ गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित “कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम” पहिलो चरणमा ३० वटा महिला समुह परिचालन साझेदार संस्था: हेफर प्रोजेक्ट नेपाल



# तामाकोशी गाउँपालिका: समृद्धिको आधारशिला...

- ❖ सडक, सिंचाई, खानेपानी, पदमार्ग, पर्यटन जस्ता भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा हुँदै आएका छन् ।
- ❖ खानेपानी: निर्माण आयोजनालाई १ घर १ धाराको मान्यतामा निर्माण गरिएको छ
- ❖ खा.पा.उ.स. मुहान दर्ता गराई मर्मत सम्भारमा जिम्मेवारी वनाईएको छ
- ❖ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडलमा तामाकोशी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ ।



## आ.व. २०७९।०८० को प्रमुख उपलब्धिहरू

- प्रविधिमा सहज पहुँचको स्थापना: अनलाईन घटना दर्ता, राजस्व संकलन, सिसि क्यामेरा जडान,
- प्रत्येक विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाईको सहजता, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रयोगशाला, डिजिटल लाईब्रेरी, तालिम आदि

## आ.व. २०७९।०८० को प्रमुख उपलब्धिहरू

- ग वर्गका अपाङ्गता भएका १४५ जना व्यक्तिहरूलाई मासिक 1200 का दरले निर्वाह भत्ता वितरण गरिएको
- अपाङ्ग, महिला, दलित तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको
- आमाबावु विहिन 18 जना बालबालिकालाई मासिक २००० का दरले निर्वाह भत्ता वितरण गरिएको

## आ.व. २०७९।०८० को प्रमुख उपलब्धिहरू

- विद्यालय शिक्षालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सामुदायिक विद्यालयहरूलाई १२७ थान कम्प्युटर, ४० थान प्रिन्टर र २५ थान स्मार्ट टि.भी हस्तान्तरण गरिएको
- प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा सहयोग गर्न २५ जनालाई रु.२०,०००।- का दरले पालिका मार्फत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको
- ८७० जना विपन्न विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोशाक उपलब्ध गराइएको
- बाल कक्षा तथा आधारभूत तह (१-५) का विद्यार्थीहरूलाई टिफिन बक्स उपलब्ध गराइएको
- स्थानीय पाठ्यक्रम ' हाम्रो तामाकोशी ' (१-८ सम्म) तयार गरी शैक्षिक सत्र २०७९ देखि लागु गरिएको
- न्यायिक समिति समक्ष जम्मा २१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १७ वटा उजुरी मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको
- प्र.म रोजार कार्यक्रम अन्तर्गत ४५७ जना बेरोजगार व्यक्तिको ज्यालामा रु. १,७४,३६,९९४।- खर्च गरी ८ कि.मी सोलिड, ५.५ कि.मी नाला, ६ कि.मी पैदल मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको

## तामाकोशी रोजगार कार्यक्रमको आ ब ०७९।८० मा सम्पन्न योजना र बजेट

क्र स	योजनाको नाम	बजेट	खर्च भएको रकम	कामदार संख्या	रोजगार दिन	कैफियत
१	गैरीवेशी गैरीचौर सलिङ तथा नाला निर्माण योजना	५०००००	४८०७०६	२२	२५	
	भिमसेनथान माझगाउँ सडक सोलिङ तथा नाला निर्माण योजना	५०००००	४८२०००	२२		
२	टिम्मुरेडाँडा च्यानडाँडा गोरेटो तथा ठाडिचौर जिम्बारी सडक निर्माण योजना	१००००००	८३८३६०	४३	२५	
३	हरियो चौतारा कुमाले नुनथला ढाँडेगाउँ रैकर गोरेटो बाटो निर्माण योजना	५०००००	४६१८८०	२१	२५	
	मानेडाँडा छौडे सडक तथा नाला निर्माण योजना	५०००००	४८२०००	२२		
४	डाँडागाउँ मालुखोला सागर जाने बाटो निर्माण योजना	५०००००	२८३५९२	२२	२५	
	फापरस्वारा डोबाटे भँगेरी तेर्सोबाटो निर्माण योजना	५०००००	४७५६००	२२		



५	जाल्पा खिम्ति गोवर्द्धनटार सडक सोलिड तथा नाला निर्माण योजना	३०००००	२७८९८०	१४	२५	
	भोर्ले भोटेछाप तिनकुने सडक सोलिड तथा नाला निर्माण योजना	७०००००	६७८०९०	३७	२५	
६	गाउँखेत तुष्पे गोरेटो बाटो मर्मत योजना	५०००००	४७६५२०	२२	२५	
	ठोटनेरी जनज्योति गोरेटो बाटो मर्मत योजना	५०००००	४९८०००	२२		
७	तल्लो हावा कोत्रु सडक सोलिड तथा नाला निर्माण योजना	४०००००	३५३४००	२२	२५	
	पैयौँबोटे वडा कार्यालय सडक सोलिड तथा नाला निर्माण योजना	६०००००	५७५६००	२२		
जम्मा		७००००००	६२८४७२८	३१३	२५	

तामाकोशी गाउँपालिका अन्तर्गतको भौतिक प्रगति : ८९.७८

आ ब ०७९।८० अन्तर्गत जम्मा रोजगारी प्राप्त गर्ने व्यक्ति : ३१३

## आ.ब.०७९/८० मा संचालन रोजगारमुलक आयोजहरुको विवरण


क्र स	योजनाहरु	आयोजना संख्या	कैफियत
१	सडक सोलिड निर्माण	७	
२	गोरेटो बाटो सिढि निर्माण	६	

आ. ब. ०७९ ।८० मा संचालित रोजगारमुलक योजना अन्तर्गत सडक सोलिड ३ किमि निर्माण सम्पन्न

आ. ब. ०७९ ।८० मा संचालित रोजगारमुलक योजना अन्तर्गत नाला खन्ने काम १.४ किमि निर्माण सम्पन्न

# आ. ब. ०८०।८१ मा सुचिकृत बेरोजगार व्यक्ति

क.स.	वडा	जम्मा
१	भिरकोट, १	२७५
२	भुले २	१७३
३	जफे, ३	२५२
४	मालु, ४	३३३
५	शहरे, ५	१७५
६	च्यामा, ६	१८७
७	हावा, ७	२४४
	जम्मा	१६७८



## आ.व. २०७९।०८० मा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती

- २०७९ साउन र भदौमा भएको भारी वर्षाका कारण व्यापक रूपमा कृषि बाली र सडक लगायतका पूर्वाधारमा क्षतिका कारण थप आर्थिक भार सृजना भएको
- कर्मचारी सरुवा र रिक्तताका कारण समग्र कार्य सम्पादनमा कमी आएको
- कम रकममा ठेक्का बोलकबोल हुँदा योजनाको गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ हुने



## आ.व. २०७९।०८० मा देखिएका समस्या समाधान गर्न अपनाईएका उपायहरू

- बाढी पहिरो रोकथामको लागि उच्च सतर्कताका अपनाउँदै व्याक हो लोडर खरिद गरि समस्या समाधानलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाइएको जसबाट १२ महिना सडक सञ्जाल सुचारु
- सीमित कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरि उच्चतम प्रतिफल निकाल्ने प्रयास भएको,
- सशासन र पारदर्शिता कायम गर्न गरि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइएको,
- नीति, कार्यक्रम र योजना बमोजिम लक्ष्य हाँसिल गर्ने औजारहरू प्रयोग गरिएको,
- उच्चतम जनसहभागीता हुने कार्यक्रमरू बनाई कार्यान्वयन गरिएको,
- समयमै योजना र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइएको ।

## आ.व. २०७९।०८० का अनुभव र सरोकारवाला निकायहरूलाई सुझाव

- सिकाई र अनुभव आदानप्रदानका लागि अन्तरपालिका छलफल हुनुपर्ने
- जिल्ला समन्वयले कानूनतः प्राप्त अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दै पालिकाहरूसँग समन्वय र अनुगमन लगायतका कार्यक्षेत्रहरू विस्तार गरि थप प्रभावकारी बन्नुपर्ने
- स्थानीय तह, जिसस र प्रदेश मातहतका सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने

बजेट कार्यान्वयनमा अन्य निकायले गर्नुपर्ने समन्वय र सहजीकरण

# चालू आ.व. २०८०/०८१ को बजेट

चालुतर्फ ४०८३२१४०० (चालीस करोड त्रियासी लाख एक्काईस हजार चार सय)  
पूँजीगततर्फ ३१२०२०००० (एकतीस करोड वीस लाख वीस हजार)

## बाय/राजस्व अनुमान तर्फ

क्र.स	बाय र स्रोत	बाय रकम रु.	अक्षरपी
१	संघीय सरकार समानिकरण अनुदान	११५१०००००.	एघार करोड एकाउन्न लाख
२	संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम	७५४०९०००.	सात करोड चउन्न लाख नौ हजार
३	संघीय सरकार सशर्त अनुदान चालु	२३८९०००००.	तेइस करोड उनान्नब्बे लाख
४	संघीय सरकार सशर्त अनुदान पूँजिगत	११९०००००.	एक करोड उन्नाइस लाख
५	संघीय सरकार समपुरक अनुदान	१५००००००.	एक करोड पचास लाख
६	विशेष अनुदान चालु	१२००००००.	एक करोड बीस लाख
७	वागमती प्रदेश सरकार समानिकरण अनुदान	११९७६०००.	एक करोड उन्नाइस लाख छयाहत्तर हजार
८	वागमती प्रदेश सरकार सवारी साधन कर बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम	१८०७०९१०.	एक करोड असी लाख सत्तरी हजार नौ सय दश
९	वागमती प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान चालु	२१५६६०००.	दुई करोड पन्ध्र लाख छैसठ्ठी हजार
१०	वागमती प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान पूँजिगत	४५०००००.	पैतालिस लाख
११	वागमती प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	२०००००००.	दुई करोड
१२	जिल्ला समन्वय समिति समपुरक अनुदान	३७०००००	सैंतिस लाख
१३	संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विद्युत रोयल्टी	६०००००००.	छ करोड
१४	तामाकोशी गाउँपालिका दहत्तर बहत्तर विक्रीबाट हुने आमदानी	३३७१००००.	तीन करोड सैंतिस लाख दश हजार
१५	तामाकोशी गाउँपालिका आन्तरिक आमदानी	१५००००००.	एक करोड पचास लाख
१६	तामाकोशी गाउँपालिका आन्तरिक स्रोत अ.ल्या	६३५०९४९०.	छ करोड पैतिस लाख नौ हजार चार सय नब्बे
कूल अनुमानित बाय		७२,०३,४१,४००.	(बहत्तर करोड तीन लाख एकचालीस हजार चार सय मात्र)



## बजेट कार्यान्वयनमा जिल्ला समन्वय समिति सँगको अपेक्षा

- संघ र प्रदेशबाट विनियोजन हुने सबै योजनाको गुणस्तरीय अनुगमनमा भूमिका निर्वाह गर्ने,
- स्थानीय तहहरूले प्राथमिकतामा नराखेका र प्रत्यक्ष जन-सरोकारका विषय क्षेत्रहरू पहिचान गरि सो सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: जस्तै बजार अनुगमन, राजस्व अनुगमन, अवैध क्रसर सञ्चालन रोक आदि

**धन्यवाद !**