

“तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार”

तामाकोशी गाउँपालिकाको मुख्यपत्र

# तामाकोशी आवाज

(२०७४ देखि २०७८ सम्मको प्रगति समीक्षा)

२०७९




तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
जफे, दोलखा



**नेपाल**

संघीय नेपालको प्रादेशिक सिमाइन



## राष्ट्रिय गान

सयौँ थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली  
सार्वभौम भई फैलिएका, मेची महाकाली ।

प्रकृतिका कोटि-कोटि, सम्पदाको आँचल  
वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ।

ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तराई, पहाड, हिमाल  
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल ।

बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल  
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ।

# तामाकोशी आवाज



नेपाल सरकार

तामाकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

जफे, दोलखा  
बागमती प्रदेश, नेपाल ।

## **संरक्षक**

श्री ईश्वर चन्द्र पोखरेल  
श्री उमिला खड़का के.सी.

## **तामाकोशी आवाज प्रकाशन समिति**

श्री गोरखनाथ मिश्र  
श्री सृष्टि के.सी.  
श्री राजकिशोर यादव  
श्री अरुण कुमार मिश्र  
श्री मेनुका बास्कोटा  
श्री बिदुर तिमलिसना  
श्री कुश बहादुर जिरेल  
श्री पवनराज फुयाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
प्रशासन अधिकृत  
ईजिनियर  
स्वास्थ्य संयोजक  
शिक्षा अधिकृत  
कृषि अधिकृत  
पशु चिकित्सक  
सदस्य सचिव



## अध्यक्षको कलमबाट

विविध कारण तेस्रो र चौथो वर्ष प्रकाशन हुन नसकेको तामाकोशी आवाज पाँचौ वर्ष अर्थात पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम वर्ष पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षाको रूपमा प्रकाशन भएकोमा अत्यन्त हष्ट विभोर हुँ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य पुनःसंरचना भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा तहका भुगोल स्थापित भए र त्यस अनुसारका सरकार हुने व्यवस्था भयो । उक्त संवैधानिक संरचना अनुसार २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । विभिन्न खाले बाधा अड्चनका बीच तामाकोशी गाउँपालिकाका निवासी मतदाताहरूको अपार तथा अतुलनीय मायाले गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भयो ।

एकातिर प्रशासनिक संरचनाको न्यूनता, कर्मचारीको अभावका कारणले चाहेअनुसार कार्य अगाडि बढाउन अत्यन्त कष्टपूर्ण स्थिति अर्कातिर कार्यपालिकामा भएको २ दल र गाउँसभामा भएको तीन दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने अर्को चुनौति थियो । सँगसँगै भुकम्पले थिलथिलो भएको गाउँ जुरुकै उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी उत्तिकै कठीन थियो अर्थात सबैखाले पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । उल्लेखित सबैखाले चुनौतिहरूलाई सहज ढंगले पार गर्दै घनीभूत हिसाबले काम अधि बद्दा बद्दै संसार आक्रान्त बनाउने कोभिड-१९ ले करिब साठे २ वर्ष सम्पूर्ण रूपमा व्यवधान खडा भयो र पाँचौ अर्थात अन्तिम वर्ष नयाँ चुनावले पनि केही न केही अप्ट्यारोपन थपेको महशुस हुँदो रहेछ ।

आफु निर्वाचनमा जाँदा गरेका परिकल्पना र जनताबीचमा गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने अठोट भएका कारण भएका सबैखाले व्यवधानहरू छिचोल्दै तामाकोशी गाउँपालिकाको आधार तयार भएको छ अर्थात बलियो जग बसालिएको छ (Foundation) तयार भएको छ ।

निर्वाचित भएको २ महिनादेखि तेस्रो वर्षको सुरुवातसम्म आलोचनाको वर्षा नै सुनियो । आज कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा केही बनावटी र तथाकथित आलोचना बाहेक समग्रमा आलोचना मुक्त भएको छ । गर्वका साथ अनुभूति भएको छ ।

कार्यपालिका अत्यन्त प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट सञ्चालन भयो, कसैको निजी निर्णय लाद्ने काम भएन । राजनैतिक बलद्वारा कुनै कानूनी निर्णयहरू गरिएन । कर्मचारी र कार्यपालिका एवम् नेतृत्वबीच कहिल्यै बैमनश्य भएन । कर्मचारी रोज्ने र छाइने काम गरिएन । शिक्षक तथा कर्मचारीका परीक्षाहरू विना पक्षपात हाम्रो होईन राम्रो हुनुपर्दछ भनियो । त्यसको आलोचना सुनु परेन । कार्यपालिकाको सम्पूर्ण बैठकहरू निर्विवादित र सर्वसम्मत भए । गाउँसभाका सबै अधिवेशनहरू विवादरहित र सर्वसम्मत रूपमा सम्पन्न भए । नीति तथा कार्यक्रमहरू र बजेट सर्वसम्मतिले पारित भए । सानोतिनो शिर्षक बाहेक बराबरी वडा भागवण्डा गरिएन जसका कारण ठूला र दीर्घकालीन योजनाहरू सम्पन्न भए ।

चुनावमा गरिएका प्रतिवद्धताहरू दुईवटा बाहेक सम्पूर्ण पूरा भए पनि चौखण्ड बढी कार्यहरू सम्पन्न भए । फोहोरबाट मोहर भनेको कार्य गर्न सकिएन र त्यो हाम्रो बुताभन्दा बाहिर रहेछ अझै हाम्रो बुताभन्दा बाहिर छ । त्यसैगरी सार्वजनिक स्थलहरूमा फ्री वाईफाई भनेका थियाँ त्यो पनि अप्टिकल फाईबरविना सम्भव रहेनछ । अहिले अप्टिकल फाईबरको लाईन विस्तार हुँदैछ त्यो सक्नासाथ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सुरु वर्षमै फ्री वाईफाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ ।

संघीय र प्रदेश सरकारको चालु र पूँजीगत खर्चमा धेरै बहस हुने गर्छ अर्थात पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च धेरै भएको आलोचना हुँदै गर्दा हामीले तामाकोशी गाउँपालिकाको चालु र पूँजीगत खर्च यो अन्तिम आ.व.मा आईपुदा भण्डै बराबरीमा पुन्याएका छौं । चालु आ.व. २०७८।७९ मा चालु खर्च ४२ करोड र पूँजीगत खर्च ४० करोडको हाराहारीमा छ । विषयगत हिसाबले पनि सबै विषय शिर्षकमा बजेट सन्तुलन मिलेको छ । समग्र पाँच वर्षमा के भयो भन्ने बारेमा यो पुस्तक बोल्ने हुनाले यहाँ व्याख्या गरिरहन पेरेन ।

अन्त्यमा आफ्नो र हाम्रो कार्यपालिकाको कार्यकाल अत्यन्त धेरै समस्याहरूको चाँड छिचोन्दै सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको महशुस हुन्छ । सबै कामहरू पाँच वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् बाँकी थप कार्यहरू पछि हुँदै जाने छन् । पछिल्लो पट्टकिले गर्दै जानेछ । संक्रमणकालीन ५ वर्षेकार्यकाल सफल बनाउन सहयोग पुन्याउने कार्यपालिका परिवार, गाउँसभा सदस्यहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लगायत सबै कर्मचारीहरू, सबै राजनितिक दलहरू, शिक्षक बुद्धिजीवीहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, पत्रकारहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, संघीय तथा प्रदेश सरकार र समस्त तामाकोशी गाउँपालिका निवासी बा, आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

मलाई थाहा छ तामाकोशीको जग बसेको छ । मलाई विश्वास छ तामाकोशी उठ्ने छ र कुदैने छ ।

यति नै !

ईश्वरचन्द्र पोखरेल

अध्यक्ष



## शुभकामना सन्देश

तामाकोशी गाउँपालिकाले ५ वर्षसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समेटेर “तामाकोशी आवाज” पुस्तक तयार गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस पुस्तकको प्रकाशनबाट तामाकोशी गाउँपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो ५ वर्षको चुनौति नै चुनौतिले भरिएको कार्यकालमा पनि आवश्यक पूर्वाधार विकास, सुशासन न्याय सम्पादन र जनजीविकाको क्षेत्रमा.वि.भिन्न नीति नियम र ऐन कानूनहरूको निर्माण गरी कसरी दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको जग बसालेको छ भन्ने कुरा आम पाठकहरूमा सहजरूपमा जानकारी दिनेछ ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको स्थापनाको पहिलो ५ वर्षमा समतामूलक र समृद्ध गाउँपालिका निर्माणका लागि थिति, विधि र पद्धतिको विकास भएको छ । असहाय, विपन्न र भूमिहीन सुकुम्वासी नागरिकहरूलाई विशेष प्राथमिकता राखी विभिन्न कार्यक्रम गाउँपालिकाले गरेको आफै घरदैलोमा लोककल्याणकारी स्थानीय सरकारको अभ्यास नागरिकले गरेका छन् । यस अवधिमा.वि.कास बाँडेर खाने हो भन्ने सोच र प्रवृत्ति परिवर्तन भइ विकास आफै लागि हो त्यही भएर विकास काम गरेरमात्र खानुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट विकास र न्याय सम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी कार्य सम्पादन भएका छन् । विकास निर्माणका कार्य र अनुगमनमा जनप्रतिनिधि माथि कसैले पनि आर्थिक अनियमितताबारे प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी कार्यहरू भएका छन् । यस्ता असल अभ्यास पद्धति र कार्यहरूले तामाकोशी गाउँपालिकामा भावी दिनहरूमा समेत उच्च नैतिकताका साथ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सम्पन्न होस् जसको कारण तामाकोशी गाउँपालिकाले विकास, समृद्धि र सुशासन तर्फको यात्रा निरन्तर जारी राख्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद !

उर्मिला खड्का (के.सी.)

उपाध्यक्ष





## मेरो दुई शब्द

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले गरेको राज्यको पुर्नसंरचना बमोजिम व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार सहितको स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) को अभ्यासको प्रथम कार्यकाल समाप्त हुने चरणमा हामी छौं । विगतमा अभ्यास गरी आएको स्थानीय शासन भन्दा फरक संवैधानिक प्रबन्धमार्फत बढी अधिकार, जिम्मेवारी र श्रोत साधन मार्फत स्थापित स्थानीय सरकारहरू आफ्नो प्रथम कार्यकालमा कसरी क्रियाशिल हुन्छन् र साविकको भन्दा पृथक चुनौतिलाई सामना गर्दै अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने आम चासो र सरोकारको विषय थियो । जसमा केही कानूनी र अनुभवजन्य सीमाको सवालमा बाहेक स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो प्रथम कार्यकाल स्थानीय तहमा रहेर काम गरेको विगत पाँच वर्षको अनुभवको आधारमा मैले अत्यन्त सफल भएको पाएको छु ।

दोलखा जिल्लाको यस तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्य गरिरहँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रथम कार्यकालको विगत करिब पाँच वर्षको अवधिमा यस गाउँपालिकाभित्र देख्न र अनुभव गर्न सकिने गरिका रणनीतिक र दुरगामी महत्त्वका धेरै कामहरू भएका छन् । त्यस्ता कामहरूको संक्षिप्त विवरण सहितको जानकारीमूलक पुस्तका तामाकोशी आवाज प्रकाशन गरी तपाईँ आम नागरिकहरूप्रति समर्पित गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित छु ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्रथम कार्यकालका दैरान यस गाउँपालिकामा आगामी दिनमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूको लागि प्रभावकारी ढंगबाट सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ हालको जनप्रतिनिधिहरूको इमान्दार र कुशल नेतृत्वमा सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सकारात्मक सहयोगमा दरिलो जग बसेको छ । जसको केही प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण बाहेक अन्य सबै वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण सम्पन्न भएको, गाउँपालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा अत्यावश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण सम्बन्धी गतिविधि नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तयार भएको, निकट विगतमा हामी सबैले भोगेको कोभिड-१९ को संकटलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम र अनुभवी स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधारको उपलब्धताले संभावित स्वास्थ्य संकटको लागि तयारी अवस्थामा रहेको, सबै वडाहरू (२ नं. वडा बाहेक) सम्म पहुँच भएको बाहै महिना चल्न सक्ने रणनीतिक महत्त्वको सडक निर्माण सम्पन्न भएको, सुखखा क्षेत्रको कृषियोग्य

जमिनमा सिंचाईको लागि लिफ्टिङ योजनाहरू सम्पन्न गरी संचालनमा आएको, खानेपानीको अभाव भएको क्षेत्रहरूमा एक घर एक धारा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको लगायतका कामहरू रहेका छन् भने अन्य विस्तृत विवरण यसै प्रकाशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस प्रकाशनमा उल्लेख भएका तामाकोशी गाउँपालिका भित्र भएका सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको विवरण संकलन र व्यवस्थापन गरी यस पुस्तकाकारमा ल्याउन मार्गदर्शन गर्नुहुने गाउँपालिका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । साथै यस कार्यमा खटिनु हुने सबै कर्मचारी साथिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

अन्त्यमा यस तामाकोशी गाउँपालिकाको आगामी दिनको सकारात्मक विकास यात्रा शिखरतर्फ अधिकोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

गोरखनाथ मिश्र  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# स्थानीय तहको आधारशिला निर्माणमा तामाकोशी गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेका केही असल अभ्यासहरू



देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना भएपछि व्यवस्था भएका तीन तहका सरकार हरूले संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएको छ । एकातिर वर्षाँदेखिको नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको तीव्र चाहनाको अपेक्षाकृत सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता र अर्कातिर राज्यको सदियाँदेखिको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था कारण शासकहरूमा स्थापित परम्परागत शैली र मानसिकताबाट माथि उठी असल, सबल, सफल र प्रविधि समेतसँग अभ्यस्त बनी जनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभावकारी हुने शासन व्यवस्थाको सुत्रपात गर्नु व्यवहारिक रूपमा चुनौतिपूर्ण विषय थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले गाउँगाउँको सिंहदरबारको संज्ञा दिईएको स्थानीय सरकारको भूमिकामा आफ्नो पहिलो कार्यकाल लगभग समाप्त भई निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भएको सन्दर्भमा आफूले विगत पाँच वर्षमा गरेका असल अभ्यास र विकास निर्माणका गतिविधिहरूको समीक्षा गर्न लागेका छन् ।

यसै बीच तामाकोशी गाउँपालिकाले समेत प्रत्येक आर्थिक वर्षको विषयगत र समग्र प्रगतिको अवस्थालाई समेटेर विगत पाँच वर्षको प्रगति समीक्षाको रूपमा “तामाकोशी आवाज” नामक स्मारिका मार्फत आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सम्पादित मुख्य गतिविधिहरू जनसमक्ष सर्वजनिक गरेको छ । आफूले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सम्पादन गरेका मुख्य-मुख्य विकास निर्माणका गतिविधिहरू र सो कार्यान्वयनका सिलसिलामा अवलम्बन गरेका सुशासन अभ्यासको यथार्थतालाई जस्ताको तस्तै चित्रण गरी जनसमक्ष जानकारी गराई स्थायी अभिलेखीकरण समेत गर्ने प्रयास यस पुस्तक मार्फत गरिएको छ । तिनै अभ्यासहरू मध्येका केही उदाहरणीय तथा उल्लेखनीय अभ्यासहरूलाई “स्थानीय तहको आधारशिला निर्माणमा तामाकोशी गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेका केही असल अभ्यासहरू” को रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दै यहाँ संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तामाकोशी गाउँपालिकाले उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै खासगरी यस सरहदभित्र प्राथमिक रूपमा आवश्यक रहको विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, समयानुकूल सुधारसहित प्रविधियुक्त शिक्षा, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रममार्फत उल्लेख्य उद्यम विकास तथा रोजगारी शृजना, सामाजिक र आर्थिक असमानता अन्त्यका लागि चालेका विभिन्न प्रयास, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी जनतालाई दिएका सहुलियत तथा अनुदान, धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरहरूको खोजी, संरक्षण सहित पर्यटन प्रवर्द्धन, लगायतका क्षेत्रमा गरेको लगानी र प्राप्त परिणाम अनुकरणीय रहेका छन् ।

साथमा यस स्थानीय तहमा प्रथम जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको रूपमा कार्यभार समाल्नुहुने जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारी परिवार र सचेत तामाकोशी निवासी जनताहरूबीचको समन्वयकारी सम्बन्ध तथा आ-आफ्नो स्थानबाट निर्वाह भएको भुमिका पनि उल्लेखनीय रहेको विषय जगजाहेर छ । खासगरी कुशल र निर्विवादित नेतृत्वको कारण यस तामाकोशी गाउँपालिकामा विगत पाँच वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा सोको कार्यान्वयनको चरणमा समेत

जनता, जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरुका बीचमा कुनै खास असहज हस्तक्षेप, विवाद तथा मनमुटावको अवस्था श्रृंजना भएको छैन । तामाकोशी गाउँपालिकाको यही फरक शैलीका कारण पनि देशका करिपय तनावपूर्ण सम्बन्ध र सहजरूपमा कार्य गर्ने वातावरण नभई पटक-पटक विवादमा आउने स्थानीय तहभन्दा फरक परिणाम र उल्लेखनीय उपलब्धी निकाल्न सफल रहेको कुरा प्रमाणीत हुन्छ ।

**भौतिक पूर्वाधार निर्माण:-** राज्यको पुनःसंरचनाका कारण नीतिगत रूपमा खडा भएका संरचनाहरूलाई भौतिक रूपमा स्थापना गरी मुर्त रूप दिने कार्यमा तामाकोशी गाउँपालिकाले उल्लेख्य उपलब्धी हाँसिल गरेको छ । सेवा प्रवाहको तल्लो निकायका रूपमा रहने सातवटे बडामा बडा कार्यालय भवनहरु तथा एक सामुदायिक सेवा केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालित छन् । कोभिड-१९ अस्थायी अस्पताल सहित प्रत्येक बडामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवनहरु र ६ वटा बडाहरुमा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा इकाई (Community Health Unit)को स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार समेत गरिएको छ । १० बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणाधिन अवस्थामा छ ।

ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, माझी संग्राहलय, तामाङ संग्राहलय, जनजाति संग्राहलय र सुनुवार संग्राहलय तथा ल्होसार पार्क, धार्मिक मठमन्दिर, गुम्बा आदि निर्माण गरी गाउँपालिकाको धार्मिक तथा जातिय संस्कृतिको जगेन्टा गर्ने नवीन प्रयास भएको छ ।

सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा तामाकोशी गाउँपालिकाले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । चालु आ.व.को फागुन मसान्तसम्ममा करिब ११८ कि.मी. नयाँ सडक ट्रूयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुँदा गाउँपालिकाको सबै बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको छ । त्यस्तै हालसम्म ८५ ओटा सडकको स्तरोन्नति भएको छ । प्रत्येक बडामा एउटा विशेष महत्वको सडकको अवधारणा मार्फत बाह्रैमास सडक सञ्चालन हुने गरी कृषि सडकको रूपमा विकास गरिएको छ ।

यस अवधिमा सम्पूर्ण बडामा १५० वटा सिँचाई योजना, १३० वटा खानेपानीका योजनाहरु, २ वटा भोलुगे पुल, सबै बडामा २५ भन्दा बढी खेलमैदान, इको पार्क, पिकनिक पार्क र सार्वजनिक शैचालयहरुको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विभिन्न भौतिक संरचनाको संरक्षण, बाढी, नदी कटान नियन्त्रण, पहिरो लगायतका जोखिम नियन्त्रण आदिमा हालसम्म सबै बडामा ६५ ओटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । साथै गाउँपालिकाको सबैजसो विद्यालयमा गेट तथा घेराबार निर्माण, शैचालय र फर्निचर लगायत आवश्यक भौतिक व्यवस्थापनका कार्यहरु भएका छन् । यस अवधिमा भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनःनिर्माण अन्तर्गत ३३ वटा पक्की र सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवनहरु समेत निर्माण भएका छन् ।

विभिन्न बडाहरुमा मिल्क एनालाईजर र चिलिड भ्याटसहित दुध चिस्यान केन्द्र, आलु चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्रहरु तथा २ वटा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र र ३ वटा पशु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रवाह विस्तार गरिएको छ ।

पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत ऐतिहासिक कालीदेवी मन्दिर, देउरालीगढी मन्दिर, सिद्धाथान, गोलमेश्वर, भीमेश्वर, भीमशेन थान मन्दिर आदि निर्माण सम्पन्न भएका त्यस्तै चारधाम मन्दिर भिरकोट र कालीदेवी मन्दिर - देउरालीगढी हिलेगढी पदमार्ग निर्माण कार्य जारी रहेको छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा यसै आ.व.मा घोरनागी प्राकृतिक जलाशय संरक्षण तथा सो स्थानमा आकर्षक ब्रम्हाको मुर्ती स्थापना गरि प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिईएको छ ।

वैकल्पिक सौर्य उर्जा अन्तर्गत प्रत्येक वडाका मुख्य स्थान तथा सडकहरूमा १०८ वटा सौर्य बत्ती जडान गरिएको छ ।

**स्वास्थ्य सेवातर्फः** स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्याप्त पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेको तामाकोशी गाउँपालिकाले पर्याप्त जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन गरी ज्येष्ठ नागरिक घरदैलो स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारको थालनी सुरुवाती वर्षहरूबाटै गरेको थियो । जसबाट वृद्धवृद्धा असहाय र दीर्घरोगी नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए । कठिपय अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा समेत घर-घरमा पुगेर सेवा पुन्याउन सम्भव नभएको अवस्थामा तामाकोशी गाउँपालिकाले कोभिड-१९ महामारीको समयमा चालेका कदमहरू सहाहनीय रहे । घर-घरमा पुगी निःशूल्क कोभिड-१९ परीक्षण, निःशूल्क एम्बुलेन्स सेवा, उपचार तथा औषधि वितरण, लकडाउनका कारण औषधिको व्यवस्था गर्न असमर्थ सबै दीर्घरोगीहरूको पहिचान गरी वडास्तरबाटै ३९४ प्रकारका औषधि निःशूल्क वितरण गरिएको थियो ।

७ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी, ६ वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, एक नागरिक आरोग्य केन्द्र, कोभिड-१९ अस्थायी अस्पतालका अतिरिक्त ४ वटा स्थानबाट ल्याव सेवा सञ्चालन, सबै वडाका ८ वटा स्थानमा बर्थिङ ड सेन्टर सञ्चालन, प्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम मार्फत गर्भवती महिलाको निःशूल्क भिडियो एक्सरे सेवा, जटिलता रहेका गर्भवती/सुत्क्रेहरूलाई अन्यत्र रेफर गर्दा लाग्ने एकतर्फा गाडी भाडा छुट, विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता उपचार खर्च मार्फत विभिन्न गम्भीर प्रकृतिको रोगहरूको उपचार गरिरहेका बिरामीहरूलाई सिफारिस साथ २० हजार नगद प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेखनिय रहेका छन् ।

पोषण सुधार लागि गाउँपालिकासँग साझेदारी गरी सक्रिय रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना (FANSEP) र सुआहारा कार्यक्रम त्यस्तै पूर्ण संस्थागत सुत्क्रेही अभियानको क्षेत्रमा वनहार्ट वर्ल्डवाइड (One heart Worldwide) तथा Community Health Program(धुलिखेल हस्पिटल) जस्ता संस्थाहरूले साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

**शिक्षा तर्फः** गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त शिक्षा क्षेत्रमा पाँच वर्षको अवधि तामाकोशी गाउँपालिकाले गुणात्मक फङ्को मारेको छ । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि सुरुवाती चरणमा बृहत शैक्षिक सम्मेलनको आयोजना, त्यस पश्चात समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि विज्ञसहितको शैक्षिक सुधार कार्यदल गठन गरी पेश गरेको सुभावका आधारमा.वि.भिन्न सुधार योजनाहरू लागू गरिएको छ । सोही बमोजिम विद्यालयहरूमा.वि.द्यालय खारेज, कक्षा थपघट, दरबन्दी मिलान तथा गाउँपालिकाको अनुदानमा.वि.भिन्न विषयगत शिक्षकहरू (१२ जना - ६ जना आधारभूत तह र ५ जना मा.वि. तहमा) को व्यवस्था गरी शिक्षण सिकाईमा समेत महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने प्रयास भएको छ । गाउँपालिकामा हाल ७ ओटा उच्च मा.वि. सहित १२ वटा मा.वि., ९ वटा आ.वि., १२ वटा प्रा.वि.र २ वटा बाल विकास केन्द्र गरी कूल ३५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू कायम गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र २ वटा संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालित छन् । “तामाकोशीको इच्छा, सूचना प्रविधिमैत्री गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा” भने मूल नारालाई मुर्त रूप दिँदै हालसम्म १५ वटा विद्यालयहरूमा व्यवस्थित कम्प्युटर प्रयोगशाला (ICT Lab), १२ वटा विद्यालयमा.वि.ज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) र पुस्तकालय तथा ई-पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ । बाँकी सबै विद्यालयहरूमा संघीय सरको विशेष अनुदानमा डिजिटल डिभाइडेड (Digital Divide) अन्त्य गर्ने कार्यक्रम मार्फत पर्याप्त कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा स्मार्ट टी.भी. को व्यवस्था भईरहेको छ । त्यस्तै सबै उच्च मा.वि.हरूमा सि.सि.टि.भी. क्यामेरा जडान तथा गाउँपालिकाको

सबै कार्यालयका साथै सबै विद्यालयहरुमा ब्रोडव्याण्ड अप्टिकल फाईबर मार्फत द्रुतगतिको इन्टरनेट जडान कार्य अधि बढेको छ ।

हालसम्म विपन्न विद्यार्थी पोशाक वितरण १,५०५ जना, प्राविधिक तथा व्यवसायिक र विज्ञान विषय अध्ययनरत गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति ७७ जनालाई वितरण गरिएको छ । उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक तथा कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यक्रम, विद्यालय कर्मचारी अवकाश अनुदान, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता लगायत विविध खेलकुद विकास कार्यक्रम, शैक्षिक प्रदर्शनी तथा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीको नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम गोष्ठी लगायतका उत्साहजनक कार्यक्रमहरुमार्फत समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकास भएको छ ।

**रोजगारी श्रृजना:** आ.व. २०७५।७६ बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हालसम्म ७८०६ जना बेरोजगार व्यक्तिहरु रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् भने १०३९ जनाले १०० दिनको प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस कार्यक्रम मार्फत हालसम्म १५.५ कि.मी. सडक सोलिङ्ग तथा नाला निर्माणतर्फ ४३ वटा योजना, १९ कि.मी. पैदल मार्ग मर्मततर्फ ११ वटा योजना तथा एउटा सिँचाई योजनासमेत गरी जम्मा ५५ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । महिला र पुरुषको समान ज्याला, पूर्णरूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत ज्याला रकम भुक्तानी हुने र बढीभन्दा बढी बेरोजगारहरुले स्थानीय स्तरमा रोजगारी पाउने नमूनायोग्य कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै तामाकोशी गाउँपालिकाले आ.व. २०७८।७९ बाट स्थानीय स्तरबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न “तामाकोशी रोजगार” नामक कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ ।

**कृषि तथा पशु विकास:** गाउँपालिकाका अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर भएको हुँदा सुरुवाती समयदेखि नै कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी चिस्यान केन्द्रहरु, कृषि सडक र संकलन केन्द्रहरुको विकासमा उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि हालसम्म २०६ थान मिनिटिलर, ८६ थान मकै छोडाउने मेसिन, धान गहुँ भार्ने थ्रेसर मेसिन २२ थान, कोदो कुट्टने मेसिन २७ थान, प्लास्टिक टनेल २२३, कफी छोडाउने मेशिन १, मौरीपालक किसानहरुलाई ७३ वटा घार वितरण लगायत ७०% सम्म अनुदानमा.वि.तरण गरिएको छ । सबै वडामा कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा नर्सरी, ५ वटा आलु चिस्यान केन्द्र, ९ वटा कृषि सडक, १५ वटा साना व्यवसायिक पकेट विकास कार्यक्रम, एक खाद्यबाली बीउबिजन उत्पादन केन्द्र तथा कृषि प्रोत्साहन तथा सहुलियत ऋण कोषमार्फत किसानहरुको समग्र उत्थानमा टेवा पुऱ्याउने कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । त्यस्तै गोल्मेश्वर प्राविधिक शिक्षालयमा माटो परीक्षण मिनि ल्याबको स्थापना गरिएको छ ।

गोठ तथा भकारो सुधार, उन्नत जातका पशु खरिद, विभिन्न धाँस तथा बीउ वितरण, प्रतिलिटर दुधमा अनुदान, चिलिङ भ्याट तथा मिल्क एनालाईजर मेसिन खरिद, पशु सेवा केन्द्रको स्थापना र पशु सेवा उपचार तथा औषधिका लागि घरदैलो कार्यक्रम, रेविज रोग नियन्त्रण शिविर, विभिन्न पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुपालक किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

**सूचना प्रविधि:** सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन गाउँपालिकाले उल्लेख्यनीय प्रयास र सफलता हाँसिल गरेको छ । गत पाँच वर्षमा प्राविधिक पूर्वाधार स्थापना, डिजिटल डिभाईडेट अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सबै वडामा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, संघ संस्थाकर्मी, शिक्षक तथा सेवाग्राही सर्वसाधरण समेतको लागि आधारभूत सूचना प्रविधि सम्बन्धी

तालिमहरूको आयोजना गरिएको छ । यस बीचमा गाउँपालिकाले डिजिटल प्रोफाईल (Digital Profile) तयार पारेको छ । सबै वडामा सि.सि.टि.भी. जडान, सबै कार्यालय र विद्यालयहरूमा.वि.द्युतीय हाजिरीको प्रयोग गरी नियमित गर्न सर्भरमार्फत गाउँपालिकाबाटै प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योजना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरी सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरिएको छ । सबै वडामा इन्टरनेटको व्यवस्था गरी घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र कार्यालयका अन्य नियमित कामकाजहरू अनलाईन मार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

**सुकुम्बासी मुक्त गाउँपालिका:** गाउँपालिकाभित्र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने १९ जना सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी घर निर्माणका लागि सम्पर्कमा आउने सबै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा खरिद गरी लालपूर्जा हस्तातरण गरिएको छ ।

**कानून निर्माण तथा न्याय निरूपण:** गत ५ वर्षको अवधिमा गाउँपालिकाले कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक १४ वटा ऐनहरू र ३४ वटा कार्यविधिहरू निर्माण गरी लागू गरेको छ । न्यायिक समितिमा परेका ९३ वटा उजुरी मध्ये ८४ वटा मिलापत्रमार्फत समाधान भएका, फैसला मार्फत १ र केही प्रक्रियामा रहेका छन् ।

**विपद् व्यवस्थापन:** गाउँपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन तयार पारी सोही बमोजिम विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यहरू गरिरहेको छ । विपद् प्रतिकारका लागि सबै वडामा आवश्यक सामग्री तथा औजारहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । त्यस्तै पालिकास्तरीय र वडास्तरीय प्रतिकार्य समितिहरू सक्रिय छन् । गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका विपद्बाट क्षति व्यहोर्ने व्यक्तिहरूलाई जोखिमको वर्गीकरण र मूल्यांकनका आधारमा विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत सहायता गरिएको छ ।

भुकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (NSET), नेपालद्वारा “मेरो सुरक्षित गाउँ” कार्यक्रममार्फत विपद् उत्थानशिल समुदाय निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । सो कार्यक्रममार्फत सुरक्षित भवन निर्माण, बहुप्रकोपीय जोखिम मूल्यांकन तथा पूर्व तयारी र आपतकालीन प्रतिकार्य योजना निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको छ ।

यस कार्यक्रमद्वारा सम्पूर्ण तामाकोशी गाउँपालिका क्षेत्रको भुकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, भूक्षय जस्ता बहुक्षेत्रीय विपदहरूका वडागत र समग्र पालिकाको जोखिम युक्त स्थानहरूको यथार्थ पहिचान गरी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू समेतलाई अभिमूखीकरण तालिम मार्फत उक्त जोखिमहरूको घमःयमभी तयार पारी हस्तांतरण भएको छ । यसलाई वडा नं. ४ मालुको पुरानो वडा कार्यालय भवनमा राखिएको छ ।

**सहकारी क्षेत्र:** सहकारी क्षेत्रको नियमनकारी निकायको भूमिकामा तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा उदाहरणीय कार्यहरू भएका छन् । संस्थागत सहकार्य तथा अनुदान सहयोग र सहकारी संस्थाका विविध विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् । प्रविधिमा सहयोग मार्फत ९ वटा संस्थालाई वाइम्याक्स इन्टरनेट (Wimax Internet) डिभाइस, ३ वटा संस्थालाई कम्प्युटर (Desktop Computer), ५ वटा संस्थालाई प्रिन्टर (3 in 1 Printer), ११ वटा संस्थालाई सम्बन्धित सफ्टवेयर (Necos Plus and Simple Finance Software), एक संस्थालाई Cash Count

Machine गाउँपालिकाद्वारा अनुदानको रूपमा सहयोग उपलब्ध गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको सहकारी संस्थाहरुको वर्तमान वस्तुस्थिति भफलिक्ने स्वेतपत्र निर्माण तथा सुझाव पेश गर्न लगाउन गरी जिल्ला सहकारी संघ लि.सँग सम्झौता भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेको छ । साथै विभिन्न अन्तरक्रिया तथा नियमित अनुगमनहरु हुने गरेका छन् ।

**विविध:** विभिन्न वडाहरुका टोलटोलमा सम्पन्न एक घर एक धारा कार्यक्रम, असल छोराबुहारी सम्मान कार्यक्रम, असहाय न्याय कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत सिलाई बुनाई, सिन्केधुप बनाउने तालिम, ढाका बुनाई, होजियारी तालिम आदि कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् । साथै भाषा, साहित्य र कलाको संरक्षण र प्रवर्द्धन, विभिन्न लक्षित वर्ग अन्तर्गतका कार्यक्रममार्फत जातीय विभेदको अन्त्य, लैंगिक हिंसा र असमानता अन्त्य गरी सामाजिक न्यायर समावेशी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा तामाकोशी गाउँपालिकाले चालेका असल प्रयास कोसेहुन्गा सावित भएका छन् ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले आफुलाई प्राप्त जनमत र जनभावनाको यथेष्ट सम्मान गर्दै न्यायोचित समानुपातिक विकासको आधार सहित आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न लागेको छ ।

धन्यवाद !

पवनराज फुयाल  
सूचना अधिकारी

# गाउँसमा सदस्यहरूको विवरण



इश्वर चन्द्र पोखरेल  
अध्यक्ष  
९८५१०७६१२८



उर्मिला खड्का के.सी.  
उपाध्यक्ष  
९८६०६४३४८९

## तामाकोशी-१, भिरकोट



महेश्वर काफ्ले  
वडाध्यक्ष  
९८५१०३२५१५



राजकुमार खड्का  
वडा सदस्य  
९८४४४०७२६२



मुशिला के.सी.  
वडा सदस्य  
९८४९४१७७९२



गंगा काफ्ले  
महिला सदस्य  
९८४१३५४९९४



सरस्वती वि.क.  
दलित महिला सदस्य  
९८६१०५३३०५

## तामाकोशी-२, भुले



हर्क बहादुर योजन  
वडाध्यक्ष  
९८४४१४५४६५



नानीकाजी तामाङ पाख्नीन  
वडा सदस्य  
९८५१२३५५५७



ओम बहादुर के.सी.  
वडा सदस्य  
९८४८५७७५०८



सरस्वती कार्की  
महिला सदस्य  
९८६४००२७९९७



तारा माया वि.क.  
दलित महिला सदस्य  
९८४४३९९६०४

### तामाकोशी-३, जफे



राम प्रसाद काफ्ले  
वडाध्यक्ष  
९८५११४९०८३



इराज घिमिरे  
वडा सदस्य  
९७४८२८४९८७



भोज बहादुर महत  
वडा सदस्य  
९७४१२०७६४१



अनिता कार्की भण्डारी  
महिला सदस्य  
९८४३८८६६८१



शान्ता कार्मी  
दलित महिला सदस्य  
९८२३०४७३२१

### तामाकोशी-४, मालु



होम बहादुर श्रेष्ठ  
प्रवक्ता, वडाध्यक्ष  
९८६४०००१७४



टंक बहादुर खड्का  
वडा सदस्य  
९८१९८८११२२



प्रकाश योगी  
वडा सदस्य  
९८४८५९१८३४



गीता पोखरेल  
महिला सदस्य (जि.स.स.मा मनोनित)  
९८६०१२५७०१



मिनु नेपाली  
कार्यपालिका सदस्य  
९८६०२०७३४७

### तामाकोशी-५, सहरे




राजकुमार रोकाहा  
वडाध्यक्ष  
९८४३२६६५२२



अर्गलाल चौलागाइँ  
वडा सदस्य  
९८६०६३२८६६



गुण नारायण श्रेष्ठ  
वडा सदस्य  
९८४४१७५९५३



निशा फुयाल  
कार्यपालिका सदस्य  
९८४४२५७३८४



निशा सुन्दास  
दलित महिला सदस्य  
९८४५४१५००१

## तामाकोशी-६, च्यामा



भनक बहादुर फुयाल खत्री  
वडाध्यक्ष  
९८४३५६६६६९



रुद्र बहादुर घिमिरे  
वडा सदस्य  
९८६०५५५१३७



उम्हरी फुयाल  
वडा सदस्य  
९८६०११९९२७



मिना शिवाकोटी  
कार्यपालिका सदस्य  
९८६११९८८२०



यशोधा वि.क.  
दलित महिला सदस्य  
९८४३८७७८५६

## तामाकोशी-७, हाँवा



लेख बहादुर सुनुवार  
वडाध्यक्ष  
९८४४३९५६९९



ढाल बहादुर दुङ्गेल खत्री  
वडा सदस्य  
९८४४१८५७५१



गेल्जे शेर्पा  
वडा सदस्य  
९८१६८८८१९०



हिरादेवी सुनुवार  
कार्यपालिका सदस्य  
९८६०४१६२२६



कल्पना वि.क. रिजाल  
दलित महिला सदस्य  
९८००८९५००९

## मनोनित कार्यपालिका सदस्यहरू



रमेश बहादुर सुनुवार  
अल्पसंख्यक तथा दलित (वडा नं.-?)  
९८५१०२२१४२



प्रेमिका नेपाली  
अल्पसंख्यक तथा दलित (वडा नं.-२)  
९८४४५००३२७

# गाउँपालिका स्थापना देखि हाल सम्मका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू



प्रेम प्रकाश खत्री  
निर्मित कार्यकारी अधिकृत



दीपेश कहेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



विज्ञान कोइराला  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निमेष मिश्र  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



अशोक काफ्ले  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत वर्तमान कर्मचारीहरूको विवरण

### स्थायी कर्मचारी



गोरखनाथ मिश्र  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
९८५१२४९२०४

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम थर	पद	श्रेणी/तह	सम्पर्क नं.
१	गोरखनाथ मिश्र	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी	९८५१२४९२०४
२	कुश बहादुर जिरेल	पशु चिकित्सक	अधिकृत स्तर आठौं	९८६१५६३१७८
३	राजकिशोर यादव	इन्जिनियर	अधिकृत सातौं	९८४४०५४३०४
४	अरुण कुमार मिश्र	स्वास्थ्य संयोजक	अधिकृत छैठौं	९८४४४२७९२३
५	विजय लुइटेल	लेखा अधिकृत	अधिकृत छैठौं	९८५२८४९४४९
६	सृष्टि के.सी.	प्रशासन अधिकृत	अधिकृत छैठौं	९८४३६६१९६४

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम थर	पद	श्रेणी/तह	सम्पर्क नं.
७	मेनुका बास्कोटा	शिक्षा अधिकृत	अधिकृत छैठौं	९८६११०८५९
८	लिला बहादुर के.सी.	अधिकृत	अधिकृत छैठौं	९८४४१९९६८५
९	राम बहादुर कार्की	लेखा सहायक	पाँचौ	९८५११२६२४०
१०	मनकामना भट्टार्इ	कम्प्युटर अपरेटर	पाँचौ	९८४३१९९२४३
११	गोविन्द बहादुर डि.सी.	प्रा.स.	पाँचौ	९८४३४४५९७६
१२	हरिशरण भट्टार्इ	स्वा. पशु	चौथो	९८४६७४९६२०
१३	सुनिता जिरेल	अ.न.मी	सहायक चौथो	९८४९७९३०६६
१४	विधान आचार्य	वडा सचिव, तामाकोशी, २ भुले	पाँचौं	९८६१११७७६२
१५	हरि बहादुर के.सी.	सि.अ.हे.व, वडा सचिव, ४ मालू	अधिकृत छैठौं	९८४४०००७२३
१६	सारदा सुबेदी (खड्का)	सि.अ.न.मी.	पाँचौ	९८६३८८२८१७
१७	दिपा खड्का	अ.हे.ब.	सहायक चौथो	९८६२३९९८५७
१८	समिक्षा पोखरेल	अ.न.मी	सहायक चौथो	९८६०२३६८३८
१९	सोबिता योगी	अ.न.मी	सहायक चौथो	९८४३५५५१५४
२०	टंक बहादुर सुनुवार	वडा सचिव, तामाकोशी, ७ हाँवा	सहायक चौथो	९८४१०१६८६८
२१	कमल बहादुर सुनुवार	का.स	श्रेणीविहिन	९८६४२३४५५१
२२	प्रकाश खनाल	वडा सचिव, तामाकोशी, १ भिरकोट	चौथो	९८५१२७६४९३
२३	संगिता बस्नेत के.सी.	अ.हे.ब.	सहायक चौथो	९८४१०५५४२८
२४	सुनिता वुढाथोकी	अ.न.मी	सहायक चौथो	९८४४२४३६७७
२५	त्रिशुल कोईराला	अ.हे.ब.	सहायक चौथो	९८४४३१५४८१
२६	निरा देवी सुनुवार	अ.न.मी	पाँचौ	९८४४३२२९६६
२७	झराथ थापा मगर	का.स.	पाँचौ	९८४०३३९०३४
२८	लोक बहादुर फुयाल	का.स.	श्रेणीविहिन	९८४४४६९०४८
२९	सुरेश प्रसाद यादव	सि.अ.हे.व	अधिकृत छैठौं	९८६४००४८३७
३०	युवराज के.सी.	हे.अ.	पाँचौ	९८४४२३७४३६
३१	दिकला घिमिरे	अ.न.मी.	सहायक चौथो	९८४३५७२०६४
३२	कल्पना क्षेत्री फुयाल	अ.न.मी	पाँचौ	९८६१७४०४०९

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम थर	पद	श्रेणी/तह	सम्पर्क नं.
३३	नारायण पाखिण	का.स.	श्रेणीविहिन	९८४८५६८७६९
३४	मनोज कुमार जिरेल	अ.स.ई	चौथो	९८४१७०६०६७
३५	समिर कल्याण माझी	अ.स.ई	चौथो	९८४४२३६७८८
३६	रञ्जित रिमाल	अ.स.ई	चौथो	९८४४२१४७४८
३७	प्रदीप श्रेष्ठ	खा.पा.स.टे	चौथो	९८४५१९३४६७
३८	उवरास साह	अ.स.ई	चौथो	९८६००९७६४२
३९	यशोदा बटाला	अ.न.मी.	चौथो	९८४०८१३५९९
४०	राम श्रेष्ठ	प्रशासन सहायक	पाँचौ	९८४१४२१४९४
४१	सचिना न्यौपाने	स.म.वि.नि.	चौथो	९८४४३०८३७८
४२	केशव ओली	आ.ले.प.	पाँचौ	९८४३४३६१३७
४३	विना थारु	अ.न.मि.	चौथो	९८६८२५४७०५
४४	विपना धिताल	अ.न.मि.	चौथो	९८४०४१८३६९
४५	धन कुमारी तामाड	अ.न.मि.	चौथो	९८६१२००५८२
४६	बिना कार्की	अ.न.मि.	चौथो	९८४६७५२३८२
४७	निर्मला न्यौपाने	ना.प.से.प्रा	चौथो	९८६८९०८३९१
४८	सुसिमता कटेल	ना.प.से.प्रा	चौथो	९८१३४५९७८८
४९	सचिन बिष्ट	कृषि सेवा प्राविधिक	चौथो	९८५१२२१६५१
५०	सुमन खडायत	अ.स.ईन्जिनियर	चौथो	९८६४७५१८९०
५१	शेख तबरेज आलम	अ.हे.ब.	चौथो	९८६५२९८७१
५२	राहुल कुमार चौधरी	अ.हे.ब.	चौथो	९७४६६७३०४६
५३	पुनम कुमारी यादव	अ.हे.ब.	चौथो	९८६४२९२६२५
५४	नारायण पाण्डे	कृषि सेवा प्राविधिक	पाँचौ	९८४३२८८०२२
५५	एक्सन राई	पशु सेवा प्राविधिक	पाँचौ	९८६९०६०११२
५६	काशिराम ओली	ना.प.से.प्रा	चौथो	९८४८१३५८००
५७	ईश्वर श्रेष्ठ	प्रशासन	चौथो	९८४९५५६९८९

## करार कर्मचारी

सि.नं.	कर्मचारीको नाम थर	पद	श्रेणी/तह	सम्पर्क नं.
१	रोबिश कार्की	मेडिकल अफिसर	अधिकृत छैठौं	९८४०००५६३७
२	सुवोध कुमार चापागाइँ	ईंजिनियर छैठौं	अधिकृत छैठौं	९८६३९२४७६२
३	पवन राज फुँयाल	सूचना प्रविधि अधिकृत	अधिकृत छैठौं	९८५१२०५६८४
४	बिदुर प्रसाद तिमल्सेना	कृषि अधिकृत	अधिकृत छैठौं	९८६१३५५४६१
५	दिपेन्द्र कार्की	रोजगार संयोजक	अधिकृत छैठौं	९८४१०४६६८९
६	निर्मला घिमिरे	त्याव टेक्निसियन	चौथो	९८६९३४०००५
७	रमेश प्रसाद काफ्ले	नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	चौथो	९८४४३२२६८४
८	महेश कुमार घिमिरे	कार्यालय सहायक	चौथो	९८४४०५९९६१
९	पुष्कर महत	एम आइ एस अपरेटर	पाचौ	९८४४००१५४३
१०	सुजन पोखरेल	फिल्ड सहायक	चौथो	९८४३७४६१८६
११	जनक न्यौपाने	फिल्ड सहायक	चौथो	९८४४१७५१०५
१२	शारदा महत	कानूनी सहजकर्ता	पाँचौ	९८४९१६५१७३
१४	कमला जिरेल	अ.न.मी.	चौथो	९८४४४६८६२५
१५	ईश्वरी श्रेष्ठ	अ.न.मी.	चौथो	९८४९५५६९८९
१६	रुपिला खड्का	अ.न.मी.	चौथो	९८६४१११००३
१७	सृजना के.सी.	अ.हे.व.	चौथो	९८६४११२०४८
१८	शंकर कार्की	नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	चौथो	९८४४४६५२२५
१९	रामकृष्ण कार्की	नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	चौथो	९८४४१७५६६९
२०	पवित्र जिरेल	नायव प्राविधिक सहायक	चौथो	९८४४५५४८५२
२१	लक्ष्मी काफ्ले	अ.न.मी.	चौथो	९८४३३५७९७६
२२	संगिता खड्का	अ.हे.व.	चौथो	९८४४३२८४७६
२३	मुना श्रेष्ठ	अ.न.मी.	चौथो	९८४४३९९५७३
२४	अमन कुमार यादव	अ.हे.व.	चौथो	९८४४४४४८७०५
२५	रञ्जना घिमिरे	अ.न.मी.	चौथो	९८४४३०८३८६

सि.नं.	कर्मचारीको नाम थर	पद	श्रेणी/तह	सम्पर्क नं.
२६	कल्पना कार्की	अ.न.मी.	चौथो	९८६१७४०६७१
२७	प्रमिला फुयाल	अ.हे.व.	चौथो	९८१७८६७२९९
२८	गंगा माया नेपाली	उद्यम विकास सहजकर्ता	चौथो	९८६१९०२८९०
२९	अन्जना पौडेल	उद्यम विकास सहजकर्ता	चौथो	९८४९३३४२१७
३०	सञ्जिता कार्की	पोषण स्वयमसेवक	चौथो	९८६६४००९३४
३१	दिलसा खड्का	स्टाफ नर्स	पाँचौ	९८१८६०८९३१
३२	सन्जिब अधिकारी	ल्याब असिष्टेन्ट	चौथो	९८४४४६७९१७
३३	सदिक्षा नेपाली	ल्याब असिष्टेन्ट	चौथो	९८४४२९८७४८
३४	सलिना बस्नेत	ल्याब असिष्टेन्ट	चौथो	९८४१६८४४०६
३५	टेक बहादुर कार्की	अ.स.ईन्जिनियर	पाँचौ	९८६३५१९६९४
३६	राजेन्द्र बराल	अ.स.ईन्जिनियर	पाँचौ	९८६१२९०३२८
३७	पार्वती घिमिरे	कार्यालय सहायक, मालु	श्रेणीविहिन	९८६०५५४२७६
३८	गिता कार्की	कार्यालय सहायक, भुले	श्रेणीविहिन	९८५१२२३६४६
३९	झराजन पोखरेल	कार्यालय सहायक, जफे	श्रेणीविहिन	९८६९००८६२१
४०	टोप बहादुर मिजार	का.स. कोभिड अस्पताल	श्रेणीविहिन	९८४४१९५७४५
४१	कबिता रानामगर	का.स.	श्रेणीविहिन	९८४४१८१२६४
४२	रमा दर्जी	का.स.	श्रेणीविहिन	९८६४००७१८५
४३	रितुलाल पोखरेल	का.स.	श्रेणीविहिन	९८४४४६७२१४
४४	शान्ता कार्की	का.स.	श्रेणीविहिन	९८४११५६२९४
४५	बिन्दा कट्टवाल	का.स.	श्रेणीविहिन	९८६९१२२३०१
४६	उर्मिला वि.क.	का.स.	श्रेणीविहिन	९८४११३००८५
४७	सुदर्शन श्रेष्ठ	हलुका सवारी चालक	श्रेणीविहिन	९८६४४६३८४६
४८	केशवराज कार्की	हलुका सवारी चालक	श्रेणीविहिन	९८४१३७६४३३
४९	भुवन कार्की	हलुका सवारी चालक	श्रेणीविहिन	९८६९४९९३०५
५०	दल बहादुर मगर	सुरक्षा गार्ड	श्रेणीविहिन	९८४४४६९६९०

सि.नं.	कर्मचारीको नाम थर	पद	श्रेणी/तह	सम्पर्क नं.
५१	राजन पोखरेल	सुरक्षा गार्ड	श्रेणीविहिन	९८४४५५५०५१
५२	शान्तिप्रसाद पोखरेल	भान्से तथा का.स.	श्रेणीविहिन	९८६९१२४१९९
५३	रमिला वस्नेत	कार्यालय सहयोगी, जफे	श्रेणीविहिन	९८६१३४२४०४
५४	मनिषा वि.क.	कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	९८४०५८८३८४
५५	रोजिना महत गिरी	कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	९८४९२४१५६६
५६	राधा के.सी.	कार्यालय सहयोगी, भिरकोट	श्रेणीविहिन	९८४३७६७८२३
५७	कृष्ण कार्की	कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	
५८	विर ब. खत्री	कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	९८४१२१११८७
५९	टंक प्रसाद पोखरेल	कार्यालय सहयोगी, मालू	श्रेणीविहिन	९७४६४७४७२३
६०	दाजाङ्गु शेर्पा	कार्यालय सहयोगी, हाँवा	श्रेणीविहिन	९८२७८८७७०५
६१	टंक प्रसाद फुयाल	कार्यालय सहयोगी	श्रेणीविहिन	९७४६४७४७२३
६२	श्याम कुमार भुजेल	का.स.	श्रेणीविहिन	९८४४०१४८७८
६३	जगत लाल यादब	हे .अ	पाँचौ	९८०५९५०९१६
६४	सुनिता कार्की	अ.हे.व.	चौथो	९८६७५७७४७३
६५	स्मृति कार्की	हे .अ	पाँचौ	९८६१९३७०२६
६६	सुमित्रा कुमारी मगर	अ.न.मि	चौथो	९८१२०१००६०
६७	सुमन कृष्ण योगी	प्राविधिक सहायक एःभए	पाँचौ	९८४४२८८६०८
६८	भक्त बहादुर कार्की	एम्बुलेन्स चालक	श्रेणीविहिन	९८४१३९१५२९
६९	राज कुमार चौलागाई	का.स	श्रेणीविहिन	९८६१३०५२४७
७०	सविना बस्नेत	विद्यालय नर्स	पाँचौ	९८४९१५१४६०
७१	रोशनी थामी	विद्यालय नर्स	पाँचौ	९८४४५००७९३
७२	रमा खड्का	विद्यालय नर्स	पाँचौ	९८६९७८०२५
७३	ससिमता कोइराला	विद्यालय नर्स	पाँचौ	९८६५९९२१३८



## विषय सूची

१.	भौतिक पूर्वाधार शाखा	१
२.	स्वास्थ्य शाखा	६१
३.	स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिकासँग साभेदार संस्थाहरु	६५
४.	युवा खेलकूद तथा शिक्षा शाखा	७०
५.	कृषि विकास शाखा	७७
६.	पशुपंक्षी विकास शाखा	८३
७.	गैरसरकारी संस्थाहरुको कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा योगदान	८८
८.	सहकारी शाखा	९२
९.	सूचना तथा प्रविधि शाखा	९७
१०.	सामाजिक विकास तथा समवेशी प्रवर्द्धन शाखा	१०२
११.	सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सेवा इकाई	१०६
१२.	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम	११०
१३.	विपद् व्यवस्थापन	११२
१४.	न्याय सम्पादन तथा ऐन कानून निर्माण	११५
१५.	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	१२१
१६.	तस्बिर आफै बोल्छ	१२५



## भौतिक पूर्वाधार

### तिगत ५ वर्षको अवधिमा विषय क्षेत्रगत संक्षिप्त प्रगति विवरण

दहतर बहतर आन्तरिक आय ठेक्का तर्फ (नदीजन्य पदार्थ बालुगा, गिटी, रोडा, ढुङ्गा)

क्र. स.	आ.व.	बडा नं.	योजनाको नाम	कबोल रकम	आमदानी रकम	आमदानी %	संख्या	कैफियत
१	२०७४ /०७५		अमानतबाट काम भएको ठेक्का नभएको					
२			जम्मा	०	०	०	०	
४	२०७५ /०७६							
५		१ र ५	गोपीखोला तथा तामाकोशी आसपास, ढोलीखोला तथा तामाकोशी दोभान र जात्पा देवी तथा खिम्ति खोला दोभान क्षेत्र	३०००००००	३०००००००	१००.०	१	
६			जम्मा	३०००००००	३०००००००	१००	१	
७	२०७६ /०७७							
८	ठेक्का नलागेको	१	गोपीखोला तथा तामाकोशी आसपास क्षेत्र	०	०	०.००	१	
९		१	ढोलीखोला तथा तामाकोशी दोभान क्षेत्र	१९५८८८००	१९५८८८००	१००.००	१	
१०	ठेक्का नलागेको	५	खिम्ति खोला दोभान क्षेत्र	०	०	०.००	१	
११			जम्मा	१९५८८८००	१९५८८८००	१००	३	
१२	२०७७ /०७८							
१३		१	गोपीखोला तथा तामाकोशी आसपास क्षेत्र	५,५६६,१०४	५,५६६,१०४	१००	१	मु.अ. कर बाहेक

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

क्र. स.	आ.व.	वडा नं.	योजनाको नाम	कबोल रकम	आमदानी रकम	आमदानी %	संख्या	कैफियत
१४	ठेकका नलागेको	१	ढोलीखोला तथा तामाकोशी दोभान क्षेत्र	-	-	०	१	
१५	ठेकका नलागेको	५	खिमित खोला दोभान क्षेत्र	-	-	०	१	
१६			जम्मा	५५६६१०४	५५६६१०४	१००	३	
१७			हाल सम्मको जम्मा दहतर बहतर आन्तरिक आय ठेकका तर्फ	५५१५४९०४	५५१५४९०४	१००	०	

सौर्य ऊर्जा तर्फ (सौर्य सडक बत्ती जडान)

क्र. स.	आ.व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	वडाको जम्मा बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१	२०७४ /०७५	सातै वडा (३५ थान)	सोलार बत्ती जडान	१०५००००	१०५००००	१०५००००	१००	३५	सम्पन्न
			जम्मा	१०५००००	१०५००००	१०५००००	१००	३५	
२	२०७५ /०७६	सातै वडा (१० वटा)	सौर्य सडक बत्ती जडान	१००००००	१००००००	१००००००	१००.०	१०	सम्पन्न
			जम्मा	१००००००	१००००००	१००००००	१००	१०	
३	२०७६ /०७७	सातै वडा (१९ वटा)	सौर्य सडक बत्ती जडान	१९२९७९०	१९२९७९०	१९०००००	९८.४६	१९	सम्पन्न
			जम्मा	१९२९७९०	१९२९७९०	१९०००००	९८	१९	
४	२०७७ /०७८	सातै वडा (४४ वटा)	सौर्य सडक बत्ती जडान	३७९७८१६	३७९७८१६	३०९८१२८	८१.५८	४४	सम्पन्न
			जम्मा	३७९७८१६	३७९७८१६	३०९८१२८	८२	४४	
हाल सम्मको जम्मा सौर्य ऊर्जा तर्फ योजना				७७७७६०६	७०४८१२८	९५.०	१०८		

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

आ.व २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ सम्मको

वडा नं. १ देखि ७ सम्मको जम्मा कूल विनियोजित रकम र खर्च रकम

क्र. स	आ.व	वडा नं.	जम्मा योजना	विनियोजित रकम	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भिरकोट-१	९७.००	७,८२,४८,७५३.९५	५,४०,३३,२३१.१७	६९.०५	
२	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भुले-२	१००.००	५,७५,०३,७०२.२०	३,८७,३५,६१४.६४	६७.३६	
३	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	जफे-३	११५.००	५,९५,४८,१४९.५०	४,६६,८६,०२८.८७	७८.४०	
४	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	मालु-४	९७.००	५,५२,९६,९७८.९०	४,६३,९२,६२३.३७	८३.९०	
५	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	शहरे-५	१०३.००	८,२४,२०,२९२.०८	६,४७,८६,०७८.२७	७८.६०	
६	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	च्यामा-६	१०१.००	५,२२,१६,२४८.००	४,५६,८३,९६५.०१	८७.४९	
७	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	हावाँ-७	१२६.००	७,१९,५४,०९०.१४	५,०१,९८,८७१.९३	६९.७७	
जम्मा		७३९	४५,७१,८८,२१४.७७	३४,६५,१६,४१३.२६	७५.७९		

आ.व २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ मा भएका सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरू

वडा नं. १. भिरकोट

क्र. स	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सिंचाइ	९३,०७,८८६.७८	१८	४३,२५,८७२.६०	४६.४८	
२	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	खानेपानी	५४,१८,०००.००	१७	४१,६८,२३५.०४	७६.९३	
३	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सडक	२,१७,७७,३३६.७७	३०	१,९१,८६,४२१.७४	८८.१०	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. स	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
४	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भवन	३,१५,९१,६०६.४०	९	१,६७,९७,६०५.२६	५३.१७	
५	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भु-संरक्षण	२०,००,०००.००	५	१९,१६,०००.००	९५.८०	
६	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	विद्यालय घेराबार	३६,७८,९२४.००	७	३५,०९,२७९.८१	९५.३९	
७	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	अन्य	४४,७५,०००.००	८	४१,२९,८१६.७२	९२.२९	खेल मैदान तथा पिकनिक पार्क
जम्मा			७,८२,४८,७५३.९५	९४	५,४०,३३,२३१.२	६९.०५	

तटा नं. २. भरुले

क्र. स	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सिँचाई	७७,५०,०००.००	२१	७१,०६,३९८.६०	९१.७०	
२	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	खानेपानी	६३,१०,०००.००	२३	५७,०९,०९३.८९	९०.४८	
३	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सडक	१,८९,८५,०००.००	२६	६६,४८,०००.००	३५.०२	
४	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भवन	१,१७,०८,५४२.२०	४	७२,९०,५४२.२१	६२.२७	
५	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भु- संरक्षण	२०,००,०००.००	७	१७,०४,०००.००	८५.२०	
६	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	बिधालय घेराबार	४४,४८,९६०.००	८	४२,५३,६५९.९४	९५.६३	
७	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	अन्य	६३,०२,०००.००	१०	६०,२३,९२०.००	९५.५९	खेलमैदान तथापिकनिक पार्क
जम्मा			५,७५,०३,७०२.२०	९९.००	३,८७,३५,६१४.६४	६७.३६	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

**वडा नं. ३. जफे**

क्र. स	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सिँचाई	१,४३,५४,८३६.३५	२७.००	५४,०६,८५४.५०	३७.६७	
२	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	खानेपानी	४३,५५,०००.००	२४.००	४०,२७,८१६.९४	९२.४९	
३	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सडक	२,१५,७७,०००.००	३२.००	१,९४,०९,७७७.७३	८९.९६	
४	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भवन	६७,६९,४६५.१५	५.००	६४,५९,६१६.३७	९५.४२	
५	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भु- संरक्षण	१६,००,०००.००	५.००	१५,३१,६६७.२९	९५.७३	
६	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	बिधालय घेराबार	३०,७१,८४८.००	७.००	२८,४२,५२०.३०	९२.५३	
७	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	अन्य	७८,२०,०००.००	१५.००	७०,०७,७७५.७४	८९.६१	खेलमैदान तथापिकनिक पार्क
जम्मा			५९५४८१४९.५०	११५.००	४६६८६०२८.८७	७८.४०	

**वडा नं. ४. मालु**

क्र. स	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सिँचाई	६२,००,०००.००	१८.००	४४,४१,९०७.४०	७१.६४	
२	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	खानेपानी	६७,०५,०००.००	२१.००	६२,८३,०५६.९६	९३.७१	
३	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सडक	२,००,३१,६६३.९०	१८.००	१,५३,०४,९३३.२४	७६.४०	
४	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भवन	१,३६,००,०००.००	७.००	१,२१,७८,६६०.३४	८९.५५	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं.	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
५	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भु-संरक्षण	१४,००,०००.००	९.००	१३,२६,५२१.१०	९४.७५	
६	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	बिद्यालय घेराबार	३१,७०,३१५.००	१०.००	२९,९२,३०१.१५	९४.३८	
७	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	अन्य	४१,९०,०००.००	१३.००	३८६५२४३.१८	९२.२५	खेलमैदान तथापिकनिक पार्क
जम्मा			५,५२,९६,९७८.९०	९६.००	४,६३,९२,६२३.३७	८३.९०	

वडा नं. ५. सहरे

क्र. सं.	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सिँचाई	१,०१,००,०००.००	२६	३९,२१,१७१.७०	३८.८२	
२	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	खानेपानी	१,१२,५०,०००.००	७	८७,०६,७३८.९४	७७.३९	
३	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सडक	२,७३,६०,२१८.५८	३०	२,४३,८०,११७.४८	८९.११	
४	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भवन	२,२६,१६,३७७.५०	३	१,९३,०४,३९६.५८	८५.३६	
५	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भु-संरक्षण	२५,००,०००.००	८	२३,७०,६१५.२९	९४.८२	
६	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	बिद्यालय घेराबार	२३,०३,६९६.००	१५	२०,३०,४०४.६७	८८.१४	
७	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	अन्य	६२,९०,०००.००	९	४०,७२,६३३.६१	६४.७५	खेलमैदान तथा पिकनिक पार्क
जम्मा			८,२४,२०,२९२.०८	९८.	६,४७,८६,०७८.२७	७८.६	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

**ठडा नं. ६. च्यामा**

क्र. सं.	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सिँचाई	८२,५०,०००.००	२५	६६,२१,४५२.६०	८०.२६	
२	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	खानेपानी	६३,६०,०००.००	२३	५८,७९,६९०.०१	९२.४५	
३	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सडक	२,३८,८३,८३९.००	२२	२,०३,२७,६१४.६५	८५.११	
४	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भवन	५५,००,०००.००	५	५१,४५,४७४.३७	९३.५५	
५	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भु-संरक्षण	१७,००,०००.००	९	१६,००,०००.००	९४.१२	
६	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	बिद्यालय घेराबार	१९,०७,४०९.००	६	१७,५०,३८५.७९	९१.७७	
७	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	अन्य	४६,१५,०००.००	७	४३,५९,३४७.५९	९४.४६	खेलमैदान तथा पिकनिक पार्क
	जम्मा		५,२२,१६,२४८.००	९७	४,५६,८३,९६५.०१	८७.४९	

**ठडा नं. ७. हाँता**

क्र. सं.	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सिँचाई	६९,००,०००.००	१३	५१,४८,४९३.२०	७४.६२	
२	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	खानेपानी	४८,६०,०००.००	१४	४५,१४,३७५.७७	९२.८९	
३	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	सडक	३,६९,०४,२०८.१४	२०	२,१०,००,४५८.१५	५६.९१	
४	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भवन	१,३१,५०,०००.००	६	१,०२,८२,०५७.२७	७८.१९	
५	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	भु-संरक्षण	१०,००,०००.००	२	९,३२,०००.००	९३.२	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

क्र. सं.	आ.व	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	संख्या	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
६	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	बिद्यालय घेराबार	३४,९६,८८२.००	१०	३२,२९,०९८.११	९२.३४	
७	२०७४-७५ देखी ०७७-७८ सम्म	अन्य	५६,४३,०००.००	९	५०,९२,३८९.४३	९०.२४	खेलमैदान तथा पिकनिक पार्क
जम्मा			७,१९,५४,०९०.१४	७४.	५,०१,९८,८७१.९३	६९.७७	

### सडक तर्फ

क्र.सं.	आ.व.	वडा नं.	कार्यक्रम	नयाँ ट्रयाक (कि.मि.)	स्तरोन्नती सडक संख्या	कैफियत
१	२०७४/०७५- २०७७/०७८	भिरकोट-१	सडक	१८.६	१०.	
२	"	भुले-२	सडक	१९.	१५.	
३	"	जफे-३	सडक	१९.२७	१७.	
४	"	मालु-४	सडक	१९.३	११.	
५	"	शहरे-५	सडक	८.८	१२.	
६	"	च्यामा-६	सडक	२१.३	११.	
७	"	हावाँ-७	सडक	११.४	९.	
जम्मा				११७.६७	८५.	

### आ.व २०७४/०७५ योजनाहरूको विनियोजित रकम तथा भुक्तानी

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
सडक तर्फ						
१	बागखोर जाउले भतेरे राउतगाउँ सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
२	वडा कार्यालय देखि स्वास्थ्य चौकी सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
३	गैरीवेशी भुले सडक स्तरोन्नति	१००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
४	भिरकोटका विभिन्न सडकहरूको स्तरोन्नति	९२५०००	८८८०००	९६	सम्पन्न	
५	बाँसबोटे नारायणी मा.वि. सडक निर्माण	५८७०००	५४७३२०	९३	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
६	सिद्धथान गैरीबेशी सडक निर्माण	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
७	कालिदह छौडे सिद्धथान सडक स्तरोन्नति	१००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
८	राउतगाउँ सडक स्तरोन्नति	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	
९	दुङ्गेश्वरा साउनेखोला गैरागाउँ सडक निर्माण	४५००००	४३२०००	९६	सम्पन्न	
१०	एकराते जनता आ.वि. सडक निर्माण	१९०००००	१८२४०००	९६	सम्पन्न	
११	अँधेरीखोला भुले छौडे सडक	२३५००००	२२५६०००	९६	सम्पन्न	
१२	भुलेका विभिन्न सडकहरूक स्तरोन्नति	९२५०००	८८८०००	९६	सम्पन्न	
१३	रयले सुन्तालाबारि डाँडागाउँ सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
१४	सितापाईला वनगाउँ मानेडाँडा सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
१५	ढाँडे सितापाईला जुकेपानी छौडे सडक स्तरउन्नति	१००००००	६७२९९०	६७	सम्पन्न	
१६	पत्थरे मसार गहते गैरागाउँ बकाइने डाँडा सडक स्तरोन्नति	२५००००	१९७६४२	७९	सम्पन्न	
१७	अहालेचौर भोटे दोबाटो सडक स्तरोन्नति	१५००००	९७९४८	६५	सम्पन्न	
१८	राम्चे ढाँडगाउँ कालापानी सडक निर्माण	२७५०००	२३८८००	८७	सम्पन्न	
१९	चनौटे रुप्से बाँसबोटे पत्थरे सडक निर्माण	२७५०००	२६४०००	९६	सम्पन्न	
२०	ओखेबारी कालापानी बोक्खिनीछाप गैरागाउँ सडक स्तरोन्नति	१५००००	१४४०००	९६	सम्पन्न	
२१	कालोपानी गैराघर कालापोखरी गोगनडाँडा सडक स्तरोन्नति	२०००००	१७४८००	८७	सम्पन्न	
२२	गैरीखेत तामाकोशी बगर भोलुङ्गेपुल सडक निर्माण	६०००००	५३४२४५	८९	सम्पन्न	
२३	बडा कार्यालय वनगाउँ सितापाईला सडक स्तरोन्नति	३५००००	३२६१००	९३	सम्पन्न	
२४	राम्चे मिलनचौर सडक स्तरोन्नति	४०००००	३६८७९०	९२	सम्पन्न	
२५	मानेडाँडा छौडे सडक स्तरोन्नति	१०५००००	९७२५००	९३	सम्पन्न	
२६	हरियो चौतारा भ्याकुरे सडक मर्मत	२५०००	२४०००	९६	सम्पन्न	
२७	थलारी आहाले लामाटार सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
२८	सिमपाखा गैरागाउँ ओढारे सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
२९	मालुखोला डाँडागाउँ प्यात्तल सडक स्तरोन्नति	३४२५०००	३२८८०००	९६	सम्पन्न	
३०	भष्मे तुलोखोरिया अमले स. नि.	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
३१	आहाले थालहरी स. नि.	५०००००	३८९८००	७८	सम्पन्न	
३२	दिप्रिडोल बरको रुख खिम्तीखोला स. नि.	१५०००००	१४४००००	९६	सम्पन्न	
३३	मालुडाँडा कल्लेरी रिडुबोट स. नि.	१००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
३४	भज्ज्याङ्ग भोटेछाप रिडुबोट किर्ने स. नि.	१००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
३५	शहरेका विभिन्न सडकहरूको स्तोरउन्नति	९२५०००	८८८०००	९६	सम्पन्न	
३६	पिपलडाँडा कल्लेरी गोवर्द्धनटार सडक निर्माण	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
३७	ढाक्रेबास भोर्ले सडक स्तोरउन्नति	१५०००००	१४४००००	९६	सम्पन्न	
३८	ठोट्नेरी डाँडा खर्क वडा कार्यालय सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
३९	गुफ्ले लामाटार पाथीचौर खड्का गाउँ सडक निर्माण	१००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
४०	देउराली बाघखोर जंघारे सडक स्तोरउन्नति	२८०००००	२३४७९००	८४	सम्पन्न	
४१	च्यामाका विभिन्न सडक स्तोरउन्नति	९२५०००	८८८०००	९६	सम्पन्न	
४२	वडा कार्यालय छौडे सडक स्तोरउन्नति	१७००००	१६३२००	९६	सम्पन्न	
४३	आहाल गैरा उनिँचौर कालापहरा सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
४४	आरुस्वाँरा कामीबारी जोगी डाँडा सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
४५	कालिका मा.वि. तल्लो हाँवा सडक स्तरोन्नति	१०००००००	९६०००००	९६	सम्पन्न	
४६	हाँवाका विभिन्न सडकहरूको स्तरोन्नति	९२५०००	८८८०००	९६	सम्पन्न	
४७	बोल्ते लामिडाँडा सडक निर्माण	७०००००	६७२०००	९६	सम्पन्न	
४८	बतासे चौका सडक निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
४९	उन्नेली माइथान सडक निर्माण	१३०००००	१२४८०००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	३९०३२०००	३६५०४०३५			

भवन तर्फ

१	माझी संग्रालय भवन निर्माण (भिरकोट)	१४०००००	१३४४०००	९६	सम्पन्न
२	महिला भवन थप निर्माण तथा मर्मत (भुले, हाँवा)	७०००००	६७२०००	९६	सम्पन्न
३	आलु चिस्यान केन्द्र (भुले)	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न
४	मेलमिलाप केन्द्र (विभिन्न वडा)	८०७०००	७४३५२०	९२.१३	सम्पन्न

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
५	मानवहालउने केन्द्र निर्माण (मालु)	१०००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
६	जनजाती संग्रालय भवन निर्माण (मालु)	९००००००	८४१७४०	९३.५३	सम्पन्न	
७	दुध कल्लेक्शन सेन्टर निर्माण (च्यामा)	३००००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
८	सुनुवार संग्रालय भवन निर्माण (हाँवा)	६००००००	५७६००००	९६	सम्पन्न	
९	सुनुवार जनजाती थान निर्माण (हाँवा)	२५०००००	२४०००००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	६४५७००००	६१४५२६०			

**सिँचाई तर्फ**

१	महादेव खोला सिँचाई	५०००००००	४८०००००	९६	सम्पन्न	
२	ढोलीखोला छापस्वाँरा पैयाबोट सिँचाई	२००००००	१५७३५०	७८.६७	सम्पन्न	
३	अङ्घेरी खोला पिपलडाँडा सिँचाई	२००००००	१५६००००	७८	सम्पन्न	
४	ढोलीखोला डाँडागाउँ सिँचाई	१००००००	७७२००	७७.२	सम्पन्न	
५	ढोली खोला रुप्से ढाँडे सिल्ताकि मर्मत	१५००००००	१४४००००	९६	सम्पन्न	
६	ठुलोखोला अमाले सिँचाई योजना	१०००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
७	पत्थरे सिँचाइ कुलो मर्मत	१०००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
८	ढोलीखोला चनौटे पिपलटार सिचाइ मर्मत	५००००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
९	कालिदह बाँझे रयले सिँचाई मर्मत	१०००००००	४४१५०	४४.१५	सम्पन्न	
१०	तामाकोशी पानी पम्सेट सिँचाई योजना	५०००००००	४८०००००	९६	सम्पन्न	
११	शहरेटार तल्लोटार सिँचाई योजना	१०००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
१२	ढोकाखोला सिँचाई योजना	१०००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
१३	किर्ने विरुवाखोला सिँचाई योजना	२०००००००	१९२००००	९६	सम्पन्न	
१४	हलुवा खोला गोवर्झनटार सिँचाइ पाईप खरिद	५००००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
१५	अखोले पाईप खरिद	५००००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
१६	देउपुजे काफ्ले गाउँ अगेरे सिँचाई	१०००००००	८२२००	८२.२	सम्पन्न	
१७	शिल्तामे राम्चे पिपलबोट सिँचाई योजना	१०००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
१८	जुरेडाँडा भतलेखेत सिँचाई योजना	१०००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
१९	नागथान न्यौपाने मूल सिँचाई योजना	१०००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
२०	दामाखारे नेपाने सिँचाइ योजना	५०००००००	४८०००००	९६	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
	जम्मा	३४०००००	३१०८९००			

खानेपानी तर्फ

१	काभ्रेपानी खानेपानी	८०००००	७६८०००	९६	सम्पन्न	
२	महादेब खोला रानीवारी मसिवारी खानेपानी मर्मत	१५००००	१४४०००	९६	सम्पन्न	
३	कागते वस्ति खानेपानी मर्मत	३००००	२८८००	९६	सम्पन्न	
४	भत्तेरेचौरबाट बाछेटोल खानेपानी मर्मत	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
५	साउनेखोला मुलपानी खानेपानी मर्मत	२२००००	१६७२४०	७६	सम्पन्न	
६	भुम्रेडाँडा जामुने मझिक्ने टोल खानेपानी	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
७	मेहेले हिमालापानी खानेपानी	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
८	सुन्तालाबारी खानेपानी	९००००	८६४००	९६	सम्पन्न	
९	रयले कुमाले खानेपानी	८००००	७६८००	९६	सम्पन्न	
१०	बाँसबोटे खानेपानी	८००००	७६८००	९६	सम्पन्न	
११	खरखरे बस्नेत टोल छौडे खानेपानी	५००००	४८०००	९६	सम्पन्न	
१२	फ्यात्तल मिजागटोल खानेपानी	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
१३	डाँडागाउँ भिरखर्क खानेपानी	३०००००	२६५४८०	८८	सम्पन्न	
१४	गुफले लामाटार खानेपानी	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
१५	काफ्लेपहरा तथा स्वास्थ्य चौकी खानेपानी	२०००००	१८७२००	९४	सम्पन्न	
१६	कामीबारी जोगिङ्डाँडा खानेपानी	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	३४०००००	३१९२७२०			

विद्यालय घेराबार, गेट, निर्माण प्रयोगशाला फर्निचार इत्यादि

१	पुस्तकालय व्यवस्थान नारायणी मा.वि.	२०००००	१९८३४०	९९	सम्पन्न	
२	घेराबार निर्माण जनप्रभात मा.वि.	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
३	घेराबार निर्माण कालापानी मा.वि.	२७५०००	२६४०००	९६	सम्पन्न	
४	फर्निचर खरिद सिद्धेश्वर मा.वि.	९१६६६	९१६६६	१००	सम्पन्न	
५	फर्निचर खरिद गोल्मेश्वर मा.वि.	९१६६६	९१५५८	१००	सम्पन्न	
६	फर्निचर खरिद भिरकोट स्वास्थ्य चौकी	१९७००	१९७००	१००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
७	फर्निचर खरिद भुले स्वास्थ्य चौकी	९९४४०	९९४४०	१००	सम्पन्न	
८	त्याव व्यवस्थापन जफे स्वास्थ्य चौकी	१०००००	९९९०९	९२	सम्पन्न	
९	फर्निचर खरिद मालु स्वास्थ्य चौकी	२६०००	२६०००	१००	सम्पन्न	
१०	घेराबार निर्माण कालिका मा.वि.	२७५०००	२६४०००	९६	सम्पन्न	
११	प्रयोगशाला व्यवस्थापन कालिका मा.वि.	२७५०००	२७५०००	१००	सम्पन्न	
१२	फर्निचर खरिद हाँवा स्वास्थ्य चौकी	५००५९	५००५९	१००	सम्पन्न	
१३	गेट निर्माण जनजागृति मा बि	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
१४	फर्निचर खरिद जाल्पादेवी आ.वि.	५००००	५००००	१००	सम्पन्न	
१५	घेराबार निर्माण त्रिकुटेश्वर मा.वि.	५००००	४८०००	९६	सम्पन्न	
१६	घेराबार निर्माण कालिका आ.वि.	५००००	४८०००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	२३५२५३१	२२८९६६४			

खेलमैदान तथा पिकनिक पार्क

१	खेलकुद निर्माण गणेश आ.वि.	१२७५०००	१२२४०००	९६	सम्पन्न	
२	खेलमैदान निर्माण गुप्तेश्वर मा.वि.	९१६६६	९१६६६	१००	सम्पन्न	
३	खेलकुद मैदान निर्माण भिरकोट	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
४	खेलकुद मैदान निर्माण जफे	९०००००	६४०५००	७१	सम्पन्न	
५	पिकनिक पार्क निर्माण	१२७८०००	११४२७९०	८९	सम्पन्न	
६	रङ्गशाला निर्माण	२००००००	१६१७२००	८१	सम्पन्न	
७	खेलकुद मैदान निर्माण (विभिन्न वडा)	२५०००००	२२५७५००	९०	सम्पन्न	
	जम्मा	८५४४६६६	७४५३६५६			

बस्ती संरक्षण पहिरो नियन्त्रण पुल आदि

१	अँधेरी खोला पहिरो नियन्त्रण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
२	म्याबिन वाल निर्माण भुले	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	
३	जफे स्वास्थ्य चौकीको पर्खाल निर्माण	६०००००	५७६०००	९६	सम्पन्न	
४	खिम्ती खोला नदी नियन्त्रण	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
५	तिलक स्मृति प्रतिष्ठान संरक्षण	१००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
६	खेलमैदान संरक्षण कालिका मा.वि.	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
	जम्मा	३२०००००	३०७२०००			

मन्दिर तथा गुम्बा

१	चारधाम मन्दिर निर्माण	२७५०००	२२१७००	८१	सम्पन्न	
२	सितापाईला मन्दिर निर्माण	२७५०००	२०९२५०	७६	सम्पन्न	
३	गोल्मेश्वर मन्दिर निर्माण	१४००००	१३४४००	९६	सम्पन्न	
४	भीमेश्वर मन्दिर निर्माण	१३५०००	१२९६००	९६	सम्पन्न	
५	शंखेश्वर महादेव मन्दिर स्तरोन्नति	७५०००	७२०००	९६	सम्पन्न	
६	कालिदेवी मन्दिर स्तरोन्नति	५००००	३५०००	७०	सम्पन्न	
७	राधाकृष्ण मन्दिर मर्मत संभार	५००००	४८०००	९६	सम्पन्न	
८	गुम्बा निर्माण (हाँवा)	१००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	२००००००	१८०९९५०			

अन्य सार्वजनिक निर्माण

१	जनजाति घाटघर निर्माण भुले	६५००००	६२४०००	९६	सम्पन्न	
२	बागनागी विकास (विभिन्न वडा)	६०००००	४२२५६५	७०	सम्पन्न	
३	छौडे हाटघर निर्माण	१५०००००	१४४००००	९६	सम्पन्न	
४	डाँडागाउँ प्रतिक्षालय निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
५	गढी संरक्षण घेराबार (च्यामा)	८०००००	७६८०००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	४०५००००	३७३४५६५			

आ.व २०७५/०७६ योजनाहरूको विनियोजित रकम तथा भुक्तानी

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
सडक तर्फ						
१	विभिन्न सडक स्तरोन्नति (वडा १-७)	४९०००००	४७०४०००	९६	सम्पन्न	
२	जनता आ.वि. पात्ले सडक	२०००००	१८४८१६.०८	९२	सम्पन्न	
३	जनता आ.वि. खरिदुडगा सेतो पहरा थामडाँडा सडक	६६००००	६३०३२६.८९	९६	सम्पन्न	
४	पातल अङ्गेरीखोला मैदाने सडक निर्माण	३०००००	३००३०४.१७	१००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
५	लप्से ओखाबारि सडक	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
६	केराउबारि गाँगुफेदि सडक	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
७	भुले भतेरेचौर सडक मर्मत	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
८	जोगिगाउँ भिरखर्क भुजेल सडक	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
९	असारे डडुवा भल्केवारि सडक आयोजना	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
१०	देउराली हिमालापानी मेहेले सडक	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
११	गुफ्ले लामाटार पाथिचौर सडक निर्माण	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
१२	गैरीखेत तामाकोशी बगर भोलुडोगे पुल सडक सरसफाई	६००००	५५०४३.९२	९२	सम्पन्न	
१३	अम्बिका स्वास्थ्य चौकी सडक निर्माण	४०००००	३८२००२.२३	९६	सम्पन्न	
१४	जाउले भतेरे राउत गाउँ सडक	३४२०००	१९९७६३.६	५८	सम्पन्न	
१५	ढोली खोला वडा कार्यालय सडक आयोजना	१००००००	९०२७७९.७७	९०	सम्पन्न	
१६	भञ्ज्याड भोटेछाप रिङ्गुबोट किर्ने सडक	८०००००	६३०६४२.०८७	७९	सम्पन्न	
१७	महेन्द्र मा.वि. टि.ए.ल.सि. निर्माण	४५००००	४१०१०८.१३	९१	सम्पन्न	
१८	भिरकोट भुले खावा सडक	८०००००	७६८०००	९६	सम्पन्न	
१९	देउराली तुस्पे सडक निर्माण	४०००००	२६३१५८.५१	६६	सम्पन्न	
२०	हारियो चौतरा चिसापानी बाँसबोटे जामुने सडक	६४२०००	६१५७५५.३६	९६	सम्पन्न	
२१	दयालपुजे गैरागाउँ ओढारे मानेडाँडा सडक	३०००००	२७५४४०.९४	९२	सम्पन्न	
२२	ओखरबोटे रैकर सडक निर्माण योजना	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
२३	उकाली नरिश्वरा भिरखर्क सडक	४०००००	३७६४४७.६३	९४	सम्पन्न	
२४	पोखरे ढाँडश्वारा सूर्योदय प्रा.वि. सडक निर्माण	५०००००	२७६४४७.६३	५५	सम्पन्न	
२५	तिनकुने भोटेछाप किर्ने सडक	१००००००	९००९१५.६४	९०	सम्पन्न	
२६	बोद्ले लामिडाँडा सडक निर्माण	४०००००	३४३५३७.५	८६	सम्पन्न	
२७	ढाँडे सितापाइला जफे चक्रपथ सडक निर्माण	४००००००	३७६०२३२.८	९४	सम्पन्न	संसद विकास कोष
२८	दुँडिखेल गहतेरी खुवाँचौर सडक निर्माण	६०००००	३५२४५३	५९	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
२९	विभिन्न सडक स्तरोन्तति (प्रधानमन्त्री कार्यक्रम)	१७६४०००	१७६४०००	१००	सम्पन्न	
	जम्मा	२२११८०००	२०२०८१७६			
भवन तर्फ						
१	कृषि उपज संकलन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण मालु	१५५००००	१३९८०००	९०	सम्पन्न	
२	आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण भुले	१७००००	१६३०००	९५.९	सम्पन्न	
३	कृषि उपज संकलन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण	१००००००	९५०६८८	९५.१	सम्पन्न	
४	तिलक स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण	१००००००	८७९८२९.६७	८८.०	सम्पन्न	
५	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	६०००००	५७६०००	९६	सम्पन्न	
६	ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र घर निर्माण	१५०००००	१३३००००	९६	सम्पन्न	
७	चण्डीथान (स्याँदर थान)निर्माण	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
८	सुनुवार संग्राहलय निर्माण	१००००००	९६००००	९६	सम्पन्न	
९	जनजाति संग्राहलय खोप केन्द्र	५०००००	४७११००.७८	९३	सम्पन्न	
१०	माझि संग्राहलय भवन निर्माण	८०००००	४५४२५४.६	५७	सम्पन्न	
११	दुध चिस्यान केन्द्र तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण शाहेरे	११०००००	५७०००९.७५	५१.८२	सम्पन्न	
१२	गुम्बा निर्माण हाँवा	१५०००००	८९००००	५९.३	सम्पन्न	
१३	भीमेश्वर आ.वि. भवन निर्माण				सम्पन्न	प्रदेश सरकार (२७५०००) कन्टिजेन्सी
	जम्मा	११२२००००	९२३२८८२.८			
सिँचाई तर्फ						
१	अङ्घेरीखोला भिरकोट क्षेत्र पोखरी निर्माण	८०००००	७६८०००	९६	सम्पन्न	
२	कल्लेरि खमारे सिँचाई योजना	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
३	चदारे कल्लेरी सिँचाई योजना	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
४	पाछ्ये खोला तेर्से खेत सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
५	ढोलीखोला छापश्वाँग पैँयाबोट सिँचाई योजना	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
६	अङ्गेरीखोला ठाडा खोरिया सिँचाई	२५००००	२१२४७६.७५	८५	सम्पन्न	
७	शिल्तामे छहरे तल्लो राम्चे सिँचाई	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
८	पम्पसेट निर्माण (मालु)	१५०००००			सम्पन्न	
९	जलजले तिनचौर सिँचाई योजना	१५००००	१४४०००	९६	सम्पन्न	
१०	आहाले काभ्रे खोला सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
११	जुरेडाँडा बुकिखोला सिँचाई योजना	२०००००	१०३७९३.७८	५२	सम्पन्न	
१२	भष्मे राम्चे सिँचाई	१०००००	८४३८७.२१	८४	सम्पन्न	
१३	आरुश्वाँरा सिँचाई योजना	२०००००	१७०६७२.८४१	८५	सम्पन्न	
१४	शहरेटार तल्लो टार सिँचाई योजना	४०००००	३७५३३९.६२७	९४	सम्पन्न	
१५	कालापानी सिँचाई योजना	७०००००	६७२०००	९६	सम्पन्न	
१६	तुलोखोला पोखरीबारी सिँचाई योजना	१०००००	९३१५९.७	९४	सम्पन्न	
१७	दमाखारे सिँचाई योजना	२०००००	१८२३०९.१९	९१	सम्पन्न	
१८	महादेव थान जोगीथान सिँचाई योजना	१५००००	१२२१५९.६९	८१	सम्पन्न	
१९	पत्थरे अर्चलेटार सिँचाई योजना	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
२०	ढोलीखोला रुम्से ढाँडे सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
२१	तुलोखोला पहिरेपुछर साउनेखोला सिँचाई	२०००००	१७१८४६.३७	८६	सम्पन्न	
२२	जुकेपानी बकाइने डाँडा छिनाल्ने खोल्सा सिँचाई योजना	१५००००	१३९५३०.४४	९३	सम्पन्न	
२३	घुमाउने मुहान देवीथान कुलो निर्माण	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
२४	माथिल्लो किर्ने गाँउ सिँचाई योजना	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
२५	महादेव खोला बिरौटा सिँचाई योजना	३०००००	२६४३३४.२२	८८	सम्पन्न	
२६	बुढाको सिम कालिदह सिँचाई योजना	२५००००	१६१०३०.८	६४	सम्पन्न	
२७	कणिनि सिँचाई योजना	११०००००	१०२८२६५.१८	९३	सम्पन्न	
२८	काभ्रे बारी पोखरी निर्माण	८००००	७४०५६.३२	९३	सम्पन्न	
२९	कालिदह सिँचाई	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
३०	सुन्दरीखोला सिँचाई निर्माण	१०००००	८९८३२.०९	९०	सम्पन्न	
३१	माझि गाउँ पम्पसेट सिँचाई योजना	३००००००	२३१८३८१.८६	७७	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
३२	तामाकोशी पम्पसेट सिँचाई (मालु)	१५०००००	१५०००००	१००	सम्पन्न	
३३	टोड्के पानी मालुखोला तथा सिँचाई उ.स.यो.	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	१३८३००००	१०९८०६७६			

खानेपानी तर्फ

१	दुम्सभाड खानेपानी	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	
२	भष्मे पिउनेपानी योजना	५०००००	४८००००	९६	सम्पन्न	
३	नागथान पिउनेपानी योजना	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
४	ठोट्नेरी पिउनेपानी योजना	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
५	मुलपानी मुहान संरक्षण	१०००००	९९४३४.११	९९	सम्पन्न	
६	देउराली बाघखोर पिउनेपानी योजना	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
७	मुलपानी दलित बस्ती खिरोको धारा निर्माण	५०००००	३५९८३२.२५	९२	सम्पन्न	
८	ठुलोवारी धारा निर्माण	५००००	३८०००	९६	सम्पन्न	
९	महादेव खोला रानिवन मसिबारी पिउनेपानी योजना	३०००००	३७५९६१.०६	९४	सम्पन्न	
१०	ठुलोखोला खाति टोल खानेपानी	१५००००	१०८५७६	७२	सम्पन्न	
११	सार्किधारा पुरानागाउँ जुकेपानी पिउनेपानी मर्मत	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
१२	देवीदुङ्गा तल्लो बारि खानेपानी	३०००००	२६५८५८.७३	८९	सम्पन्न	
१३	ओखेगैरा जरेपानी खानेपानी	२०००००	१५८१६९.२३	७९	सम्पन्न	
१४	ढाडगाउँ डाँडागाउँ खुलालटोल खानेपानी योजना	३०००००	२३५३८०.३	८२	सम्पन्न	
१५	भिरकुना दलित वस्ती खानेपानी	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
१६	कालिखोला जुकेपानी जामुने ठुलोखोला खानेपानी	३५००००	३३६०००	९६	सम्पन्न	
१७	गोगरखोला खानेपानी	५०००००	३६७९२३.२२	९४	सम्पन्न	
१८	वाउण्डी खानेपानी	५०००००	३५८५३६.५२	९२	सम्पन्न	
१९	शहरे पिउनेपानी योजना	५०००००	३३७६३२.५९	६८	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
२०	समग्र खानेपानी मर्मत तथा सुधार	५०००००	३६३००६.३	७३	सम्पन्न	
२१	समग्र खानेपानी मर्मत तथा सुधार योजना	८०००००	७६८०००	९६	सम्पन्न	
२२	धाराधार खानेपानी	३०००००	२६८७३६.३६	९०	सम्पन्न	
	जम्मा	७१५००००	६३९४१५८			

विद्यालय घेराबार गेट निर्माण प्रयोगशाला फर्निचर ईत्यादि

१	जनज्योति नि मा.वि. रेलिङ	१०००००	९२१५५.११	९२.१६	सम्पन्न	
२	जाल्पादेवी आ.वि. पर्खाल निर्माण	२०००००	१९२०००	९६.	सम्पन्न	
३	सिद्धेश्वर घेराबार निर्माण	३०००००	२८८०००	९६.	सम्पन्न	
४	सरस्वती प्रा.वि. घेराबार निर्माण	३०००००	२५५५३२.३	८५.१८	सम्पन्न	
५	नयाँ ज्योति प्रा.वि. फर्निचर खरिद	१०००००	९६०००	९६.	सम्पन्न	
६	सिद्धेश्वर मा.वि. घेराबार निर्माण	६०००००	५७६०००	९६.	सम्पन्न	
७	कालिका आ.वि. पर्खाल निर्माण	३०००००	२८८०००	९६.	सम्पन्न	
८	त्रिकुटेश्वर मा.वि. घेराबार निर्माण	२०००००	१८६०५६.३४	९३.०३	सम्पन्न	
९	अम्बिका आ.वि. घेराबार निर्माण	३०००००	२१४२७९.६८	७१.४३	सम्पन्न	
१०	चनौटे आ.वि. पर्खाल निर्माण	६०००००	५२८०००	८८.	सम्पन्न	
११	जनप्रभात मा.वि. पर्खाल निर्माण	१००००००	९६००००	९६.	सम्पन्न	
१२	दुम्सीभाड आ.वि. घेराबार निर्माण	३०००००	२८०९६६.९९	९३.६६	सम्पन्न	
१३	कालिका मा.वि. घेराबार (हाँवा)	३०००००	२८८०००	९६.	सम्पन्न	
१४	जनप्रभात मा.वि. पुस्ताकलय व्यवस्थापन	२५००००	२५००००	१००.	सम्पन्न	
१५	जनप्रभात मा.वि. फर्निचर खरिद	५०००००	४८००००	९६.	सम्पन्न	
१६	जनजागृति मा.वि. घेराबार योजना	३०००००	१५६८४३.१४	५२.२८	सम्पन्न	
१७	अमर मा.वि. फर्निचर खरिद	२०००००	१६३६५९.९४	८१.८३	सम्पन्न	
	जम्मा	५८५००००	५२९५५०३.६			

खेल मैदान पिकनिक पार्क

१	पिकनिक पार्क निर्माण हाँवा	७०००००	६६०२३५.४०१	९४.३२	सम्पन्न	
२	छौडे आ.वि. खेलमैदान निर्माण	२०००००	१८१३५८.७२	९०.६८	सम्पन्न	
३	गणेश आ.वि. खेलमैदान मर्मत	५०००००	४५२१४६	९०.४३	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
४	खेलमैदान निर्माण भुले	१५०००००	१३३००००	९६.	सम्पन्न	
५	पिकनिक पार्क निर्माण भुले	५०००००	४८००००	९६.	सम्पन्न	
६	च्यामा खेलमैदान निर्माण	४०००००	३२६०४३.१८	८१.५१	सम्पन्न	
७	कालिपोखरी खेलमैदान (जफे)	४०००००	३८० ९४०.७३२	९५.२४	सम्पन्न	
८	शंखेश्वर आ.वि. खेलमैदान निर्माण	५०००००	४८००००	९६.	सम्पन्न	
९	सितापाईला मा.वि. खेल मैदान निर्माण	२०००००	१९२०००	९६.	सम्पन्न	
	जम्मा	४९०००००	४५९२७२४.०३३			

वस्ति संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण पुल आदि

१	जनता आ.वि. पहिरो रोकथाम	१०००००	९६०००	९६	सम्पन्न	
२	अङ्घेरीखोला पहिरो नियन्त्रण	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
३	कालो पहरा पहिरो नियन्त्रण	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
४	भक्तमाया टोल संरक्षण	३०००००	३८३०००	९६	सम्पन्न	
५	मसिनाचौर पहिरो रोकथाम	२०००००	१८८६३३.७२	९३.३२	सम्पन्न	
६	खोलिस खोला सडक संरक्षण	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
७	दुङ्गेसाँगु सहित आसपासको पहिरो रोकथाम	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
८	कालापानी विद्यालय क्षेत्र संरक्षण	३०००००	२८८०००	९६	सम्पन्न	
९	भीमेश्वर आ.वि. पहिरो नियन्त्रण	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
१०	भंगेरी नरिश्वरा पहिरो नियन्त्रण	१०००००	८७८३१.९३	८७.८३	सम्पन्न	
११	महेन्द्र मा.वि. भौतिक संरक्षण	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	२६०००००	२३८३३७६.६६			

मन्दिर तथा गुम्बा तर्फ

१	कालीदेवी मन्दिर मर्मत	८७५००	८४०००	९६	सम्पन्न	
२	गुम्बा निर्माण हाँवा -७	१५०००००	१३३००००	९६	सम्पन्न	
३	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	५००००	४८०००	९६	सम्पन्न	
४	मढकिनी देवी थान निर्माण	८७५००	८३६९१.३५	९६	सम्पन्न	
५	किँरातेश्वर मन्दिर निर्माण	८७५००	८१३७४.०९	९३	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
६	सेती वर्देउ मन्दिर मर्मत	५००००	४८०००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	१८६२५०	१७८५०६५			

अन्य सार्वजनिक निर्माण

१	बालमैत्री शौचालय निर्माण	७०००००	६९१२००	९९	सम्पन्न	
२	लहोसार पार्क (हाँवा)	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	
३	हाँवा चर्च घर निर्माण	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
४	मण्डली निर्माण (हाँवा)	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	
५	हल्लिने दुङ्गा पदमार्ग	१७५०००	१६०२२१	९२	सम्पन्न	
६	वडा कार्यालय शौचालय निर्माण	४०००००	३८४०००	९६	सम्पन्न	
७	झुँडे प्रतिक्षालय निर्माण	२०००००	१९२०००	९६	सम्पन्न	
८	मेलमिलाप केन्द्र निर्माण च्यामा	८५०००	८१६००	९६	सम्पन्न	
९	वडा कार्यालय शौचालय निर्माण (शहरे)	३०००००	३८३०००	९६	सम्पन्न	
१०	सूर्योदय प्रा.वि. पहिरो नियन्त्रण	१०००००	७०३२५.६९	७०	सम्पन्न	
११	मेलमिलाप केन्द्र निर्माण भिरकोट	३०००००	२११८५८.७	७१	सम्पन्न	
१२	गढी संरक्षण (भिरकोट)	१७५०००	१३०२७६.९५	७४	सम्पन्न	
१३	मेलमिलाप केन्द्र (मालु)	८५०००	८१६००	९६	सम्पन्न	
	जम्मा	३६२००००	३३४७०८२			

आ.त २०७६/०७७ योजनाहरूको विनियोजित रकम तथा भुक्तानी

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
मन्दिर तथा गुम्बा निर्माण						
१	गढिमाई मन्दिर निर्माण योजना	१८०००००	१७२८०००	९६.००	सम्पन्न	
२	तामाड गुम्बा निर्माण	६०००००	५७४०००	९५.६७	सम्पन्न	
३	सिद्धेस्वरि महादेव स्थान	६०००००	५७४०००	९५.६७	सम्पन्न	
४	ईन्द्रावती मन्दिर संरक्षण मालु	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
५	भीमेश्वर मन्दिर स्थानान्तरण मालु	६०००००	५७६०००	९६.००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
६	जाल्पादेवी मन्दिर संरक्षण	४०००००	३८४०००	९६.००	सम्पन्न	
७	चारधाम मन्दिर परिसर निर्माण	५०००००	४७५२५३.९६	९५.०५	सम्पन्न	
८	कालिदेवी मन्दिर देखि गढिङाँडा पदमार्ग निर्माण	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
९	राम्चे मिलन चौर महादेव मन्दिर प्रतिक्षालय निर्माण	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
	जम्मा	५४०००००	५१७५२५४			

**भवन तर्फ**

१	डडुवा सभाहल निर्माण	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
२	०१/TRM/NCM/works /076-77 (वडा कार्यालय)	४९६६९७६	३५७७९९४.९५	७२.०२	सम्पन्न	
३	०२/TRM/NCM/WORKS /2076-077 (हेल्थ पोष्ट)	४४७८१३१.९९	३३१२९६९.७	७३.९८	सम्पन्न	
४	हाँवा वडा कार्यालय निर्माण	७००००००	४९७३७२८.०१	७१.०५	सम्पन्न	
५	खोप केन्द्र भवन निर्माण योजना	३५००००	३३६०००	९६.००	सम्पन्न	
६	महिला भवन प्लास्टर तथा वराण्डा निर्माण	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
७	खोप केन्द्र भवन निर्माण	३५००००	३३६०००	९६.००	सम्पन्न	
८	सुनुवार संग्रहालय	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
९	डोडप छ्योलिङ गुम्बा	८०००००	७६५२२८.४८	९५.६५	सम्पन्न	
१०	तिलक स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
११	वडा कार्यालय भवन भिन्नी गाहो मर्मत (च्यामा)	६०००००	५६७४१८.९४	९४.५७	सम्पन्न	
१२	भिरकोट चिस्यान केन्द्र सार्वजनिक शौचालय	५०००००	४६९८७१.९१	९३.९७	सम्पन्न	
१३	जनकल्यान प्रा.वि. शौचालय निर्माण	१५००००	१३९५३७.७६	९३.०३	सम्पन्न	
१४	शहरे वडा कार्यालय भवन निर्माण	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
१५	वडा कार्यालय भवन निर्माण भिरकोट	७००००००	६३०८००६.६२	९०.११	सम्पन्न	
१६	वडा कार्यालय भवन निर्माण मालु	७००००००	५९९४९२०.३४	८५.६४	सम्पन्न	
१७	जफे स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४१५४४६५.१५	४१५४४६५.१६	१००.००	सम्पन्न	
१८	छोडे हाटघर निर्माण	७०००००	६१६८००	८८.११	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१९	माखी संग्राहलय निर्माण	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
२०	खोप केन्द्र निर्माण	३५०००	३३६०००	९६.००	सम्पन्न	
	जम्मा	४१०४९५७३	३४४३२१४२			

**सडक तर्फ**

१	हाँवा सडक सरसफाई योजना	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
२	भुले सडक सरसफाई योजना	७०००००	६६८३९७.३१	९५.४९	सम्पन्न	
३	च्यामा सडक सरसफाई योजना	७०००००	६३८३५३.१२	९१.१९	सम्पन्न	
४	शहरे सडक सरसफाई योजना	७०००००	५९५२००	८५.०३	सम्पन्न	
५	पोखरे पुच्छार गाउँ सडक संरक्षण	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
६	दुङ्गेश्वरा सिध्दाथान च्यामा सडक	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
७	डिहीगाउँ गहतेरी सडक निर्माण	३५००००	३२०४२४.३१	९१.५५	सम्पन्न	
८	काईलाडाँडा सिम्ले खिम्ती सडक निर्माण योजना	९०००००	८४०४४६.६५	९३.३८	सम्पन्न	
९	भुलभुले दोबाटो वन गाउँ सडक	३०००००	२७७७७९.८२	९२.५९	सम्पन्न	
१०	कालिका मा.वि. तुस्केरा ग्रामिण सडक	१००००००	९५२२३८.११	९५.२२	सम्पन्न	
११	लामाटार ओखेनी खोल्माचौर सडक	५०००००	४१५८५७.६५	८३.१७	सम्पन्न	
१२	हिमालापानी मेहेले सिद्धको थान सडक	३८००००	३३७३७२	८८.७८	सम्पन्न	
१३	जनता आ.वि. सेतो पहरा खोस्मेरे सडक	१००००००	८६०३०२.८९	८६.०३	सम्पन्न	
१४	फाल्लिने गुप्तेश्वर कागते हल्लिने दुङ्गा सडक	२००००००	९५१९७२.९९	४७.६०	सम्पन्न	
१५	कालापानी गैराघर कालिपोखरी गोगनडाँडा सडक	२०००००	१७८८४५.४१	८९.४२	सम्पन्न	
१६	देउराली वाघखोर जगारे सडक	२००००००	१०२२६४३.०६	५१.१३	सम्पन्न	
१७	ठडुवा राउत गाउँ सडक	५००००	४८०००	९६.००	सम्पन्न	
१८	नागी डाँडा भिरखर्क छौडे सडक	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
१९	छौडे देउराली कालिका मा.वि. सडक	५५२८८४९	१०८५६९८.९६	१९.६४	सम्पन्न	
२०	मालुखोला डाँडागाउँ फ्यात्तल सडक नाला	५०३८२४५	९६१८५७.१४	१९.०९	सम्पन्न	
२१	ग्रामिण सडक मर्मत तथा स्तर उन्नति	१००००००	९०२२४५	९०.२२	सम्पन्न	प्रधानमन्त्री रोजगार
२२	जामुने बाँसबोटे दुँडे हरियो चौतारा सडक	१००००००	९६००००	९६.००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
२३	ढाडे सितापाईला सडक निर्माण	५००००००	४४३००००	८८.६०	सम्पन्न	
२४	टुँडिखेल गहतेरि खुवाँचौर सडक	१५३४०००	१३३७११३.६	९०.४२	सम्पन्न	
२५	देउराली बाघखोर जँघारे देउराली दुम्सीभाड सडक	२००००००	१४०६०९९.२९	७०.३०	सम्पन्न	
२६	शहरे भोटेछाप गोगनटार पिपलडाँडा सडक	८०००००	६८७७९५.८९	८५.९७	सम्पन्न	
२७	छौडे देउराली कालिका मा.वि. सडक	५५२८८४९	४२४१६६२.४२	७६.७२	सम्पन्न	
२९	देउराली लामिडाँडा दुम्सीभाड	३०३००००		०.००	सम्पन्न	
३०	फलिने गुप्तेश्वर कागते हलिने दुङ्गा सडक	२००००००	११२४८२४.६	५६.२४	सम्पन्न	
३१	छौडे देउराली कालिका मा.वि. सडक स्तरोनती	५५२८८४९	३६९०५१.८	६.६८	सम्पन्न	
३२	देउराली वाघखोर जँगारे सडक	५७०८८३९	५५९१०३१.२३	९७.९४	सम्पन्न	
३३	गैरिबेशी भुले र फलिन्डे गुप्तेश्वर कागते हलिने दुङ्गा सडक	२००००००	१२०३९५५.६६	६०.२०	सम्पन्न	
३४	०९/TRM/2075-०७६ ROAD	२००००००	२२३५७२५.३६	१११.७९	सम्पन्न	
३५	वडा नं १ भिरकोट र वडा २ भुले सडक	४००००००	१८९५४२५.३	४७.३९	सम्पन्न	
३६	१०/TRM/2075-०७६ ROAD	४६५३०९७.१८	४०९५८४४.५२	८८.०२	सम्पन्न	
३७	०६/TRM/2075-०७६	३२५०१४५.१६	३१८५३४४.११	९८.०१	सम्पन्न	
३८	शहरे सडक सरसफाई	७०००००	५९५२००	८५.०३	सम्पन्न	
३९	गोवर्धनटार खिम्ती पैदल बाटो निर्माण तथा मर्मत	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
४०	सडक अवरोध हटाउने तथा सडक सरसफाई	७०००००	६४३९३९.०४	९१.९९	सम्पन्न	
४१	मालु सडक सरसफाई योजना	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
४२	सडक सरसफाई भिरकोट	७०००००	४९९२००	७१.३१	सम्पन्न	
४३	गैरिबेशी गैरिचौर बाघखोर सडक	४०००००	३८४०००	९६.००	सम्पन्न	
४४	भेडपुलेथान गैराघर सडक निर्माण	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
४५	चौतारा सिमपानी सडक	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
४६	किर्नेटार भित्तो बस्ती सडक निर्माण	३०००००	२६८८००	८९.६०	सम्पन्न	
४७	गैरीचौर गैरिबेशी बाघखोर सडक	४०००००	३८४०००	९६.००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
४८	देउराली वडा कार्यालय हेल्थपोस्ट सडक	७०००००	५९२०९२.२७	८४.५८	सम्पन्न	
४९	जफे सडक सरसफाई योजना	७०००००	५६६३७३.८३	८०.९१	सम्पन्न	
५०	विक टोल टावरडाँडा सडक निर्माण	५०००००	४५३७८२.०३	९०.७६	सम्पन्न	
५१	पिपलडाँडा कल्लेरी गोर्वधानटार सडक	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
५२	जफे सडक सरसफाई	७०००००	५६१७६८.२३	८०.२५	सम्पन्न	
५३	पिपलबोट वडा कार्यालय सडक निर्माण	२०००००	१५१८२५.९३	७५.९१	सम्पन्न	
५४	ठडुवा भुल्केबारी सडक	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
५५	तिलार ईन्द्रावर्ति मन्दिर लामाटार सडक निर्माण	४०००००	३८४०००	९६.००	सम्पन्न	
५६	वडा कार्यालय ढोलीखोला सडक	७०००००	६६४३६८.९८	९४.९१	सम्पन्न	
५७	दयालपुजे डाँडागाउँ भस्मे गैरागाउँ सडक	२०००००	१८६३७८.५३	९३.१९	सम्पन्न	
	जम्मा	८१७३०८७३.३४	५४०९५२२९.०४			

**खानेपानी तर्फ**

१	मैदाने बस्ती पैया बोट बस्ती खाने पानी योजना	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
२	दुम्सीझाड इन्टेक घेराबार	१५००००	१४३७९९.३८	९५.८७	सम्पन्न	
३	ढोलीखोला घिरकुना डाँडागाउँ खानेपानी योजना	३६००००	३४५६००	९६.००	सम्पन्न	
४	चाँपगौरा सिमचौर खानेपानी	६०००००	५७६०००	९६.००	सम्पन्न	
५	उर्नेली थलडाँडा खानेपानी योजना	३५००००	३३६४८०.३९	९६.१४	सम्पन्न	
६	दूलीखोरिया खानेपानी योजना	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
७	नेपाने खानेपानी योजना	४६००००	४४१२६८.०३	९५.९३	सम्पन्न	
८	देउराली खानेपानी योजना	१०००००	९५५२९.९	९५.५३	सम्पन्न	
९	दूलाश्वरांगा खानेपानी योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
१०	नसखर्क पिउनेपानी	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
११	चुश्रिडाँडा खानेपानी योजना	३०००००	२४४८००	८१.६०	सम्पन्न	
१२	कागुने खानेपानी योजना तथा मन्दिर	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
१३	साविक वडा नं. ७ एक घर एक धारा खानेपानी योजना	६५००००	६२४०००	९६.००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१४	थापाको धारा अलैची बारी गैरागाउँ खानेपानी योजना	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
१५	स्वास्थ्य चौकी अम्बिका र वडा कार्यालय खानेपानी निर्माण	८०००००	७६८०००	९६.००	सम्पन्न	
१६	सेतापहरा छरछे मूलपानी नेबारे खानेपानी योजना	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
१७	दिकडाँडा खानेपानी	१६००००	१४७३२६.२३	९२.०८	सम्पन्न	
१८	गुफ्ले नयाँ बस्ती खानेपानी योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
१९	गुफ्ले मुहान संरक्षण तथा धारा योजना	१०००००	९४०८०	९४.०८	सम्पन्न	
२०	चिम्थलि वडा कार्यालय हेल्थपोस्ट खानेपानी	९०००००	८६४०००	९६.००	सम्पन्न	
२१	खरिदुङ्गा पाँचघरे खानेपानी मर्मत	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
२२	तुलोखोला तुलोखेत खानेपानी योजना	१०५६००	१०५६००	१००.००	सम्पन्न	
२३	भिरकोट खानेपानी योजना	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
२४	तोरिस्वाँरा तामाड मिजारटोल खानेपानी योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२५	मगरछाप खानेपानी योजना मालु	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२६	मालुखोला बस्ती खानेपानी योजना	२६००००	२४९६००	९६.००	सम्पन्न	
२७	ज्यामिरे देवीथान खानेपानी योजना	२०००००	१८७६२५	९३.८१	सम्पन्न	
२८	रैकर देउराली खानेपानी योजना	१६००००	१५३६००	९६.००	सम्पन्न	
२९	रुप्से तल्लोखोला टोल खानेपानी	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
३०	पूरानागाउँ सिरवाने साहीदेउराली खानेपानी	२०००००	१८७३९९.८८	९३.७०	सम्पन्न	
३१	स्याउबाको डाँडा साना चौतरो च्यानडाँडा खानेपानी	२०००००	१८३४१५.०३	९१.७१	सम्पन्न	
३२	तुलोखोला लप्से गैरे गाउँ खानेपानी	१५००००	१४३२५३.८२	९५.५०	सम्पन्न	
३३	बृहत शाहरे खानेपानी तथा सरसफाई योजना		१०५०४०९.५६		सम्पन्न	
३४	सिमबगुवा खानेपानी योजना	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
३५	साविक वडा नं ६ गैरेगाउँ खानेपानी	४०००००	३८८०००	९७.००	सम्पन्न	
३६	मगरको धारा महादेवस्थानको खानेपानी	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
३७	हिमालपानी खानेपानी	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
३८	बाउण्डी खानेपानी	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
३९	बडा कार्यालय हेल्थपोस्ट पिकनिक स्पोर्ट खानेपानी	१४०००००	१२८०८७९.१८	९१.४९	सम्पन्न	
४०	रैकर ढाडगाउँ खानेपानी योजना	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
४१	गुप्तेश्वर मा.वि. बाटुलेचौर खानेपानी	३०००००	२८१५१७.५३	९३.८४	सम्पन्न	
	जम्मा	१२८०५६००	१२१४०२६२६			

**सिँचाई तर्फ**

१	कातिके पोखरी सिँचाई	२०००००	१४४०००	७२.००	सम्पन्न	
२	तामाकोशी माझीगाउँ पम्पसेट योजना	२००००००	५६९११६.०९	२८.४६	सम्पन्न	
३	बतासेखोला कालिदह सिँचाई	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
४	वेठिखोला खोल्सी खोला सिँचाई	६०००००	५७६०००	९६.००	सम्पन्न	
५	महादेव खोला मैदाने पाखाघर मानिङडाँडा सिँचाई	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
६	अंधेरीखोला ठाडा खोरिया सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
७	चंदरे कल्लेरि सिँचाई योजना	४५००००	४३२००	९.६०	सम्पन्न	
८	एकराते महादेव खोला नेपाली टोल हुँदै सिँचाई	६०००००	५७६०००	९६.००	सम्पन्न	
९	चिसापानी मसार सिँचाई योजना	४०००००	३८३७४९.२४	९५.९४	सम्पन्न	
१०	भष्मेखोला काईमवासे सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
११	जहरे पानी कागुने सिँचाई योजना	२५००००	२४००००	९६.००	सम्पन्न	
१२	छहरेखोला देवी स्थान तल्लो हाँवा सिँचाई	१००००००	९४५३०३.६३	९४.५३	सम्पन्न	
१३	महादेव खोला तिलखोरिया सलेनि सिँचाई	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
१४	पाथिचौर बाघखोर सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
१५	कसेरी शिल्तामे सिँचाई योजना	२०००००	१८९८०७.५७	९४.९०	सम्पन्न	
१६	ढोलीखोला छापश्वाँरा पैयाबोट सिँचाई	५०००००	४२८३६५.०९	८५.६७	सम्पन्न	
१७	लोलामे सल्लोनी सिँचाई योजना	१५०००००	१०६८६२९.४९	७१.२४	सम्पन्न	
१८	केउरिनी भेडेखोला बगुवा सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
१९	बढारे द्वादसे सिँचाई योजना	२०००००	११७७४७.६७	५८.८७	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
२०	कणिनी डिहीगाउँ सिँचाई योजना	२०००००	१३९५३७.७६	६९.७७	सम्पन्न	
२१	बिरुवा खोला सिँचाई योजना	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
२२	बासबोटे पात्ले ढाडेखोला सिँचाई योजना	२५००००	२३२४९६.०३	९३.००	सम्पन्न	
२३	घडेभित्ता धाँगेरे धारापानी सिँचाई योजना	२०००००	१८७८२१.२८	९३.९१	सम्पन्न	
२४	महादेवथान जोगीथान सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२५	पत्थरे सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२६	शहरेटार तल्लोटार सिँचाई योजना	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
२७	महादेव खोला सिँचाई योजना	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
२८	फ्यात्तल पोखरी सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२९	सोता आहाले सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
३०	तुलोखोला वरको रुख कोले सिँचाई	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
३१	मालुखोला बसेरी सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
३२	भिरकोट बेसी सिँचाई योजना	४०००००	३८६०००	९६.५०	सम्पन्न	
३३	खहरेखोला सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
३४	खहरेखोला तल्लोटार कुविन्डे सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
३५	गोवर्द्धनटार सिँचाई कूलो संरक्षण	१००००	९६०००	९६०.००	सम्पन्न	
३६	ढोलीखोला रुप्पे सिँचाई योजना	२५००००	२३९०९०.६८	९५.६४	सम्पन्न	
३७	अङ्घेरीखोला सिँचाई पोखरी घेराबार योजना	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
३८	चौलाबारी सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
३९	ढोलीखोला माथ्लो सँगुरे पिपलटार	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
४०	तामाकोशी दुङ्गे जफे सिँचाई	४००००००	१४६०४१६	३६.५१	सम्पन्न	
४१	केउरिनी भेडेखोला बगुवा सिँचाई योजना	२०००००	१९००००	९५.००	सम्पन्न	
४२	किर्नेटार सिँचाई कूलो योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
४३	शहरे खोला रातामाटा सिँचाई योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
४४	खहरेखोला सिँचाई योजना	५०००००	४४९४३५.९४	८९.८९	सम्पन्न	
४५	तुलोखोला सिमखेत देवाली डाँडा सिँचाई योजना	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
४६	दूलोखोला छिल्लानो खोला सिँचाई योजना	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
४७	बतासे खोला कालीदह सिँचाई	५०००००	४३८८६६.९५	८७.७७	सम्पन्न	
	जम्मा	१९९१००००	१४३८१५८३			

**खेलमैदान र पिकनिक पार्कतर्फ**

१	शहरे रंगशाला निर्माण	२६०००००	८८३१३२.९७	३३.९७	सम्पन्न	
२	ल्होसार पार्क निर्माण	५०००००	१४०९६३४.०३	२८१.९३	सम्पन्न	
३	भुले खेल मैदान निर्माण	१५०००००	१४४००००	९६.००	सम्पन्न	
४	च्यामा खेल मैदान निर्माण	६०००००	५७४७०७.३९	९५.७८	सम्पन्न	
५	देउराली पिकनिक पार्क	७०००००	६६६२४०.२	९५.१८	सम्पन्न	
६	छौडे खेल मैदान निर्माण	८०००००	७६८०००	९६.००	सम्पन्न	
७	पिकनिक पार्क पोखरी तथा अन्य निर्माण	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
८	भीम बहादुर तामाङ खेलकुद मैदान निर्माण	४०००००	३९४०००	९८.५०	सम्पन्न	
९	भिरकोट पिकनिक पार्क	७०००००	६९२०००	९८.८६	सम्पन्न	
१०	भिरकोट खेलमैदान निर्माण	९०००००	८२३३६०.७४	९१.४८	सम्पन्न	
११	मालु खेलमैदान निर्माण	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
	जम्मा	९५०००००	८४१९०७५.३३			

**विद्यालय घेराबार, गेट निर्माण इत्यादी**

१	कालापानी मा.वि. पूर्वाधार निर्माण	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
२	अम्बिका आ.वि. घेराबार निर्माण	६०००००	५४७७२०	९१.२९	सम्पन्न	
३	सूर्योदय प्रा.वि. भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन योजना	२५००००	२३३८७२	९३.५५	सम्पन्न	
४	जनता आ.वि. घेराबार निर्माण	७५००००	७२००००	९६.००	सम्पन्न	
५	किरातेश्वर महादेव मन्दिर मर्मत	१५००००	१२४७९३.७९	८३.२०	सम्पन्न	
६	जनप्रभात मा.वि. घेराबार	११४८१६०	११०४०००	९६.१५	सम्पन्न	
७	श्री सेतिदेवी प्रा.वि. भौतिक पूर्वाधार निर्माण	८०००००	७४८०६५.३२	९३.५१	सम्पन्न	
८	गुप्तेश्वर मा.वि. वाल निर्माण	४०००००	३८१४५६.२६	९५.३६	सम्पन्न	
९	वडा कार्यालय गेट निर्माण तथा घेराबार	३०००००	२८६२४१.७३	९५.४१	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१०	नारायणी मा.वि. रेलड निर्माण	४५००००	४३२०००	९६.००	सम्पन्न	
११	सिद्धेश्वर मा.वि. घेराबार निर्माण	३०००००	२९३४०४.१७	९७.८०	सम्पन्न	
१२	जाल्पादेवी आ.वि. कोटा पाटेशन	२०००००	१७२६११.६७	८६.३१	सम्पन्न	
१३	जाल्पादेवी आ.वि. घेरा	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
१४	कालापानी विद्यालय संरक्षण	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
१५	त्रिकुटेश्वर मा.वि. घेराबार	४०००००	३७४४००	९३.६०	सम्पन्न	
१६	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ	३५००००	३३६०००	९६.००	सम्पन्न	
१७	छौडे आ.वि. घेराबार	३५००००	३३६०००	९६.००	सम्पन्न	
१८	गणेश आ.वि. घेराबार निर्माण	६०००००	५६९०८८	९४.८५	सम्पन्न	
	जम्मा	८०४८१६०	७६१९६५२.९४			

**बस्ती संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण पुल आदि**

१	साउनेखोला भाते खोला कालापानी पहिरो रोकथाम	४०००००	३८४०००	९६.००	सम्पन्न	
२	ठिकिखोला सार्किखोला नियन्त्रण	१०००००	९५००८.५६	९५.०१	सम्पन्न	
३	दलित बस्ती खोला पहिरो रोकथाम	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
४	कागुने खोरिया बस्ती पहिरो रोकथाम	६०००००	५७६०००	९६.००	सम्पन्न	
५	कागुने खोरिया बस्ती पहिरो नियन्त्रण	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
६	तुलीबारी पहिरो नियन्त्रण	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
७	साविक वडा नं ५ पाखाघर बस्ती संरक्षण	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
८	घैयाबारी पहिरो रोकथाम	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
९	ढोलीखोला नाइकी गाउँ पहिरो नियन्त्रण	१००००००	९६००००	९६.००	सम्पन्न	
१०	धाराघर चौराघर विचरोखोला पहिरो नियन्त्रण	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
११	तुँडिखेल घैयाखोरिया पहिरो नियन्त्रण	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
१२	कागुने खोरिया बस्ती नियन्त्रण	९०००००	८६४०००	९६.००	सम्पन्न	
१३	जाल्पादेवी खिम्ती बाढी नियन्त्रण	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
१४	सिद्धेश्वर मा.वि. पहिरो नियन्त्रण	३०००००	२०५५७५.८६	६८.५३	सम्पन्न	
१५	सितापाईला मा.वि. पहिरो नियन्त्रण	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१६	फेदी वस्ती संरक्षण	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
१७	मूल पँधेरो धारो संरक्षण	१०००००	७९२८६.५	७९.२९	सम्पन्न	
१८	फ्यातल मिजारटोल बस्ती संरक्षण	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
१९	कल्लेरी पहिरो नियन्त्रण योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२०	सुन्दरीखोला नियन्त्रण	१०००००	९६०००	९६.००	सम्पन्न	
२१	अखोले बढारे पहिरो नियन्त्रण	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२२	गणेश आ.वि. खेलमैदान पहिरो नियन्त्रण	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
२३	गुप्तेश्वर महादेव संरक्षण योजना	२५००००	१९७५९६.९८	७९.०४	सम्पन्न	
	जम्मा	६७५००००	६३३७४६७.९			

**अन्य योजनाहरू**

१	शौचालय व्यवस्थापन	७०००००	६३६८७३.३५	९०.९८	सम्पन्न	
२	देउराली घोरनागी पदमार्ग निर्माण	५०००००	२६१९८५.६३	५२.४०	सम्पन्न	
३	भोटेखोरिया ट्रस ब्रिज	५०००००	४४८३४०.८३	८९.६७	सम्पन्न	
४	मालुखोला आहाले झो.पु.निर्माण	३००००००	२२१५९५२.७५	७३.८७	सम्पन्न	
५	विलोदिम गौमूल टोल सुविधा टोल सिँचाई योजना	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
६	नेपाने वडा कार्यालय पदमार्ग निर्माण	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
७	दुम्सीझाड आ.वि. संरक्षण	५०००००	४८००००	९६.००	सम्पन्न	
८	सामुदायिक अध्यन केन्द्र मर्मत	६०००००	५७६०००	९६.००	सम्पन्न	
९	चर्पी चर्च निर्माण	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
१०	वडा कार्यालय भवन रेलिङ्ग तथा पेटी निर्माण	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
११	महेन्द्र मा.वि. ढाँडश्वरा काञ्चेश्वर पदमार्ग	५०००००	२२८७८६.४	४५.७६	सम्पन्न	
१२	जोरमाने प्रतिक्षालय निर्माण तथा मानेमा मनि राख्ने	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
१३	गोवर्धनटार खिम्ती पैदल बाटो निर्माण तथा मर्मत	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
१४	भिरकोट जोखिम नियन्त्रण RCC पुल	३०००००	२८८०००	९६.००	सम्पन्न	
१५	रैकर कालापानी प्रतिक्षालय निर्माण	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१६	कृषि उपज संकलन तथा चिस्यान केन्द्र	६०००००	५७६०००	९६.००	सम्पन्न	
१७	कृषि उपज संकलन मर्मत शहरे	१००००००	९६००००	९६.००	सम्पन्न	
१८	जाल्पादेवी पदमार्ग निर्माण	४५००००	४३२०००	९६.००	सम्पन्न	
१९	लामाचौर पिकनिक पार्क	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
२०	वाईसेखोला RCC पुल निर्माण	१५००००	१०३६८०	६९.१२	सम्पन्न	
२१	३ नं वडाको स्वास्थ्य चौकी संरक्षण	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
२२	हेल्थ पोष्ट भवन भत्काउने काम	५०००००	४४१६००	८८.३२	सम्पन्न	
२३	माझी समुदाय (चैत्यगाट कोशी ट्रृष्ट)	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
२४	चनौटे प्रतिक्षालय निर्माण योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२५	शहरे पिपलडाँडा सार्वजनिक शौचालय	५०००००	४७३६६७.५२	९४.७३	सम्पन्न	
२६	तिनकुने प्रतिक्षालय निर्माण योजना	२०००००	१९२०००	९६.००	सम्पन्न	
२७	कृषि उपज संकलन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण	१२०००००	११०४०००	९२.००	सम्पन्न	
२८	छापडाँडा पिकनिक पार्क निर्माण	७०००००	६७२०००	९६.००	सम्पन्न	
२९	छौडे सडक तथा हाटघर नाला व्यवस्थापन	१५००००	१४४०००	९६.००	सम्पन्न	
३०	गोल्माथान पदमार्ग निर्माण	१००००००	९६३१७८.०९	९६.३२	सम्पन्न	
	जम्मा		१५४७००६४.५७			

आ.व २०७७/०७८ योजनाहरूको विनियोजित रकम तथा भुक्तानी

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
सडक तर्फ						
१	देउराली-बाघखोर-जँगरे र देउराली लामीडाँडा दुम्सीभाड सडक स्तरोन्नतिको काम	५,०२९,४४०.४०	३,९६३,६१३.९३	७८.८१	सम्पन्न	
२	मालुखोला- डाँडागाउँ फ्यातल र मानेडाँडा छौडैं सडक निर्माण	५,७७८,४१८.९०	५,६७६,८५२.३६	९८.२४	सम्पन्न	
३	मालुखोला डाँडा फ्यातल र मानेडाँडा छौडैं सडक स्तरउन्नति	४,८२५,८७१.८९	२,८१२,९९३.५८	५८.२९	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
४	भोले ढाक्रेबास सडक र रंगशाला निर्माण	४,७०५,२१८.५८	४,६९७,८२९.५२	९९.८४	सम्पन्न	
५	भिरकोट भुले सडक निर्माण	४,७४३,३३६.७७	३,४४५,९७९.९३	७२.६५	सम्पन्न	
६	मालुखोला डाँडा गाउँ प्यातल र मानेडाँडा छौडे सडक स्तरोन्नति	४,८२५,८७१.८९	१,९९५,१२९.९२	४१.३४	सम्पन्न	
७	चिलाउने टोल भुमेथान सडक	३३०,०००.००	३०३,६००.००	९२	सम्पन्न	
८	मगर छाप लामाटार सडक	४५०,०००.००	४१४,०००.००	९२	सम्पन्न	
९	मगरछाप रातमाता सहरेटार सडक	४५०,०००.००	४१४,०००.००	९२	सम्पन्न	
१०	बडा हस्पिटल जाने बाटो	७००,०००.००	६४४,०००.००	९२	सम्पन्न	
११	गुफ्ले लामाटार सडक निर्माण	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
१२	साउने खोला वि.क. टोल दुङ्गेश्वाँरा सडक	२००,०००.००	१८३,९९६.५१	९२.००	सम्पन्न	
१३	दुङ्गेश्वाँरा सिद्धाथान नाला तथा सोलिङ्ग सडक	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
१४	सार्किको बारी पाताल सडक	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
१५	ढोलीखोला ठाडाघर नयाँज्योति सडक	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
१६	जनता आ.वि. सेतापहरा खोस्मरे थाम डाँडा सडक	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
१७	जनता आ.वि.नाला तथा सोलिङ्ग सडक	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
१८	गैरीगाउँ-फेदी सडक	७८०,०००.००	७१६,३५०.८०	९१.८४	सम्पन्न	
१९	ठोट्नेरी सिमबारी सडक निर्माण योजना	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
२०	तुस्पे-देउराली सडक योजना	७००,०००.००	६४४,०००.००	९२	सम्पन्न	
२१	कालिका मा.वि. तुस्केर कजवे योजना	६००,०००.००	५५२,०००.००	९२	सम्पन्न	
२२	हावाँ सडक सरसफाई योजना	७००,०००.००	६२८,८३६.५४	८९.८३	सम्पन्न	
२३	सडक अवरोध हटाउने तथा सडक सरसफाई	७००,०००.००	५३३,२९३.१८	७६.१८	सम्पन्न	
२४	सडक अवरोध हटाउने तथा सडक सरसफाई योजना	७००,०००.००	६१९,३८६.६८	८८.४८	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
२५	भातेखोला कजवे (तल-माथि)	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
२६	पिप्ले सिल्ताकी बासाँबोटे सडक योजना	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
२७	शहरे सडक सरसफाई तथा अवरोध हटाउने	७००,०००.००	५७०,१४१.१०	८१.४५	सम्पन्न	
२८	दुँडे तामाकोशी महतघाट सडक	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
२९	सडक अवरोध हटाउने तथा सरसफाई योजना	७००,०००.००	५३४,०००.२५	७६.२९	सम्पन्न	
३०	ईद्रावतीथान पदमार्ग	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
३१	जोगीगाउँ काव्रेबारी भुलभुले वनगाउँ सडक	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
३२	जोगीगाउँ भिरखर्क माथिल्लो मिजार टोल सडक	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
३३	कालिका नरिस्वाँरा सडक	५००,०००.००	४६,०००.००	९.२	सम्पन्न	
३४	धारापारी-पिपलबोट रैकर ढाँडबारी सडक	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
३५	बाँसबोटे बस्ती र सडक संरक्षण योजना	४५०,०००.००	४१४,०००.००	९२	सम्पन्न	
३६	बडा कार्यालय हेल्पोष्ट ढोलीखोला सडक	९००,०००.००	८२१,०३६.६८	९१.२३	सम्पन्न	
३७	चौतारो सिमपानी भञ्याड सडक निर्माण	२४०,०००.००	२२०,८००.००	९२	सम्पन्न	
३८	बाघखोर भत्तेरे सडक निर्माण	२४०,०००.००	२२०,८००.००	९२	सम्पन्न	
३९	अङ्धेरी खोला कजवे निर्माण	६००,०००.००	५५२,०००.००	९२	सम्पन्न	
४०	नागी ढाँडा छाँडे सडक	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
४१	किर्नेवेशी माथिल्लो किर्ने सडक	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
४२	कोट गाउँ देउराली रैकर सडक तथा गोल्मेश्वर पदमार्ग	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
४३	साउने-पध्देरो-टावर ढाँडा सडक मर्मत	१,०००,०००.००	९२०,०००.००	९२	सम्पन्न	
४४	मगरछाप सुँगुरे सडक	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
४५	जुकेपानी बकाइने ढाँडा सितापाइला ठूलोखोला सडक	६८०,०००.००	६२५,६००.००	९२	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
४६	जिरीबारी-ऐरामे-राम्चे सडक निर्माण योजना	१,३००,०००.००	१,१७१,३७२.८८	९०.११	सम्पन्न	
४७	जुकेपानी-नेपनटार सडक मर्मत योजना	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
४८	मसिना चौर सिस्नेगाउँ सडक निर्माण योजना	८००,०००.००	७३६,०००.००	९२	सम्पन्न	
४९	वडा कार्यालय फेवाताल सडक निर्माण योजना	२८०,०००.००	२२७,६९५.७२	८१.३२	सम्पन्न	
५०	सिद्धाथान-घोरनागी पदमार्ग	१,०००,०००.००	९२०,०००.००	९२	सम्पन्न	
५१	फर्सेखोला कर्कले सडक पदमार्ग	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
५२	मालु कल्लेरी सडक	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
५३	उकाली भस्मे सडक	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
५४	माथिल्लो कल्लेरी-मुसुरे -डिहिगाउँ सडक	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
५५	भस्मे ठूलोखोरिया सल्ले सडक	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
५६	दियालपुजे गैरागाउँ सिमपाखा बडारे तल्लो माथिल्लो सडक	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
५७	रयाले- डाँडागाउँ कालापानी रैकर सडक	५००,०००.००	४१४,३४२.३९	८२.८७	सम्पन्न	
५८	भिरकोट गैरिमुदि छौडे सडक तामाकोशी	२,०००,०००.००	१,८४०,०००.००	९२	सम्पन्न	
५९	मूलघर मूल्याङ्याड सडक तथा प्राङ्गण निर्माण	१७५,०००.००	१६१,०००.००	९२	सम्पन्न	
६०	छौडे बस्नेत गाउँ वजिनिखोला सडक	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
६१	ढाक्रेबास भोलै सडक	१,६००,०००.००	१,३५६,८२५.४०	८४.८०	सम्पन्न	
६२	जाल्पादेवी गोवर्द्धनटार सडक	३,०००,०००.००	२,४००,०००.००	८०	सम्पन्न	
६३	पिपलडाँडा कल्लेरी गोवर्द्धनटार सडक	५८०,०००.००	५३३,६००.००	९२	सम्पन्न	
६४	कालिका मा.वि. देउराली छौडे स्तरउन्नाति सडक	८,११२,०६९.७४	४,०७७,०३६.९९	५०.२६	सम्पन्न	
६५	कडिनी मूलखानेपानी कृषि सडक योजना	४,०००,०००.००	२,८६८,०५४.७५	७१.७०	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
६६	डडुवा राउत गाउँ सडक	५००,०००.००	४८६,५९०.७५	९७.३२	सम्पन्न	
६७	असारे पात्लेबास सडक निर्माण	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
	जम्मा	७६,३७५,२२८.१७	५९,८३८,७५९.८६			

**भवन तर्फ**

१	शहरे वडा कार्यालय भवन	४,९६६,९७५.८१	४,८७४,७६७.३७	९८.१४	सम्पन्न	
२	शहरे स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४,४७८,१३१.९९	४,४०७,४२९.८३	९८.४२	सम्पन्न	
३	Remaining construction works of share word office building	१,०५१,०४६.९७	१,०२७,५०२.९९	९७.७६	सम्पन्न	
४	Remaining construction works of share health post building	८७५,११४.९२	८६२,५२१.९९	९८.५६	सम्पन्न	
५	कृषि उपज संकलन तथा चिस्यान केन्द्र फिनिसङ्ग योजना	८००,०००.००	७३६,०००.००	९२	सम्पन्न	
६	तुस्पे मण्डली निर्माण योजना	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
७	सुनुवार संग्रालय	४५०,०००.००	४१४,०००.००	९२	सम्पन्न	
८	इन्द्रवति प्रा.वि.शौचालय निर्माण	७००,०००.००	६६९,८३१.४७	९५.६९	सम्पन्न	
९	छौडे सार्वजानिक शौचालय मर्मत	६५,०००.००	५५,२००.००	८४.९२	सम्पन्न	
१०	जाल्पादेवी साना किसान सहकारी संकलन केन्द्र	१,०००,०००.००	९२०,०००.००	९२	सम्पन्न	
११	सभाहल निर्माण जफे	१,५००,०००.००	१,२९७,१५१.२१	८६.४८	सम्पन्न	
१२	लागत साखेदारीमा सहकारी भवन तथा घेराबार निर्माण (11/TRM/ NCB/ WORKS/ 2077-078)	६,०००,०००.००	३,००५,४४४.०५	५०.०९	सम्पन्न	
१३	वडा कार्यालय भुले(01/TRM/ NCB/ WORKS/ B/ 2077-078)	७,०४३,९८६.५२	३,३२४,४०१.५६	४७.१९	सम्पन्न	
१४	तामाड संग्रालय भुले (02/TRM/ NCB/B/2077-078)	३,२९४,५५५.७२	२,६५१,१४०.६५	८०.४७	सम्पन्न	
१५	डडुवा सामुदायिक भवन भिरकोट	४४०,०००.००	४४०,०००.००	१००	सम्पन्न	
१६	भिरकोट स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	६,२६९,६०६.३६			भुक्तानी रकम लिन बाँकी	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
	जम्मा	३९,३३४,४१८.२९	२५०५३३९१.१२			
<b>सिँचाई तर्फ</b>						
१	चँदारे-सिम्ले सिँचाई योजना	५००,०००.००	४५९,३०७.५३	९१.८६	सम्पन्न	
२	छापाखोला ऐरामे सिँचाई योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
३	पिपलडाँडा-लहरेटोल सिँचाई योजना	३००,०००.००	२७,६००.००	९.२	सम्पन्न	
४	महादेव खोला-देवीथान चिउडि डाँडा सिँचाई	१५०,०००.००	११६,६७२.५०	७७.७८	सम्पन्न	
५	महादेवथान जोगीथान सिँचाई	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
६	मालुखोला बसेरी सिँचाई योजना	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
७	मैदाने मानेडाँडा-पाखाँघर सिँचाई	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
८	ओडारे-दमाखारे सिँचाई योजना	७००,०००.००	६४४,०००.००	९२	सम्पन्न	
९	कालापहरा निबुवाबारी टारी सिँचाई योजना	१,०००,०००.००	९२०,०००.००	९२	सम्पन्न	
१०	झुँडेखोला बगरखोला सिँचाई योजना	१००,०००.००	९६,०००.००	९६	सम्पन्न	
११	कागुने भुते पाखाबारी सिँचाई योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
१२	लोलामे राम्चे सिँचाई योजना	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
१३	ठूलोखोला बोचाली बारी सिँचाई योजना	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
१४	साविक वडा नं.१ भोटेको बारी द्वारको दुङ्गा डिलमुनी सिँचाई	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
१५	बेठी खोला-खोल्सीखोला खरानी डाँडा सिँचाई	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
१६	ढोलीखोला ढाडे सिल्ताकी करङ्गे सिँचाई योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
१७	साविक वडा नं.३ खाति मिजारटोल पोखरी सिँचाई योजना	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
१८	ठोटनेरी पोखरी निर्माण योजना	५००,०००.००	४६,०००.००	९.२	सम्पन्न	
१९	ओखरबोट बस्नेतटोल सिँचाई योजना	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
२०	ओखरबोट बस्नेतटोल सिँचाई योजना	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
२१	केउरिनी भेडेखोला बुगुवा सिँचाई योजना	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
२२	घर्टे गहते सिँचाई योजना	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
२३	जाउले भत्तेरे सिँचाई योजना	१५०,०००.००	१३६,४५३.२७	९०.९७	सम्पन्न	
२४	बुढाको सिमटार सिँचाई	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
२५	भिरकोट सेज्जल बेशी सिँचाई	५०,०००.००	४४,७७६.३६	८९.५५	सम्पन्न	
२६	फ्यात्तल पोखरी सिँचाई	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
२७	गुयली खोल्सा ढूलो खोला न्यौपाने सिँचाई योजना	२००,०००.००	१८३,३२६.५७	९१.६६	सम्पन्न	
२८	धोक्रेबारी सिँचाई योजना	५०,०००.००	४५,००३.५६	९०.०१	सम्पन्न	
२९	कालिदह सुन्तलाबारी रयले रूप्से सिँचाई योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
३०	ढूलोखोला बाइसेखोला साउनेखोला सुन्तलाबारी सिँचाई योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
३१	ढूलोधारा ढूलो सिम ढुङ्गेश्वरांग सिँचाई	१,०००,०००.००	९२०,०००.००	९२	सम्पन्न	
३२	बोहेरे भिरकोट सिँचाई	५०,०००.००	४६,०००.००	९२	सम्पन्न	
३३	महादेव खोला सिँचाई मर्मत	५०,०००.००	५०,०००.००	१००	सम्पन्न	
३४	असारे धारा प्लास्टिक पोखरी निर्माण	५०,०००.००	५०,०००.००	१००	सम्पन्न	
३५	जोगिथान महादेवथान सिँचाई	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
	जम्मा	८,७००,०००.००	७३२७१३९.७९			

**खानेपानी तर्फ**

१	उर्लेनी खानेपानी योजना	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
२	चनौटे तुर्से खानेपानी निर्माण योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
३	आरुस्वाँगा खानेपानी योजना	४००,०००.००	३६८,०००.००	९२	सम्पन्न	
४	राताघर नागिगाउँ भिरमाथी खानेपानी	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
५	उर्लेनी खानेपानी योजना	३५०,०००.००	३२१,९८८.३७	९२.००	सम्पन्न	
६	महादेवखोला डाँडागाउँ कार्किटोल खानेपानी मर्मत	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
७	लालेपोले जाउले भत्तेरे खानेपानी मर्मत	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
८	जोगिगाउँ खानेपानी	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
९	सुदारबारी भिरखर्क मिजारटोल खानेपानी	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
१०	अङ्घेरीखोला बाघखोर खानेपानी निर्माण	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
११	एकराते- कार्किटोल खानेपानी मर्मत योजना	१,५००,०००.००	१३८,०००.००	९.२	सम्पन्न	
१२	गैरीगाउँ खानेपानी योजना	३५०,०००.००	१३८,०००.००	३९.४३	सम्पन्न	
१३	दूलोखोला सिमबारी धुर्बारी खानेपानी योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
१४	भुवरैडाँडा तिखातरिटोल मद्दकिनी खानेपानी	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
१५	तल्लो हाँवा खानेपानी योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
१६	सेतामुहान-पाखाबारी छापश्वारा खानेपानी मर्मत	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
१७	रातोदुङ्गा- गैरिबेशी खानेपानी योजना	३००,०००.००	२७५,४०८.८८	९१.८०	सम्पन्न	
१८	नसखर्क लिफिटङ्ग खानेपानी योजना	२००,०००.००	१७३,५१७.७५	८६.७६	सम्पन्न	
१९	सौरी खानेपानी दुम्सीझाड योजना	३५०,०००.००	३२२,०००.००	९२	सम्पन्न	
२०	साविक वडा नं.७ एक घर एक धारा कार्यक्रम योजना	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
२१	सिस्नेबारी पोखलबारी पध्देँबारी खानोपानी	३००,०००.००	२७५,२९०.९३	९१.७६	सम्पन्न	
२२	दुडे मूल खानेपानी संरक्षण	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
२३	माझगाउँ खानेपानी मर्मत	५०,०००.००	४६,०००.००	९२	सम्पन्न	
२४	साविक वडा नं.२ साउने खोला मुहान मर्मत योजना	२५०,०००.००	२३०,०००.००	९२	सम्पन्न	
२५	शिलतामे तल्लो राम्चे खानेपानी निर्माण योजना	५०,०००.००	४५,७५८.००	९१.५२	सम्पन्न	
२६	चोकटी खेत खानेपानी मर्मत	३००,०००.००	२७०,५९९.३३	९०.२०	सम्पन्न	
२७	घर्टे मिजार बुढाथोकी टोल खानेपानी	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
२८	घर्टे गहते खानेपानी	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
२९	भिरखर्क खानेपानी योजना	३००,०००.००	२७५,०३३.७४	९१.६८	सम्पन्न	
३०	आगे खानेपानी मर्मत	९५,०००.००	८८,०००.००	९२.६३	सम्पन्न	
३१	महादेव टोल खानेपानी	२५०,०००.००	२३०,०००.००	९२	सम्पन्न	
३२	आहाले टोल खानेपानी	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
३३	पाखाबारी मुहान-मूलधरटोल-जनप्रभात मा.वि.	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
३४	माथिल्लो माभिगाउँ खानेपानी मर्मत	५०,०००.००	४६,०००.००	९२	सम्पन्न	
३५	डुडुवा खानेपानी योजना	४५,०००.००	४१,२००.००	९१.५६	सम्पन्न	
३६	गैरीचौर खानेपानी योजना	५८,०००.००	५३,३६०.००	९२	सम्पन्न	
३७	हिले दलित टोल खानेपानी मर्मत	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
३८	पुच्छारटोल पाण्डेटोल खानेपानी योजना	८०,०००.००	७३,६००.००	९२	सम्पन्न	
३९	बोहोरे खानेपानी योजना	२०,०००.००	१८,४००.००	९२	सम्पन्न	
४०	मालुखोला बस्ती खानेपानी	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
४१	साविक वडा नं. ५ अमले खानेपानी	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
४२	महादेवथान टोल खानेपानी	२५०,०००.००	२३०,०००.००	९२	सम्पन्न	
४३	शहरे खानेपानी योजना	४००,०००.००	३२५,३३९.४५	८१.३३	सम्पन्न	
४४	बढारे-पूरानोगाउँ खानेपानी मर्मत	५०,०००.००	४६,०००.००	९२	सम्पन्न	
४५	दशमुरे मगर छाप जामुने सिम्बारी खानेपानी निर्माण	४००,०००.००	३६५,२७५.७१	९१.३२	सम्पन्न	
४६	टाहार पाण्डे टोल कालिदह खानेपानी	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
४७	माथिल्लो मिजारटोल खानेपानी	५०,०००.००	४६,०००.००	९२	सम्पन्न	
४८	भुते पाखाबारी खानेपानी योजना	१००,०००.००	४६,७६९.६४	४६.७७	सम्पन्न	
४९	कोदार खानेपानी योजना	१००,०००.००	७८,७७२.९१	७८.७७	सम्पन्न	
५०	घोरनागी पोखरी तथा खानेपानी निर्माण योजना	२,०००,०००.००	१,८३४,७३५.५८	९१.७४	सम्पन्न	
५१	विभिन्न स्थानमा खानेपानी	९५,०००.००	८७,४००.००	९२	सम्पन्न	
५२	साउने पँधेरो भिरकोट खानेपानी योजना	११५,०००.००	१०५,८००.००	९२	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
५३	शहरे बृहत खानेपानी योजना उपभोक्ता समिति	४,०००,०००.००	३,६८०,०००.००	९२	सम्पन्न	
	जम्मा	१६,२०८,०००.००	१३,३५८,२५०.२९			
<b>खेल मैदान, पिक्निक पार्क तर्फ</b>						
१	लामाचौर खेल मैदान	४५०,०००.००	४१२,९००.६४	९१.७६	सम्पन्न	
२	च्यामा खेलकुद मैदान योजना	१,१००,०००.००	१,०१२,०००.००	९२	सम्पन्न	
३	भरत आसिम स्मृति-डाढ्डुङ्गे खेलमैदान	९००,०००.००	८२८,०००.००	९२	सम्पन्न	
४	साविक वडा नं.८ र ९ खेलमैदान	५३०,०००.००	४८७,६००.००	९२	सम्पन्न	
५	सिद्धेश्वर मा.वि. खेलमैदान	५४०,०००.००	४९६,८००.००	९२	सम्पन्न	
६	भीमेश्वर आ.वि. खेलकुद मैदान निर्माण	२३५,०००.००	२१५,८९९.००	९१.८७	सम्पन्न	
७	भिरकोट खेलकुद मैदान निर्माण	१,०६५,०००.००	९७९,८००.००	९२	सम्पन्न	
८	डिहिखोला खेलमैदान	५०,०००.००	४६,०००.००	९२	सम्पन्न	
९	आहाले खेलमैदान	५५०,०००.००	५७६,०००.००	१०४.७३	सम्पन्न	
१०	जनजागृति मा.वि. खेलमैदान	४५०,०००.००	४१४,०००.००	९२	सम्पन्न	
११	भिरकुना खेलमैदान योजना	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
१२	भतेरेचौर खेलमैदान	६००,०००.००	५५२,०००.००	९२	सम्पन्न	
१४	पिपलबोट खेलमैदान तारजाली	३००,०००.००	२६४,९१०.९८	८८.३०	सम्पन्न	
१५	छाँडे खेल मैदान	५५०,०००.००	५०६,०००.००	९२	सम्पन्न	
१६	फिरफिरे खेल मैदान	५००,०००.००	४५९,७९१.२९	९१.९६	सम्पन्न	
१७	गुफ्ले खेलमैदान	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
१८	छापाडाँडा पिक्निक पार्क	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
१९	गोल्मेश्वर खेलमैदान तथा प्याराफिट निर्माण	५३०,०००.००	४८७,६००.००	९२.००	सम्पन्न	
	जम्मा	९,४५०,०००.००	८,७५१,३०१.९१			
<b>बस्ती संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, पुल</b>						
१	फलेघर पहिरो नियन्त्रण योजना	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
२	साविक वडा नं.७ गैराबारी पहिरो नियन्त्रण	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
३	चुचेदुङ्गा पहिरो नियन्त्रण योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
४	भस्मे दलित टोल पहिरो नियन्त्रण	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
५	साविक वडा नं.७ तेर्से दलित टोल पहिरो नियन्त्रण योजना	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
६	वडा कार्यालय वरिपरी मर्मत संभार	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
७	कालिका मा.वि. पहिरो नियन्त्रण योजना	७००,०००.००	६४४,०००.००	९२	सम्पन्न	
८	नागथान पहिरो नियन्त्रण	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
९	जगदम्बिका मन्दिर संरक्षण	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
१०	गुप्तेश्वर मा.वि. संरक्षण	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
११	शहरे पहिरो नियन्त्रण	३००,०००.००	२७६,०००.००	९२	सम्पन्न	
१२	डाँडागाउँ फुलचोकी संरक्षण	१००,०००.००	९०,५२१.१०	९०.५२	सम्पन्न	
१३	जेष्ठ नागरिक केन्द्र संरक्षण मालु	६२०,०००.००	५७०,४००.००	९२	सम्पन्न	
१४	मिलनचौर संरक्षण	१००,०००.००	९१,६६७.२९	९१.६७	सम्पन्न	
१५	माखी सडग्रालय	१३२,०००.००	१२१,४४०.००	९२	सम्पन्न	
१६	मालु सभाहल निर्माण	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
१७	कालिका देवी मन्दिर संरक्षण	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
	जम्मा	३,९५२,०००.००	३,६३४,०२८.३९			

मन्दिर तथा गुम्बा

१	डोडुप- छ्योलिङ गुम्बा	१,०००,०००.००	९१९,६३७.१५	९१.९६	सम्पन्न	
२	जोरमाने गजुर योजना	१५०,०००.००	१३७,४८४.७५	९१.६६	सम्पन्न	
३	सिद्ध महादेवथान संरक्षण	१००,०००.००	९२,०००.००	९२	सम्पन्न	
४	डोडुप- छ्योलिङ गुम्बा	१,५००,०००.००	१,३८०,०००.००	९२	सम्पन्न	
५	गहते डाँडा गुम्बा	८००,०००.००	७३६,०००.००	९२	सम्पन्न	
६	देउराली गढीमाई मन्दिर निर्माण योजना	१,५००,०००.००	१,३८०,०००.००	९२	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
७	देउराली गढीमाई मन्दिर निर्माण योजना (प्रदेशतर्फको)	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
८	कालीकादेवी मन्दिर निर्माण	३५०,०००.००	३२२,०००.००	९२	सम्पन्न	
९	खोराडदेवी मन्दिर निर्माण	५००,०००.००	४६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
१०	कालिका मन्दिर निर्माण	१५०,०००.००	१३८,०००.००	९२	सम्पन्न	
११	भीमसेन थान निर्माण योजना	५०,०००.००	४६,०००.००	९२	सम्पन्न	
१२	चारधाम मन्दिर निर्माण	३,०००,०००.००	२,८७०,७१७.५२	९५.६९	सम्पन्न	
	जम्मा	९,६००,०००.००	८,९४१,८३९.४२			

**विद्यालय धेराबार, गेट निर्माण, प्रयोगशाला, फर्निचर तर्फ**

१	नारायणी मा.वि. धेराबार तथा प्रवेश द्वारा निर्माण	५०३,९२४.००	४६३,६१०.०८	९२	सम्पन्न	
२	चनौटे आ.वि. धेरा बार तथा प्रदेशद्वारा निर्माण	६९५,९२४.००	६४०,०२५.०८	९१.९७	सम्पन्न	
३	लड्डूश्वर प्रा.वि.तार धेराबार	१९५,३९३.००	१७९,७६१.५३	९२.००	सम्पन्न	
४	जागृति आ.वि. धेराबार	३५०,९२४.००	३०६,४९५.२२	८७.३४	सम्पन्न	
५	शखेश्वर आ.वि.प्रवेशद्वारा तथा धेराबार	९५,९२४.००	८८,२५०.०८	९२	सम्पन्न	
६	सेतीदेवी प्रा. वि. मालु	४४९,९२४.००	४१३,९३०.०८	९२	सम्पन्न	
७	दुम्सीभाड स्वास्थ्य इकाई धेराबाट योजना	२००,०००.००	१८४,०००.००	९२	सम्पन्न	
८	त्रिकुटेश्वर मा.वि. प्रदेशद्वारा तथा धेराबार	१९५,९२४.००	१८०,२५०.०८	९२	सम्पन्न	
९	जाल्पादेवी प्रा.वि. प्रवेशद्वारा तथा धेराबार	५५,९२४.००	५१,४५०.०८	९२	सम्पन्न	
१०	जनजागृति आ.वि. प्रवेशद्वारा योजना	५५,९२४.००	५०,५४३.२८	९०.३८	सम्पन्न	
११	जनज्योति आ.वि. धेराबार निर्माण योजना	६०६,४८५.००	५५७,९६६.२०	९२	सम्पन्न	
१२	सूर्योदय प्रा.वि. च्यामा धेराबार निर्माण योजना	३५०,९२४.००	३२२,८५०.०८	९२	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	कैफियत
१३	दुम्सीभाड आ.वि. मन्दिर छानो र प्रवेशद्वार	५४६,८८२.००	५०३,१३१.४४	९२	सम्पन्न	
	जम्मा	४,३०४,०७६.००	३,९४२,२६३.२३			
<b>अन्य योजना तर्फ</b>						
१	भिरकोट डडुवा स्वास्थ्य ईकाइ	३६०,०००.००	३३१,२००.००	९२	सम्पन्न	
२	लागत सहभागिता कृषि उपज संकलन तथा बजार पूर्वाधार निर्माण	३,०००,०००.००	२,७६०,०००.००	९२	सम्पन्न	
३	सुनुवार संग्रालय व्यवस्थापनको लागि सामान संकलन तथा खरिद गर्ने	५६५,०००.००	५१९,८००.००	९२	सम्पन्न	
	जम्मा	३,९२५,०००.००	३,६११,०००.००			

### कार्यक्रमगत प्रगती

#### भु-संरक्षण तर्फ

क्र. सं	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	वडाको जम्मा बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
<b>२०७४ / ०७५</b>								
१	१	अङ्घेरी खोला पहिरो नियन्त्रण	५०००००	५०००००	४८००००	९६	१	सम्पन्न
२	२	ग्याविन वाल निर्माण भुले	४०००००	४०००००	३८४०००	९६	१	सम्पन्न
३	३	जफे स्वास्थ्य चौकीको पर्खाल निर्माण	६०००००	६०००००	५७६०००	९६	१	सम्पन्न
४	४	खिम्ती खोला नदि नियन्त्रण	३०००००	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
५	५	तिलक स्मृति प्रतिष्ठान संरक्षण	१००००००	१००००००	९६००००	९६	१	सम्पन्न
६	६	खेलमैदान संरक्षण कालिका मा.वि.	४०००००	४०००००	३८४०००	९६	१	सम्पन्न
		जम्मा	३२०००००	३२०००००	३०७२०००		६	
<b>२०७५ / ०७६</b>								
७	१	अङ्घेरीखोला पहिरो नियन्त्रण	३०००००	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
८	२	खोल्सी खोला सडक संरक्षण	३०००००	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. स.	बडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	बडाको जम्मा बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
९	३	कालापानी विद्यालय क्षेत्र संरक्षण	३०००००	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
१०	४	मालुखोला बस्ती संरक्षण	३०००००	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
११	५	दुङ्गेसाँगु सहित आसपासको पहिरो रोकथाम	३०००००	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
१२	६	सूर्योदय प्रा.वि.	१०००००		९२०००	९२	१	सम्पन्न
१३	७	महेन्द्र मा.वि. भौतिक संरक्षण	२०००००	३०००००	१९२०००	९६	१	सम्पन्न
१४	८	कालिका मा.वि. घेराबार	३०००००	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
		जम्मा	२९०००००	२९०००००	२०९२०००		८	

२०७६/०७७

१५	१	गणेश आ.वि. खेलमैदान पहिरो नियन्त्रण	५०००००	५०००००	४८००००	९६.००	१	सम्पन्न
१६	२	दलित बस्ती खोला पहिरो रोकथाम	२०००००		१९२०००	९६.००	१	सम्पन्न
१७	२	कागुने खोरिया बस्ती पहिरो नियन्त्रण	३०००००	५०००००	२८८०००	९६.००	१	सम्पन्न
१८	४	फ्यात्तल मिजारटोल बस्ती संरक्षण	१०००००	१०००००	९६०००	९६.००	१	सम्पन्न
१९	५	जाल्पादेवी खिम्ती बाढी नियन्त्रण	२०००००		१९२०००	९६.००	१	सम्पन्न
२०	५	सुन्दरीखोला नियन्त्रण	१०००००		९६०००	९६.००	१	सम्पन्न
२१	५	अर्खाँले बढारे पहिरो नियन्त्रण	२०००००	५०००००	१९२०००	९६.००	१	सम्पन्न
२२	६	घैयाबारी पहिरो रोकथाम	२०००००		१९२०००	९६.००	१	सम्पन्न
२३	६	दुँडीखेल घैयाखोरिया पहिरो नियन्त्रण	१०००००	३०००००	९६०००	९६.००	१	सम्पन्न
		जम्मा	१९०००००	१९०००००	१८२४०००		९	

२०७७/०७८

२४	१	बडा कार्यालय वरिपरी मर्मत संभार	१००,०००		९२,०००	९२	१	सम्पन्न
२५	१	अँधेरी खोला आर.सि.सि. पुल निर्माण	६००,०००	७००,०००	५७६,०००	९६	१	सम्पन्न
२६	२	भस्मे दलित टोल पहिरो नियन्त्रण	३००,०००		२७६,०००	९२	१	सम्पन्न

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. स.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	वडाको जम्मा बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
२७	२	साविक वडा नं.७ तेर्से दलित टोल पहिरो नियन्त्रण योजना	३००,०००		२७६,०००	९२	१	सम्पन्न
२८	२	पाँचघरे सार्काखोला खोला नियन्त्रण	२००,०००	८००,०००	-	०	१	फ्रिज बजेट
२९	३	बाँसबोटे बस्ती र सडक संरक्षण योजना	४५०,०००		४३२,०००	९६	१	सम्पन्न
३०	३	कात्तिके सडक वरपिपल मन्दिर संरक्षण	१५०,०००		१४४,०००	९६	१	सम्पन्न
३१	३	मिलनचौर संरक्षण	१००,०००	७००,०००	९१,६६७	९१.६७	१	सम्पन्न
३२	४	आहाले बस्ती संरक्षण	१००,०००		९६,०००	९६.००	१	सम्पन्न
३३	४	जगदम्बिका मन्दिर संरक्षण	१५०,०००		१३८,०००	९२.००	१	सम्पन्न
३४	४	गैराबारी रुद्राक्षफेद संरक्षण तथा भल नियन्त्रण	१००,०००		९६,०००	९६.००	१	सम्पन्न
३५	४	सिद्ध महादेव थान संरक्षण	१००,०००		९६,०००	९६.००	१	सम्पन्न
३६	४	गुप्तेश्वर मा.वि. संरक्षण	१५०,०००		१३८,०००	९२	१	सम्पन्न
३७	४	डाँडा गाउँ फुलचोकी संरक्षण	१००,०००	७००,०००	९०,५२१	९०.५२	१	सम्पन्न
३८	५	खहरेखोला पहिरो नियन्त्रण	२००,०००		१८२,६१५	९१.३१	१	सम्पन्न
३९	५	खिम्ति खोला बाढी नियन्त्रण	२००,०००		१८४०००	९२.००	१	सम्पन्न
४०	५	शहरे पहिरो नियन्त्रण	३००,०००	७००,०००	२७६,०००	९२	१	सम्पन्न
४१	६	नागथान पहिरो नियन्त्रण	२००,०००		१८४,०००	९२	१	सम्पन्न
४२	६	फलेघर पहिरो नियन्त्रण योजना	१००,०००		९२,०००	९२	१	सम्पन्न
४३	६	साविक वडा नं.७ गैराबारी पहिरो नियन्त्रण	२००,०००		१८४,०००	९२	१	सम्पन्न
४४	६	चुचेदुङ्गा पहिरो नियन्त्रण योजना	२००,०००	७००,०००	१८४,०००	९२	१	सम्पन्न
४५	७	कालिका मा.वि. पहिरो नियन्त्रण योजना	७००,०००	७००,०००	६४४,०००	९२	१	सम्पन्न
जम्मा			५००००००	५००००००	४४७२८०४		२२	
२०७८ / ०९९								
४६	१	भिरकोट भु-संरक्षण योजना	७०००००	७०००००		०.००	१	रनिझ

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. स.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	वडाको जम्मा बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
४७	२	घुर्बारी पहिरो नियन्त्रण	४०००००		३६८०००	९२.००	१	सम्पन्न
४८	२	पैयाबोट मूल सडकबाट दलित टोलसम्म खोल्स नियन्त्रण	३०००००	७०००००	२७६०००	९२.००	१	सम्पन्न
४९	३	ढोलीखोला अर्चले पहिरो नियन्त्रण योजना	४०००००			०.००	१	रनिङ्ग
५०	३	कात्तिके वर पिपल मन्दिर संरक्षण तथा प्लाष्टर	१०००००			०.००	१	
५१	३	तल्लाबारी धैराघर पाखा पहिरो रोकथाम	२०००००	७०००००		०.००	१	
५२	४	भीमेश्वर मन्दिर गहते संरक्षण	२५००००			०.००	१	
५३	४	ईन्द्रावती मन्दिर संरक्षण साविक वडा नं.-६	१५००००			०.००	१	
५४	४	माथिल्लो डाँडागाउँ गल्लीमुनी सिँढी बाटो निर्माण	१०००००			०.००	१	
५५	४	बसेरी बेसी संरक्षण नदी नियन्त्रण	५५००००			०.००	१	
५६	४	रक्तमाला देवी संरक्षण	१०००००			०.००	१	
५७	४	भण्डारी टोल चापबोट दियालचौर भलबाढी नियन्त्रण	२०००००			०.००	१	
५८	४	तामाकोशी नदी नियन्त्रण मालुखोला बस्ती संरक्षण	९०००००	२२५००००		०.००	१	
५९	५	घुमाउने बालुवा खिम्ती खोला बाढी नियन्त्रण	७००,०००	७००,०००		०.००	१	रनिङ्ग
६०	६	खरेड पहिरो रोकथाम योजना	५०,०००.०		४६०००	९२.००	१	सम्पन्न
६१	६	पिपरिनी पहिरो रोकथाम	४००,०००			०.००	१	रनिङ्ग
६२	६	मसिनाचौर पहिरो रोकथाम योजना	१००,०००			०.००	१	रनिङ्ग
६३	६	देउराली पहिरो रोकथाम योजना	१५०,०००	७००,०००		०.००	१	रनिङ्ग
६४	७	कालिका मा.वि. पहिरो रोकथाम	६००,०००			०.००	१	रनिङ्ग
६५	७	पैयाबोटे पहिरो रोकथाम	१००,०००	७००,०००	९२०००	९२.००	१	सम्पन्न
		जम्मा	६४५००००	६४५००००	७८२०००		२०	
		हाल सम्मको जम्मा भु-संरक्षण तर्फ योजना		१८६५००००	१२१६२८०३.६८		६५	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

### वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७६/०७८ (भू-संरक्षण)

क्र. स.	आ.व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च%	संख्या	कैफियत
१		७	कालिका मा.वि. घेराबार	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
२		७	कालिका मा.वि. पहिरो नियन्त्रण योजना	७००,०००	६४४,०००	९२	१	सम्पन्न
			जम्मा	१००००००	९३२०००		२	

### वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७६/०७८ (भू-संरक्षण)

क्र. स.	आ.व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१		६	खेलमैदान संरक्षण कालिका मा.वि.	४०००००	३८४०००	९६	१	सम्पन्न
२		६	सुर्योदय प्रा.वि.	१०००००	९२०००	९२	१	सम्पन्न
३		६	महेन्द्र मा.वि. भौतिक संरक्षण	२०००००	१९२०००	९६	१	सम्पन्न
४		६	घैयाबारी पहिरो रोकथाम	२०००००	१९२०००	९६.००	१	सम्पन्न
५		६	टुँडिखेल घैयाखोरिया पहिरो नियन्त्रण	१०००००	९६०००	९६.००	१	सम्पन्न
६		६	नागथान पहिरो नियन्त्रण	२००,०००	१८४,०००	९२	१	सम्पन्न
७		६	फलेघर पहिरो नियन्त्रण योजना	१००,०००	९२,०००	९२	१	सम्पन्न
८		६	साविक वडा नं.७ गैराबारी पहिरो नियन्त्रण	२००,०००	१८४,०००	९२	१	सम्पन्न
९		६	चुचेढुङ्गा पहिरो नियन्त्रण योजना	२००,०००	१८४,०००	९२	१	सम्पन्न
			जम्मा	१७०००००	१६०००००		९	

### वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७६/०७८ (भू-संरक्षण)

क्र. स.	आ.व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१		५	तिलक स्मृति प्रतिष्ठान संरक्षण	१००००००	९६००००	९६	१	सम्पन्न
२		५	दुङ्गेसाँगु सहित आसपासको पहिरो रोकथाम	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
३		५	जाल्यादेवी खिम्ती बाढी नियन्त्रण	२०००००	१९२०००	९६.००	१	सम्पन्न
४		५	सुन्दरीखोला नियन्त्रण	१०००००	९६०००	९६.००	१	सम्पन्न

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. स.	आ. व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
५		५	अखोले बढारे पहिरो नियन्त्रण	२०००००	१९२०००	९६.००	१	सम्पन्न
६		५	खहरेखोला पहिरो नियन्त्रण	२००,०००	१८२,६१५	९१.३१	१	सम्पन्न
७		५	खिम्ति खोला बाढी नियन्त्रण	२००,०००	१८४०००	९२.००	१	सम्पन्न
८		५	शहरे पहिरो नियन्त्रण	३००,०००	२७६,०००	९२	१	सम्पन्न
			जम्मा	२५०००००	२३७०६१५		८	

**वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७७/०८८ (भू-संरक्षण)**

क्र. स.	आ. व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१		४	खिम्ति खोला बाढी नियन्त्रण	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
२		४	मालुखोला बस्ती संरक्षण	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
३		४	फ्यात्तल मिजारटोल बस्ती संरक्षण	१०००००	९६०००	९६.००	१	सम्पन्न
४		४	आहाले बस्ती संरक्षण	१००,०००	९६,०००	९६.००	१	सम्पन्न
५		४	जगदम्बिका मन्दिर संरक्षण	१५०,०००	१३८,०००	९२.००	१	सम्पन्न
६		४	गैराबारी रुद्राक्षफेद संरक्षण तथा भल नियन्त्रण	१००,०००	९६,०००	९६.००	१	सम्पन्न
७		४	सिद्ध महादेव थान संरक्षण	१००,०००	९६,०००	९६.००	१	सम्पन्न
८		४	गुप्तेश्वर मा.वि. संरक्षण	१५०,०००	१३८,०००	९२	१	सम्पन्न
९		४	डाँडागाउँ फुलचोकी संरक्षण	१००,०००	९०,५२१	९०.५२	१	सम्पन्न
			जम्मा	१४०००००	१३२६५२१		९	

**वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७७/०८८ (भू-संरक्षण)**

क्र. स.	आ. व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च%	संख्या	कैफियत
१		३	जफे स्वास्थ्य चौकीको पर्खाल निर्माण	६०००००	५७६०००	९६	१	सम्पन्न
२		३	कालापानी विद्यालय क्षेत्र संरक्षण	३०००००	२८८०००	९५	१	सम्पन्न
३		३	बाँसबोटे बस्ती र सडक संरक्षण योजना	४५०,०००	४३२,०००	९५	१	सम्पन्न
४		३	कात्तिके सडक वर पिपल मन्दिर संरक्षण	१५०,०००	१४४,०००	९५	१	सम्पन्न
५		३	मिलनचौर संरक्षण	१००,०००	९१,५५७	९१.५७	१	सम्पन्न
			जम्मा	१६०००००	१५३३६६७		५	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

### वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७६/०७८ (भू-संरक्षण)

क्र. स.	आ. व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१		२	म्याविन वाल निर्माण भुले	४०००००	३८४०००	९६	१	सम्पन्न
२		२	खोल्सी खोला सडक संरक्षण	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
३		२	दलित बस्ती खोला पहिरो रोकथाम	२०००००	१९२०००	९६.००	१	सम्पन्न
४		२	कागुने खोरिया बस्ती पहिरो नियन्त्रण	३०००००	२८८०००	९६.००	१	सम्पन्न
५		२	भस्मे दलित टोल पहिरो नियन्त्रण	३००,०००	२७६,०००	९२	१	सम्पन्न
६		२	साविक वडा नं. ७ तेर्से दलित टोल पहिरो नियन्त्रण योजना	३००,०००	२७६,०००	९२	१	सम्पन्न
७		२	पाँचघरे सार्किखोला खोला नियन्त्रण	२००,०००	-	०	१	फ्रिज बजेट
			जम्मा	२००००००	१७०४०००		७	

### वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७६/०७८ (भू-संरक्षण)

क्र. स.	आ. व.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१	२०७४ /०७५	१	अँधेरी खोला पहिरो नियन्त्रण	५०००००	४८००००	९६	१	सम्पन्न
२	२०७५ /०७६	१	अँधेरीखोला पहिरो नियन्त्रण	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
३		१	गणेश आ.वि. खेलमैदान पहिरो नियन्त्रण	५०००००	४८००००	९६.००	१	सम्पन्न
४	२०७७ /०७८	१	वडा कार्यालय वरिपरी मर्मत संभार	१००,०००	९२,०००	९२	१	सम्पन्न
५		१	अँधेरी खोला आर.सि.सि. पुल निर्माण	६००,०००	५७६,०००	९६	१	सम्पन्न
			जम्मा	२००००००	१९१६०००		५	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

**अवगत ताप्ति**

क्र. सं.	बडा योजनाको नाम	विधिशोधित बजेट	बडाको जम्मा बजेट	भूक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	केफियत
२०७४ / ०७५							
१	१ माझी संग्राहलय भवन निर्माण (भिरकोट)	१४००००००	१४००००००	१३४४००००	९६	१	सम्पन्न
२	२ महिला भवन थप निर्माण तथा मर्मत (भुले, हाँवा)	७०००००		६७२०००	९६	१	सम्पन्न
३	२ आलु विस्थान केन्द्र (भुले)	५०००००	१२०००००	४८०००००	९६	१	सम्पन्न
४	४ मेलामिलाप केन्द्र (विधिभन्न वडा)	८०७०००	८०७०००	७४३३५२०	९२.९३	१	सम्पन्न
५	४ ज्येष्ठ नागरिक मिलान केन्द्र निर्माण (मालु)	१००००००		९६०००००	९६	१	सम्पन्न
६	४ जनजाती संग्राहलय भवन निर्माण (मालु)	९०००००	११००००००	८४१७४०	९३.५३	१	सम्पन्न
७	६ दुध संकलन केन्द्र निर्माण (च्यामा)	३०००००	३००००००	२८८००००	९६	१	सम्पन्न
८	७ सुमुक्त चंगलहालय भवन निर्माण (हाँवा)	६०००००		५७६००००	९६	१	सम्पन्न
९	७ सुमुक्त जनजाती थान निर्माण (हाँवा)	२५००००	८५०००००	२४०००००	९६	१	सम्पन्न
	जाम्मा	६४५७०००	६४५७००००	६१४५२६०	८५७.६६०४९५७	१	
२०७५ / ०७६							
११	१ माझी संग्राहलय भवन निर्माण	८०००००		८५४४२५४.६	५७	१	सम्पन्न
१२	१ भीमेश्वर आ.वि. भवन निर्माण	६८७५०००	७६७५०००			१	सम्पन्न
१३	२ आलु विस्थान केन्द्र निर्माण भुले	८७००००	१६३००००	१६३००००	९५.९	१	सम्पन्न
१४	४ ज्येष्ठ नागरिक मिलान केन्द्र घर निर्माण	१५०००००		१४४००००	९६	१	सम्पन्न
१५	४ कृषि उपज संकलन तथा चिम्यान केन्द्र निर्माण मालु	१५५००००	३०५००००	१३९८०००	९०	१	सम्पन्न
१६	५ दुध विस्थान केन्द्र तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण शहरे	११००००००	११००००००	५७००००९.७५	५१.८२	१	सम्पन्न

क्र. स.	बडा नं.	योजनाको नाम	वित्तिगत बजेट	बडाको जम्मा बजेट	भूतानी रकम	खर्च %	संख्या केफियत
१७	६	कृषि उपज खंकलान तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण	१००००००		९५०६८८	९५.६	१ सम्पन्न
१८	६	तिलक स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण	१००००००		८७९८२९.६७	८८.०	१ सम्पन्न
१९	६	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	६००००००	२६००००००	१७६००००	९६	१ सम्पन्न
२०	७	चण्डीधान (स्थाँदर थान)निर्माण	५०००००		४८०००००	९६	१ सम्पन्न
२१	७	सुनुवार संग्राहलय निर्माण	१००००००		९६०००००	९६	१ सम्पन्न
२२	७	जनजाति संग्राहलय खोप केन्द्र	५०००००		४७११००.७८	१४	१ सम्पन्न
२३	७	गुम्बा निर्माण हाँवा	१५००००००		३५००००००	५१.३	१ सम्पन्न
		जम्मा	१८०९५०००	१८०९५००००	१२३२८८३	१३	
				२०७६ / ०७७			
२४	१	दडुवा सभाहल निर्माण	५०००००		४८०००००	९६.००	१ सम्पन्न
२५	१	भिरकोट चिस्यान केन्द्र सार्वजनिक शौचालय	५०००००		५६९८७१.९१	९३.९७	१ सम्पन्न
२६	१	बडा कार्यालय भवन निर्माण भिरकोट	७००००००		६३०८००६.६२	९०.११	१ सम्पन्न
२७	१	माझी संग्राहलय निर्माण	३०००००	२३००००००	२८०००००	९६.००	१ सम्पन्न
२८	३	जफे स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४१५४४६५.१५		४१५४४६५.१५	१००.००	१ सम्पन्न
२९	३	छैठे हाटघर निर्माण	७०००००	४८५४४६५.१५	६१६८००	८८.११	१ सम्पन्न
३०	४	महिला भवन ल्लास्टर तथा वराङ्गा निर्माण	३०००००		२८८००००	९६.००	१ सम्पन्न
३१	४	बडा कार्यालय भवन निर्माण मालु	७००००००	७३००००००	५९९४९२०.३४	८५.६४	१ सम्पन्न
३२	५	शहरे बडा कार्यालय भवन निर्माण	७०००००		६७२००००	९६.००	१ सम्पन्न
३३	५	०१ / TRM / NCM / works / ०७६-७७ (बडा कार्यालय)	४९६६९९७६		३५१७९९९४.९५	७२.०२	१ सम्पन्न
३४	५	०२ / TRM / NCM / WORKS / 2076-077 (हल्थ पोष)	४४७८१३१.९९	१०१४५८०७.८	३३१२९६६९.७	७३.९८	१ सम्पन्न

तामाकोशी गाउँपालिकाको समूद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं.	बडा योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	बडाको जम्मा बजेट	भूकानी रकम	खर्च %	संखा केफियत	
३५	६ तिलक स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण	७०००००	६७२०००	९६.००	?	सम्पन्न	
३६	६ बडा कार्यालय भवन भित्री गाहो पर्याप्त ( च्यामा )	६०००००	५६७४१८.९४	९४.५७	?	सम्पन्न	
३७	६ जनकल्याण प्रा.वि. शौचालय निर्माण	१५००००	१४५००००	१३९५३७.७६	९३.०३	?	सम्पन्न
३८	७ हाँवा बडा कार्यालय निर्माण	७००००००	४९७३७८.०९	७९.०६	?	सम्पन्न	
३९	७ सुनुवार संग्रहालय	१५००००	१४४०००	९६.००	?	सम्पन्न	
४०	७ लोडुप द्योलिङ गुवा	८०००००	७९५००००	७६५२२८.४८	९५.६५	?	सम्पन्न
४१	खोप केन्द्र भवन निर्माण योजना	३५००००	३४६०००	९६.००	?	सम्पन्न	
४२	खोप केन्द्र भवन निर्माण	३५००००	३४६००००	९६.००	?	सम्पन्न	
४३	खोप केन्द्र निर्माण	३५००००	३४६०००	९६.००	?	सम्पन्न	
	जम्मा	४१०४९५७३	४१०४९५७३	३४४३२१४२	२०		
२०७७/०७८							
४४	१ डडुवा समुदायिक भवन भिरकोट	४४०,०००		४४०,०००	१००.००	?	सम्पन्न
४५	१ भिरकोट स्वास्थ चौकी भवन निर्माण	६,२६२,६०६	५,५९४,६७७	४१.३९	?	गोन्हाखिल	
४६	१ लागत सार्वभौमा सहकारी भवन तथा घेराबार निर्माण ( ११ / TRM / NCB / WORKS / २०७७-०७८ )	६,०००,०००	३,००५,४४४	५०.०९	?	सम्पन्न	
४७	१ इन्द्रवाति प्रा.वि. शौचालय निर्माण	७००,०००	१३,४०९,६०६	६६९,८३९	९५.६९	?	सम्पन्न
४८	२ बडा कार्यालय भुले ( ०१ / TRM / NCB / WORKS / B / २०७७-०७८ )	७,०४३,९८७	३,३२४,४०२	४७.४९४८८८८६	?	सम्पन्न	
४९	२ तामाङ संग्रालय भुले ( ०२ / TRM / NCB / B / २०७७-०७८ )	३,२९४,५५६	१०,३३८,५४२	८०.४७	?	सम्पन्न	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समुद्दिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं.	बडा नं.	योजनाको नाम	वित्तियोजित बजेट	बडाको जम्मा बजेट	भूतकाली रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
५०	३	छैंडे सार्वजनिक थोँचालय मर्मात	६५,०००	५५,२००	८४,९२	?	?	सम्पन्न
५१	३	सभाहल निर्माण जफे	१,५००,०००	१,५६५,०००	१,२९७,१५१	८६,४८	?	सम्पन्न
५२	४	जात्यादेवी साना किसान सहकारी संकलन केन्द्र	१,०००,०००	१,०००,०००	९२०,०००	९२,००	?	सम्पन्न
५३	५	शहरे बडा कार्यालय भवन	४,९६६,९७६	४,८७४,७६७	९८,१४३५६६९७८	?	?	सम्पन्न
५४	५	शहरे स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४,४७८,१३२	४,४०७,४३०	९८,४२९९६८४७	?	?	सम्पन्न
५५	५	Remaining construction works of share word office building	२,०५१,०४७	२,०२७,५०३	९७,७५९९४९७८	?	?	सम्पन्न
५६	५	Remaining construction works of share health post building	८७५,११५	११,३७१,२७०	८६२,५२२	९८,५६०९९६६९९	?	सम्पन्न
५७	६	कृषि उपज संकलन तथा चित्यान केन्द्र फिनिसिङ्ग योजना	८००,०००	८००,०००	७३६,०००	९२	?	सम्पन्न
५८	७	तुर्से पट्टली निर्माण योजना	४००,०००		३६८,०००	९२	?	सम्पन्न
५९	७	सुनवार संग्रालय	४५०,०००	४५०,०००	४१४,०००	९२	?	सम्पन्न
		जम्मा	३९३३४४४१८	३९३३४४४१८	२७६४८०६८	?	?	
			२०७८/०७९					
६०	३	जफे सभा हल तथा फिनिसिङ्ग	५००००००	५००००००			?	गणित
६१	४	दश शैया अस्पताल भवन निर्माण मालु	१०८३००००		१०८३००००		?	गणित
६२			३७४०४३४०.४	१४५७०४३४०.४				
६३		मालु सभा हल निर्माण	३००००००	३००००००			?	गणित
६४		जम्मा	१५३७०४३४०	१५३७०४३४०	०	०	?	
६५		हाल सम्मको जम्मा भवन तर्फ योजना					?	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ (भवन)

क्र. स.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१	७	सुनुवार संग्रालय भवन निर्माण	६०००००	५७६०००	९६	१	सम्पन्न
२	७	सुनुवार जनजाती थान निर्माण	२५००००	२४००००	९६	१	सम्पन्न
३	७	चण्डीथान (स्याँदर थान)निर्माण	५०००००	४८००००	९६	१	सम्पन्न
४	७	सुनुवार संग्राहलय निर्माण	१००००००	९६००००	९६	१	सम्पन्न
५	७	जनजाति संग्राहलय खोप केन्द्र	५०००००	४७११००.७८	९४	१	सम्पन्न
६	७	गुम्बा निर्माण हाँवा	१५०००००	८९००००	५९.३	१	सम्पन्न
७	७	हाँवा वडा कार्यालय निर्माण	७००००००	४९७३७२८.०१	७१.०५	१	सम्पन्न
८	७	सुनुवार संग्रहालय	१५००००	१४४०००	९६.००	१	सम्पन्न
९	७	डोडुप छ्योलिङ गुम्बा	८०००००	७६५२२८.४८	९५.६५	१	सम्पन्न
१०	७	तुर्खे मण्डली निर्माण योजना	४००,०००	३६८,०००	९२	१	सम्पन्न
११	७	सुनुवार संग्रालय	४५०,०००	४१४,०००	९२	१	सम्पन्न
		जम्मा	१३१५००००	१०२८२०५७		११	

### विडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ (भवन)

क्र. स.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च%	संख्या	कैफियत
१	६	दुध कल्लेक्शन सेन्टर निर्माण (च्यामा)	३०००००	२८८०००	९६	१	सम्पन्न
२	६	कृषि उपज संकलन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण	१००००००	९५०६८८	९५.१	१	सम्पन्न
३	६	तिलक स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण	१००००००	८७९८२९.६७	८८.०	१	सम्पन्न
४	६	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण	६०००००	५७६०००	९६	१	सम्पन्न
५	६	तिलक स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण	७०००००	६७२०००	९६.००	१	सम्पन्न
६	६	वडा कार्यालय भवन भित्री गाहो मर्मत (च्यामा)	६०००००	५६७४१८.९४	९४.५७	१	सम्पन्न
७	६	जनकल्याण प्रा.वि. शौचालय निर्माण	१५००००	१३९५३७.७६	९३.०३	१	सम्पन्न
८	६	खोप केन्द्र निर्माण	३५००००	३३६०००	९६.००	१	सम्पन्न
९	६	कृषि उपज संकलन तथा चिस्यान केन्द्र फिनिसिङ्ग योजना	८००,०००	७३६,०००	९२	१	सम्पन्न
		जम्मा	५५०००००	५१४५४७४	८४.६४	९	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७६/०७८ (भेतन)

क्र. स.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१	५	दुध चिस्यान केन्द्र तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण शहरे	११०००००	५७०००९९.७५	५१.८२	१	सम्पन्न
२	५	शहरे वडा कार्यालय भवन निर्माण	७०००००	६७२०००	९६.००	१	सम्पन्न
३	५	०१/TRM/NCM/works /०७६-७७ (वडा कार्यालय)	४९६६९९७६	३५७७९९४.९५	७२.०२	१	सम्पन्न
४	५	०२/TRM/NCM/WORKS /२०७६-०७७ (हेल्थ पोष्ट)	४४७८१३१.९९	३३१२९६९.७	७३.९८	१	सम्पन्न
५	५	शहरे वडा कार्यालय भवन	४,९६६,९७६	४,८७४,७६७	९८.१४	१	सम्पन्न
६	५	शहरे स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४,४७८,१३२	४,४०७,४३०	९८.४२	१	सम्पन्न
७	५	Remaining construction works of share word office building	१,०५१,०४७	१,०२७,५०३	९७.७५	१	सम्पन्न
८	५	Remaining construction works of share health post building	८७५,११५	८६२,५२२	९८.५६	१	सम्पन्न
		जम्मा	२२६१६३७७	१९३०४३९७		८	

### वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७६/०७८ (भेतन)

क्र. स.	वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१	४	ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण (मालु)	१००००००	९६००००	९६	१	सम्पन्न
२	४	जनजाती संग्रालय भवन निर्माण (मालु)	९०००००	८४१७४०	९३.५३	१	सम्पन्न
३	४	ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण	१५०००००	१४४००००	९६	१	सम्पन्न
४	४	कृषि उपज संकलन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण मालु	१५५००००	१३९८०००	९०	१	सम्पन्न
५	४	खोप केन्द्र भवन निर्माण	३५००००	३३६०००	९६.००	१	सम्पन्न
६	४	महिला भवन प्लास्टर तथा वराण्डा निर्माण	३०००००	२८८०००	९६.००	१	सम्पन्न
७	४	वडा कार्यालय भवन निर्माण मालु	७००००००	५९९४९२०.३४	८५.६४	१	सम्पन्न

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. स.	बडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
८	४	जाल्पादेवी साना किसान सहकारी संकलन केन्द्र	१,०००,०००	९२०,०००	९२.००	१	सम्पन्न
		जम्मा	१३६०००००	१२१७८६६०		८	

**वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ (भवन)**

क्र. स.	बडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च%	संख्या	कैफियत
१	३	जफे स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	४१५४४६५.१५	४१५४४६५.१६	१००.००	१	सम्पन्न
२	३	छाँडे हाटघर निर्माण	७०००००	६१६८००	८८.११	१	सम्पन्न
३	३	खोप केन्द्र भवन निर्माण योजना	३५००००	३३६०००	९६.००	१	सम्पन्न
४	३	छाँडे सार्वजानिक शैचालय मर्मत	६५,०००	५५,२००	८४.९२	१	सम्पन्न
५	३	सभाहल निर्माण जफे	१,५००,०००	१,२९७,१५१	८६.४८	१	सम्पन्न
		जम्मा	६७६९४६५	६४५९६१६		५	

**वडागत प्रगती विवरण २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ (भवन)**

क्र. स.	बडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	खर्च%	संख्या	कैफियत
१	२	महिला भवन थप निर्माण तथा मर्मत (भुले, हाँवा)	७०००००	६७२०००	९६	१	सम्पन्न
२	२	आलु चिस्यान केन्द्र (भुले)	५०००००	४८००००	९६	१	सम्पन्न
३	२	आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण भुले	१७०००००	१६३०००	९५.९	१	सम्पन्न
४	२	वडा कार्यालय भुले (०१/TRM/NCB/ WORKS/B/2077-078)	७,०४३,९८७	३,३२४,४०२	४७.१९६	१	सम्पन्न
५	२	तामाङ संग्रालय भुले (०२/TRM/NCB /B/2077-078)	३,२९४,५५६	२,६५१,१४१	८०.४७	१	सम्पन्न
		जम्मा	११७०८५४२	७२९०५४२		५	

## दागत प्रगति विवरण २०७८/०७९ देसि २०७८/०७९ (नवरा)

तामाकोशी गाउँपालिकाको समुद्दिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

क्र. स.	आ. वडा नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भूकर्तानी रकम	खर्च %	संख्या	कैफियत
१	२०७४ /०७५	माझी संग्राहलय भवन निर्माण (भिरकोट)	१४०००००	१३४४०००	९६	?	सम्पन्न
२	?	मेलामिलाप केन्द्र (विभिन्न वडा)	८०७००	७४३५२०	९२.१३	?	सम्पन्न
३	?	माझी संग्राहलय भवन निर्माण	८००००	८५४२५४.६	५७	?	सम्पन्न
४	प्रदेश	भीमेश्वर आ बि भवन निर्माण	६८७९५००			?	सम्पन्न
५	?	डडुवा सभाहल निर्माण	५०००००	४८००००	९६.००	?	सम्पन्न
६	?	भिरकोट चिस्यान केन्द्र सार्वजनिक शौचालय	५०००००	४६९७७२.९१	९३.९७	?	सम्पन्न
७	?	वडा कार्यालय भवन निर्माण भिरकोट	७००००००	६३०८००६.६२	९०.९१	?	सम्पन्न
८	?	माझी संग्राहलय निर्माण	३०००००	२२८०००	९६.००	?	सम्पन्न
९	?	डडुवा समुदायिक भवन भिरकोट	४४०,०००	४४०,०००	१००.००	?	सम्पन्न
१०	?	भिरकोट स्वास्थ्य चैकी भवन निर्माण	६,२६९,६०६	२,५९४,६७७	४१.३९	?	रनिङ्ग बिल
११	?	लागत साखेदारीमा सहकारी भवन तथा घेराबार निर्माण (11/TRM/NCB / WORKS/2077-078)	६,०००,०००	३,००५,४४४	५०.०९	?	सम्पन्न
१२	?	इन्द्रवती प्रा.वि.शौचालय निर्माण जम्मा	७००,०००	६६२,८३१	९५.६९	?	सम्पन्न
			३९५९२२६०६	१६७९७६०५	१२		

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

### SUMMARY

क्र. स.	वडा नं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	योजना संख्या	भुक्तानी रकम	खर्च%	कैफियत
१	१	भु-संरक्षण	२००००००	५	१९१६०००	९५.८	
२	२		२००००००	७	१७०४०००	८५.२	
३	३		१६०००००	५	१५३१६६७.२९	९५.७२	
४	४		१४०००००	९	१३२६५२१.१	९४.७५	
५	५		२५०००००	८	२३७०६१५.२९	९४.८२	
६	६		१७०००००	९	१६०००००	९४.११	
७	७		१००००००	२	९३२०००	९३.२	
		जम्मा	१२२०००००	४५	११३८०८०३.६८		

### SUMMARY

क्र. स.	वडा नं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	योजना संख्या	भुक्तानी रकम	खर्च %	कैफियत
१	१	भवन	३१५९१६०६.३६	१२	१६७९७६०५.२६	५३.१७	
२	२		११७०८५४२.२४	५	७२९०५४२.२१	६२.२६	
३	३		६७६९४६५.१५	५	६४५९६१६.३७	९५.४२	
४	४		१३६०००००	८	१२१७८६६०.३४	८९.५४	
५	५		२२६१६३७७.४९	८	१९३०४३९६.५८	८५.३५	
६	६		५५०००००	९	५१४५४७४.३७	९३.५५	
७	७		१३१५००००	११	१०२८२०५७.२७	७८.१९	
		जम्मा	१०४९३५९९१.२	५८	७७४५८३५२.४		

### आ.त. २०७८/०८ देखि २०७७/०८ मा भएका प्रमुख उपलब्धिहरू

- ११७.६७ किलोमिटर नयाँ ट्रायाक खोलिएको तथा ८५ वटा सडकमा स्तरोउन्नती गरिएको
- सम्पूर्ण वडाहरूमा जम्मा १५० वटा सिचाँइको योजनामा काम सम्पन्न गरिएको
- सम्पूर्ण वडाहरूमा जम्मा १२९ वटा खानेपानीको योजनामा काम सम्पन्न गरिएको
- भिरकोट, भुले, मालु, शहरे र हाँवा वडा कार्यालय सम्पन्न (च्यामा वडा कार्यालय तला थप तथा जफे वडा कार्यालय निर्माणधिन)

५. मालुखोला भो.पु. र भोटेखोरीया ट्रस ब्रिज सम्पन्न
६. भिरकोट स्वास्थ्या चौकी, जफे स्वास्थ्या चौकी, शहरे स्वास्थ्या चौकी निर्माण सम्पन्न, मालुमा १० बेड अस्पातल निर्माणधिन
७. माझी संग्रालय, तामाड संग्रालय, जनजाति संग्रालय, सुनुवार संग्रालय सम्पन्न
८. तामाड गुम्बा, डोडुवा छ्योलिङ गुम्बा निर्माणधीन, हावाँ गुम्बा सम्पन्न
९. गढी मन्दिर, सिद्धाथान मन्दिर, गोल्मेश्वर मन्दिर, भिमेश्वर मन्दिर सम्पन्न र चारधाम मन्दिर निर्माणधीन र कालिकादेवी मन्दिर-देउराली गढी-हिले गढी पदमार्ग निर्माणधिन
१०. भिरकोट खेलमैदान, गणेश आ.वि. खेलमैदान, भिरकुना खेलमैदान, भतेचौर खेलमैदान, छौडे खेलमैदान, फिर फिरे खेलमैदान, आहाले खेलमैदान, कालिपोखरी खेलमैदान, सिद्धेश्वर मा.वि. खेलमैदान, मालु खेलमैदान, साविक ड र ढ मालु खेलमैदान, शहरे रंगशाला, लामाचौर खेलमैदान, जनजगृति मा.वि. खेलमैदान, च्यामा खे लमैदान, गुफले खेलमैदान, भरत असिम खेलमैदान, डाडुडुडे खेलमैदान निर्माण
११. सस्नेरी इको पिकनिक पार्क, लामपाते पिकनिक पार्क, छापाडाँडा पिकनिक पार्क, लामाचौर पिकनिक पार्क, गोर नागी पिकनिक पार्क, डाडुडुडे पिकनिक पार्क
१२. विधालय घेराबार तथा गेट निर्माण-  
नारायाणी मा.वि., गणेश आ.वि., जनप्रभात मा.वि., जनता आ.वि., चनौटे आ.वि., जागृति आ.वि., कालापानी मा.वि., त्रिकुटेश्वर मा.वि., जनजागृति मा.वि., जाल्पादेवी आ.वि., जनज्योति आ.वि., सिद्धेश्वर मा.वि., सरस्वति प्रा.वि., कालिका मा.वि. आम्बिका मा.वि., दुम्सइयाड आ.वि., छौडे आ.वि. लट्टेश्वार प्रा.वि., से तीदेवी प्रा.वि., शंखेश्वर आ.वि., सुयोदय प्रा.वि.
१३. वैकल्पिक सौर्य उर्जा अनार्गत घछ वटा सौर्य बत्ति जडान, सौर्य सडक बत्ती ठघ वटा जडान

## स्वास्थ्य शाखा

**आ.व.०७४/०७५ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरू**

सि.नं.	कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित रकम	खर्च
१	जफे स्वास्थ्य चौकी ल्याव व्यवस्थापन	१०००००.००	९१९०१.००
२	बर्थिंग सेन्टर संचालनको लागि मेशिनरी औजार	३०००००.००	२९९९९२.००
३	भिरकोट स्वास्थ्य चौकी फर्निचर खरिद	१११०६०००.००	११७००.००
४	भुले स्वास्थ्य चौकी फर्निचर खरिद		९९४४०.००
५	मालु स्वास्थ्य चौकी फर्निचर खरिद		२६०००.००
६	हाँवा स्वास्थ्य चौकी फर्निचर खरिद		५००५९.००
७	मेसिनरी औजार		४९९९१२.००
८	सबै स्वास्थ्य चौकीहरूको लागि फर्निचर खरिद		२४१८२०.००
९	स्वास्थ्य चौकीहरूलाई महिला स्वास्थ्य स्वांमसेविकाको मासिक समीक्षाको खाजा खर्च	विविध	१५०३००.००
१०	नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहायता	४०००००.००	१६००००.००
११	जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम	४२००००.००	४३४३२३.००
१२	स्वास्थ्य कर्मचारी फिल्ड भत्ता	८००००.००	६३२५०.००
१३	स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक कोष	विविध	६०००००.००
१४	स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद	विविध	३५००००.००
१५	स्वास्थ्यमा अत्यावश्यक विभिन्न सामान	विविध	१६८२६५.००
१६	जफे स्वास्थ्य चौकीको लागि पर्खाल निर्माण	६०००००.००	५७६०००.००
१७	सहरे स्वास्थ्य चौकीको जग्गा सरसफाई	९४०००.००	९०२४०.००
१८	च्यामा स्वास्थ्य चौकी जग्गा खरिद	३०००००.००	३०००००.००
१९	हाँवा स्वास्थ्य चौकी जग्गा खरिद तथा विकास कार्य	१०००००.००	९९७२०.००
	जम्मा	१३५०००००.००	४३२०९२२

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### आ.व.०७५/०७६ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरू

सि.नं.	कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित रकम	खर्च
१	औषधि खरिद	१०,००,०००	१०,००,०००
२	२४ घन्टे प्रसूती सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन	१६७०६२४.००	१६५२६२४.२५
३	प्रयोगशाला व्यवस्थापन	५०००००.००	४९९९९९.७०
४	सुत्केरी स्याहार कार्यक्रम	१,७०,०००	११६३७५.००
५	HMIS tools छपाई	१,००,०००	९९०९.३५
६	पुनातार्जित तालिम	२,५०,०००	२४८९४०.००
७	नागरिक उपचार स्वास्थ्य सहायता कोष	५०००००.००	४२००००.००
८	समिक्षा बैठक	५,००,०००,	३९४४५०.००
९	घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी अभियान	९३८०००.००	९३८०००.००
१०	आयुर्वेद क्लिनिक संचालन	२०००००.००	२०००००.००
	जम्मा		४५६९३९८.३०

### आ.व.०७६/०७७ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरू

सि.नं.	कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित रकम	खर्च
१	२४ घन्टे बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत करार अ.न.मि. हरूको तलब भत्ता	११६८०००.००	३४५०००.००
२	सुत्केरी हेरालुको लागि बर्थिङ हाउस व्यवस्थापन	१०००००.००	९७५९५.००
३	२४ घन्टे बर्थिङ सेन्टरमा रात्रीकालीन कम गर्ने कर्मचारीको खाजा खर्च	१२८०००.००	५६५५०.००
४	PNC भिजिट नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मी परिचालन यातायात खर्च	१४००००.००	१८८००.००
५	सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थामा ल्याए बापत दिने यातायात खर्च	६८०००.००	६४२००.००
६	प्रयोगशाला व्यवस्थापन	९७५०००.००	८१३८०५.००
७	नागरिक उपचार स्वास्थ्य यातायात कोष	६०००००.००	४०००००.००
८	समिक्षा बैठक	२५००००.००	१,४१,५००
९	ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम	७०००००.००	५७५७१०.००
१०	जेस्ट नागरिक बिकलाङ्गधुम्ती शिविर	१५०००००.००	८,३४,३४१
११	FCHV तथा सरसफाई दुत तालिम	५००००.००	४७४००.००
१२	जटिलता रहेका गर्भवतीको लागि सहयोग	२०००००.००	९०१०८.००

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

सि. नं.	कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित रकम	खर्च
१३	Community Health Unit तलब	२४०००००.००	२३६४६०४.२०
१४	स्वास्थ्य चौकीहरूमा सर्जिकल फर्निचर सामग्री खरिद तथा मर्मत	८४००००.००	८,२७,६१५.५०
१५	औषधि खरिद	१३०००००.००	९३७९८५.००
१६	सुत्केरीलाई पोषणयुक्त खाना	३७६०००.००	२४००००.००
१७	स्वास्थ्यकर्मीहरूको फिल्ड भत्ता र FCHV हरूको भिटामिन ए कार्यक्रम	२३३०००.००	१८९०००.००
१८	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई तालिम तथा समीक्षा बैठकबापत यातायात खर्च	११७६०००.००	६७०८००.००
	जम्मा		६९११५५७.२०

**आ.व.०७७/०७८ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरू**

सि. नं.	कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित रकम	खर्च
१	कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम कोष	२५००००.००	२५००००.००
२	२४ घन्टे बर्थिङ रिफरल सेन्टरमा कार्यरत करार अ.न.मि. हरूको तलब भत्ता	१८१७२००.००	१४०४८०.००
३	२४ घन्टे बर्थिङ रिफरल सेन्टरमा रात्रीकालीन काम गर्ने कर्मचारीको खाजा खर्च	१३००००.००	८७६००.००
४	सुत्केरीलाई पोषणयुक्त खानाको लागि	४०००००.००	३२८०००.००
५	जटिलता रहेका गर्भवतीका लागि उपयुक्त स्थानमा रिफर गर्दा एकतर्फा गाडी भाडा	२०००००.००	४५४००.००
६	आवश्यक सामानहरू खरिद गरी व्यवस्थापनका साथै ल्याब असिस्टेसनको तलब भत्ता	१२०००००.००	६८८३८८.००
७	नागरिक उपचार सहायता कोष	८०००००.००	७०००००.००
८	समीक्षा बैठक लगायत विविध	६०००००.००	१७४८७०.००
९	स्वास्थ्य चौकीहरूमा सर्जिकल फर्निचर सामग्री खरिद तथा मर्मत	८३५०००.००	५६८४३४.००
१०	औषधि खरिद	१५०००००.००	१४००१५०.००
११	MBBS Doctor तथा स्टाफनर्सको लागि तलब	८०००००.००	५९७२२९.००
१२	रिफरल सेन्टर	१२०००००.००	११५२०००.००
१३	ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम	१०००००.००	८०००.००
१४	ज्येष्ठ नागरिक बिकलाङ्ग धुम्ती शिविर	७०००००.००	३५१९५०.००
१५	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका यातायात खर्च	६७२०००.००	६२६४००.००

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

सि. नं.	कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित रकम	खर्च
१६	Community Health Unit तलब	२६०००००.००	१४३१८४०.००
१७	स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम	१००००००.००	८३२००.००
१८	सामाजिक लेखा परीक्षण	१०००००.००	१०००००.००
१९	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन तथा घेराबार निर्माण	१७३८८००.००	१६३६८००.००
	जम्मा		९९९७०७४९.००

आ.व. ०७८/०७९ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरू

सि. नं.	कार्यक्रमको विवरण	विनियोजित रकम	खर्च
१	कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम कोष	३००००००.००	६२१७१५.००
२	२४ घन्टे बर्थिंड सेन्टरमा कार्यरत करार अ.न.पि. हरूको तलब भत्ता	१४२८०००.००	६७८४००.००
३	२४ घन्टे बर्थिंड सेन्टरमा आवश्यक सर्जिकल सामग्री तथा औषधि खरिद	२०००००.००	१९९७८०.००
४	आवश्यक सामानहरू खरिद तथा ल्याब संचालन व्यवस्थापन	१८०००००.००	९९२२१५.००
५	प्रयोगशालामा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा तलब भत्ता लगायत विविध खर्च	१८०००००.००	३१३०२०.००
६	HMIS tools छपाई	१०००००.००	६२७६०.००
७	नागरिक उपचार स्वास्थ्य सहायता कोष	१००००००.००	५५८६८०.००
८	समीक्षा बैठक लगायत विविध	५३००००.००	२२२२००.००
९	औषधि खरिद	३५०००००.००	५७२५००.००
१०	MBBS Doctor तथा स्टाफ नर्सको लागि तलब	१५८००००.००	५४८४४३.००
११	जेस्ट नागरिक बिकलाङ्ग घुम्ती शिविर	७०००००.००	४०००००.००
१२	विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर	१००००००.००	१७२३२५.००
१३	Community Health Unit तलब	३५६००००.००	२२०००००.००
१४	स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम	६७५०००.००	३२७००.००
१५	एम्बुलेन्स मर्मत विविध	३५००००.००	१३०९६४.००
१६	एम्बुलेन्स चालक तलब भत्ता	४४५०००.००	८२०००.००
१७	सुत्केरी पोषणयुक्त खाना	४२००००.००	९४०००.००
	कूल खर्च		७८८१७०२.००
	खर्च %		

### गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधार तथा सामान्य अवस्था

जम्मा जनसंख्या (जनगणना २०६८ अनुसार)	१८८६४
१ वर्ष मूनिको जनसंख्या	२८८
५ वर्ष मूनिको जनसंख्या	१४४९
अनुमानित जिवित जन्म संख्या	२९५
१५-४९ वर्षका विवाहित महिला	३५३२
पूर्ण खोप घोषणा भएका वडाहरूको संख्या	७
खुला दिशामुक्त घोषणा भएका वडा संख्या	७
एम्बुलेन्स संख्या	२
कोभिड-१९ अस्पताल संख्या	१
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	०

स्वास्थ्य चौकी संख्या	७
सामुदायिक/ शहरी स्वास्थ्य इकाइ संख्या	५
बर्थिङ सेन्टर संख्या	८
आकस्मिक प्रसुति केन्द्र	९
किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था	१
खोप क्लिनिक संख्या	२१
गाउँघर क्लिनिक संख्या	१२
महिला स्वा. स्वयंसेविका संख्या	१४०
क्षयरोग डट्स सेप्टर संख्या	७
माइक्रोस्कोपी केन्द्र संख्या	४
पोलिक्लिनिक संख्या	०

### गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था

विवरण	०७४१७५ भन्दा अगाडिको अवस्था	हालको अवस्था	कैफियत
आफ्नै जग्गा भएका स्वास्थ्य चौकीहरू संख्या	६	७	निर्माणाधीन १
स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै भवन भएका पक्की स्वास्थ्यचौकी संख्या	०	६	
बिद्युतको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	७	७	
सोलार ब्याकअप जडान भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	५	७	
कम्प्युटर वा ल्यापटप भएका स्वास्थ्य संस्था	३	७	
इन्टरनेट सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	०	७	
एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१	२	
प्लासेण्टा पीट भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	५	६	
कर्मचारी आवास भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	४	६	

### गाउँपालिकाको अवस्था

	०७४।७५ भन्दा अगाडि	हालको अवस्था
स्वास्थ चौकी संख्या	७	७
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ	१	६ (एक स्थानमा निर्माणाधीन)
बर्थिङ सेन्टर	५	८
त्याव सेवा	०	४
एक्सरे सेवा	०	१
मोटर बाटो स्वास्थ्य संस्थासम्म	६	१२
नागरिक आरोग्य केन्द्र	०	१
भिडियो एक्सरे सेवा	०	१

### स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिकासँग साझेदार संस्थाहरू


सि.नं.	साझेदार संस्था	विषयगत कार्यक्षेत्र	प्रमुख उपलब्धी
1	SUAAHARA II	MNCH, Nutrition, Health Service strengthening	Nutrition status improving,
2	One heart worldwide	MCH	Institutional delivery improving
3	Community Health Program-Dhulikhel Hospital	MCH	Institutional delivery improving
4	FANSEC	Nutrition	Nutrition status improving

### कोमिटि-१८ महामारीको समयमा गाउँपालिकाको विशेष पहलमा सहयोग गर्ने संघ संस्थाहरू

क्र.सं.	संस्थाको नाम	सहयोग सामाग्री
१	CDF	बिरामी बेड क्वारेन्टाइनका सामाग्रीहरू लगायत सुरक्षा सामाग्रीहरू
२	NSET	सुरक्षा सामाग्रीहरू
३	आनन्द प्रसाद पोखरेल	अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर मेशिन औषधि लगायत सुरक्षा सामाग्री
४	रेडक्रस	सुरक्षा सामाग्री अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर मेशिन
५	श्रेष्ठ परिवार मालु	अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सुरक्षा सामाग्री
६	आर.आर.एन.	बिरामी बेड अक्सिमिटर लगायत सुरक्षा सामाग्री
७	स्वास्थ्य कार्यालय	सुरक्षा सामाग्री अक्सिजन सिलिन्डर
८	सामाजिक विकास मन्त्रालय	एक्सरे मेशिन अक्सिजन सिलिन्डर लगायत आवश्यक सुरक्षा सामाग्री
९	धुलिखेल अस्पताल	अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर मेशिन १० थान

## आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखी आ.व. ०७८/७९ हालसम्मका मुख्य उपलब्धीहरू

क्र.स.	आ.व.	प्रगति प्रतिशत
१	०७४/७५	८७.३७
२	०७५/७६	७५.०५
३	०७६/७७	६३.७०
४	०७७/७८	६७.००
५	०७८/७९	३५.०६



१. विपन्न नागरिकहरूलाई आर्थिक सहायता उपचार खर्च २०००० (बीस हजार) प्रति व्यक्ति आर्थिक सहयोग

क्र.स	आ.व	संख्या	जम्मा
१	२०७४/७५	८	१६००००
२	०७५/७६	१६	३२००००
३	०७६/७७	२५	५०००००
४	०७७/७८	३५	७०००००
५	०७८/७९ (हालसम्म)	२१	४८००००
	जम्मा	१०८	१७,२८,०००

२. जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार सेवा घरदैलो कार्यक्रम ०७४/७५ देखी सुरु भई आ.व. ०७७/७८ देखि ज्येष्ठ नागरिका साथै बिकलाङ्गहरूलाई समेत वर्षको २ पटक कार्यक्रम सञ्चालन भई नागरिकहरूले स्वस्थ्य कर्मद्वारा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको ।

क्र.स	आ.व	संख्या	जम्मा
१	२०७४/७५	१४३५	१ पटक
२	०७५/७६	३३७१	२ पटक
३	०७६/७७	२१०६	३ पटक
४	०७७/७८	२२४३	४ पटक
५	०७८/७९	२४२९	५ पटक
	जम्मा	११५८४	१५

३. नागरिकलाई ३० मिनटभित्र स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनको लागि आवश्यकता पहिचान गरी थप ४ वडाहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको सेवा विस्तार भएको

(१) वडा न ३ मा छौडे

- (२) बडा न ४ मा गहते
  - (३) बडा न ६ मा दुडिखेल
  - (४) बडा न ७ मा दुम्सीभाड
४. गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न भिरकोट, मालु, जफे र च्यामा स्वास्थ्य चौकीहरूमा निःशूल्क ल्याव सेवा सञ्चालनमा रहेको ।
  ५. जटिलता गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई अस्पताल प्रेषण गर्दा एम्बुलेन्स निःशूल्क सेवा प्रदान गरिएको जसबाट मातृमृत्युदर शून्य रहेको ।
  ६. ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड कार्यक्रम संचालन (गर्भवती महिलाहरूलाई निःशूल्क भिडियो एकस्रे तथा ल्याव सेवा प्रदान गरी निजको बच्चाको अवस्था पाहिचान भई आफ्नो गर्भको अवस्था बुझन सहयोग पुगेको ।
  ७. स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी हुने सम्पूर्ण महिलाहरूलाई प्रति सुत्केरी महिलाहरूलाई २ हजारका दरले पोषणयुक्त खानाको लागि प्रदान गरी पोषणको अवस्थामा सुधार भएको ।
  ८. सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हेरालुलाई बस्न खानाको व्यवस्था सहितको हाँवा स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी कक्ष सञ्चालन रहेको ।
  ९. प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूबाट सुत्केरी सेवा प्राप्त महिलाहरूलाई संक्रमण रोकथाम उद्देश्यले स्यानिटरि प्याड वितरण तथा घरमै अनमिहरू गई PNC सेवा २ पटक (३ र ७ दिनमा) प्रदान गरी संक्रमण दरमा उल्लेखनीय कमी आएको ।
  १०. प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारबाट बच्चित नहुनको लागि आ.व. ०७८०७९ को मसिं अनुभूति अम्बुलेन्स सेवामा ३३ प्रतिशत छुट गरिएको ।

क्र.स	स्थान	भाडादर	छुट रकम	सेवाग्राहीले तिरुपत्ते रकम	कैफियत
१	चरिकोट	३०००	९९०	२०१०	
२	काठमाडौँ	८०००	२६४०	७३६०	

११. विभिन्न खालाका महामारीलाई मध्यनजर गरी नागरिकहरूको जीवन क्षति रोकथामका लागि ७ वटै स्वास्थ्य चौकीहरूमा आ.व. ०७५०७६ मा नै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेशिनको व्यवस्था भएकोले कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा पालिकाभित्र अक्सिजनको अभाव नभएको ।
१२. कोभिड-१९ अस्पाताल MBBS डाक्टर , नर्स, ल्याब सेवा ,एकस्रे सेवा मेशिन पेसेन्ट मोनिटरको ECG को साथै भिडियो एकस्रे सहितको सेवाले गर्दा कोभिड-१९ बाट संक्रमित बिरामीले गा.पा. बाट नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको अनुभूती भएको ।
१३. कोभिड-१९ को पहिलो लहर २०७६।०७७ को समयमा देश नै लकडाउन भै यातायात सेवा बन्द भएकोले आवत-जावतको समस्या भएको बेलामा गाउँपालिकाबाट दीर्घरोग भएका बिरामीहरूलाई नियमित सेवन गरिरहेका ३९४ प्रकारका औषधिहरू निःशूल्क वितरण भएको जसले गर्दा घरमा नै निःशूल्क औषधि प्राप्त भई स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास बढेको ।

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

१४. कोभिड महामारीको समयमा टोल-टोलमा पुगी स्वास्थ्यकर्मीहरूको PCR र एन्टिजन जाँच सेवाले गर्दा कोभिडको बिरामी पहिचान भई कोभिड पोजेटिभ बिरामीहरूलाई घरमै औषधि प्रदान एवम जिल्लाता रहेको बिरामीहरूलाई प्रेषण गर्दा चरिकोट काठमाडौंसम्म एम्बुलेन्स र जिल्लाभित्र उपचार खर्च निःशूल्क प्रदान गरी रोकथाममा सहयोग पुगेको ।
१५. खोप पोषण सुरक्षित मातृत्व परिवार नियोजन CBIMNCI ORC जस्ता सेवाहरूमा DHIS 2 रिपोर्टिङको आधारमा पहिलाको भन्दा उल्लेखनीय सुधार भएको
१६. निःशूल्क औषधि कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले ४० प्रकारका औषधिहरू निःशूल्क वितरण गर्ने प्रावधान अनुसार पालिकाबाट थप ६५ सहित जम्मा गरी १०५ प्रकारका औषधिहरू निःशूल्क प्रदान भई नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेको ।
१७. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सेवाप्रति अभिप्रेरित गर्नको लागि संघ प्रदेशबाट प्राप्त रकम बाहेक गा.पा.बाट समेत थप रु ५०० मासिक यातायात खर्च प्रदान भएको ।
१८. नागरिक आरोग्य केन्द्र गाउँपालिकाको वडा नं. ३ छौडेमा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना भई नागरिकहरूलाई निःशूल्क आयुर्वेद पद्धतीबाट सेवा तथा औषधि वितरण हुने ।
१९. गाउँपालिकाको पहलमा FANSEP मार्फत वडा नम्बर १, ३, ४, ५ र ६ मा सुनौला हजार दिनका आमाहरूलाई पोषण पाठशाला तथा ५ लाखको दरले आ.व. २०७७।७८ मा १० वटा समूहहरूलाई नगद अनुदान
२०. विभिन्न महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूमा आ.व. २०७५।०७६ मा १-१ लाखका दरले आकस्मिक कोष स्थापना गरिएको
२१. कोभिड-१९ खोप कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिक तथा विकलाङ्गहरूलाई खोपकेन्द्र सम्म निःशूल्क आवत-जावतको व्यवस्था गरी खोप लगाइएको ।

## युवा खेलकूद तथा शिक्षा शाखा

आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रमको प्रगती विवरण

क्र. सं.	उप-शीर्षक / कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च	कैफियत
१	अड्डेजी विषय शिक्षण	११,००,००० (एघार लाख)	११,००,०००	
२	प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन	४,७५,००० (चार लाख पचहत्तर हजार)	४,७३,३४०	
३	गणेश आ.वि.(खेल मैदान निर्माण)	१२,७५,००० (बाहु लाख पचहत्तर लाख)	१२,२४,०००	
४	गुप्तेश्वर मा.वि.(खेल मैदान निर्माण)	९१,६६६ (एकानब्बे छ सय छैसठी)	९१,६६६	
५	शंखेश्वर आ.वि.(खेल मैदान निर्माण)	५०,००० (पचास हजार)	४८,०००	
६	कालिका मा.वि.(खेल मैदान संरक्षण)	४,००,००० (चार लाख )	३८४,०००	
७	(कालापानी मा.वि.) घेराबारा निर्माण	२,७५,००० (दुई लाख पचहत्तर हजार)	२,६४,०००	
८	(त्रिकुटेश्वर मा.वि.) घेराबारा निर्माण	५०,००० (पचास हजार)	४८,०००	
९	(कालिका आ.वि.) घेराबारा निर्माण	५०,००० (पचास हजार)	४८,०००	
१०	(कालिका मा.वि.) घेराबारा निर्माण	२,७५,००० (दुई लाख पचहत्तर हजार)	२,६४,०००	
११	(जनप्रभात मा.वि.) घेराबारा निर्माण	५००,००० (पाँच लाख)	४,८०,०००	
१२	(जनजागृति मा.वि. गेट निर्माण	२,००,००० (दुई लाख)	१,९२,०००	
१३	(सिद्धेश्वर मा.वि.) फर्निचर खरिद	९१,६६६ (एकानब्बे हजार छ सय छैसठी)	९१,६६६	
१४	(जाल्पादेवी आ.वि.) फर्निचर खरिद	५०,००० (पचास हजार)	५०,०००	
१५	(गोल्मेश्वर मा.वि.) फर्निचर खरिद	९१,६६६ (एकानब्बे हजार छ सय छैसठी)	९१,५९८	
१६	वृहत शैक्षिक सम्मेलन	६,००,००० (छ लाख)	२,५५,७९७	
१७	कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन		१,२९,७२९	
१८	विद्यालयमा बालकक्षा बसाइँ व्यवस्थापन तथा अंग्रेजी सिकाइमा सुधार	१९,७५,००० (उन्नाईस लाख पचहत्तर हजार)	१७,४९,९००	
१९	प्रचार प्रसार कार्यक्रम	६,००,००० (छ लाख)	८५२,९३०	
	जम्मा खर्च रकम		७८,३७,७२६।	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

आ.व. २०७५/०७६ को कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	विद्यालय अनुदान कार्यक्रम	३७०४०००	२९०७०७१	७८.४८	
२	बाल मैत्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	९७५०००	९७५०००	१००	
३	बाल विकास सहयोगी पोशाक वितरण	९६,०००	९६०००	१००	
४	अति विपन्न विद्यार्थी पोशाक वितरण कार्यक्रम	७०००००	७०००००	१००	
५	पुस्तकालय व्यवस्थापन कार्यक्रम	५०००००	२५००००	१००	
६	प्रयोगशाला व्यवस्थापन कार्यक्रम	१२५००००	४७१८४०	१००	
७	पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७०००००	६५०१०८	९१.१४	
८	फर्निचर खरिद	१००००००	९४३६४४	८७	
९	विद्यालयहरूमा घेराबार निर्माण,	६००००००	३८०९८८८	९६	
१०	छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम	३०००००	१४००००	४६.६७	
११	अभिभावक-शिक्षक-विद्यार्थी सम्बन्ध	१००००००	१३८६८०	६९.३४	
	जम्मा		११०८२२३१		

आ.व. २०७६/०७७ गाउँपालिकाको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न भएका कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

क्र. सं.	शीर्षक	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	बाल विकास सहयोगी, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायक प्रोत्साहन	५२००००.००	५१००००.००	९८.०८	
२	टिफिन बक्स वितरण कार्यक्रम	५०००००.००	४९१६६३.००	९८.३३	
३	छाँडे आ.वि.को प्रयोगशाला व्यवस्थापन	२०००००.००	२०००००.००	१००.००	
४	छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन	५०००००.००	५०००००.००	१००.००	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं.	शीर्षक	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	वित्तिय प्रगति	कैफियत
५	दुम्सीभाड आ.वि.को प्रयोगशाला व्यवस्थापन	२०००००.००	२०००००.००	१००.००	
६	कार्यसम्पादन अनुदान, प्रचारप्रसार, अन्तर्रिया तथा अभियान सञ्चालन, तालिम लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम सञ्चालन	२९०००००.००	१२३१६१५.००	४२.४७	
७	आम्बिका आ.वि.को प्रयोगशाला व्यवस्थापन	२०००००.००	२०००००.००	१००.००	
८	शंखेश्वर आ.वि. को प्रयोगशाला व्यवस्थापन	२०००००.००	२०००००.००	१००.००	
९	गणेश आ.वि. को प्रयोगशाला व्यवस्थापन	२०००००.००	२०००००.००	१००.००	
१०	विद्यार्थी, शिक्षक, तथा अभिभावक प्रोत्साहन १	६०००००.००	५२२०००.००	८७.००	
११	निजी शिक्षकको तलब व्यवस्थापनको लागि अनुदान वितरण	३५०००००.००	३३०४६३६.००	९४.४२	
१२	गोल्मेश्वर मा.वि. जग्मा खरिद कार्यक्रम-मालु	१०००००००.००	८८५०००.००	८८.५०	
१३	सेतीदेवी प्रा.वि.को घेराबार निर्माण	१३००००.००	१३००००.००	१००.००	
१४	आम्बिका आ.वि.को घेराबार निर्माण	३६००००.००	३६००००.००	१००.००	
१५	छाँडे आ.वि.को घेराबार निर्माण	३६००००.००	३५००००.००	९७.२२	
१६	जनता आ.वि.को घेराबार निर्माण	३६००००.००	३६००००.००	१००.००	
१७	सिद्धेश्वर मा.वि.को घेराबार निर्माण	३२००००.००	३१५८०४.००	९८.६९	
१८	नारायणी मा.वि.को (रेलिङ) घेराबार निर्माण	३६००००.००	३६००००.००	१००.००	
१९	जनप्रभात मा.वि.को घेराबार निर्माण	३६००००.००	३६००००.००	१००.००	
२०	गुप्तेश्वर मा.वि.को पर्खाल निर्माण कार्यक्रम	४०००००.००	४०००००.००	१००.००	
२१	त्रिकुटेश्वर मा.वि.को घेराबार निर्माण	३६००००.००	३६००००.००	१००.००	
	जम्मा		११४४०७९८.००		

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

आ.व. २०७७/०८८ गाउँपालिकाको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न भएका कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

क्र. सं.	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	बाल विकास केन्द्र सहजकर्ता विद्यालय सहायक र विद्यालय सहयोगीको लागि प्रोत्साहन	१००००००.००	८२००००.००	८२.००	
२	शैक्षिक बुलोटिन प्रकाशन	५००००.००	५००००.००	१००.००	
३	नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम	१००००००.००	८३९००.००	८.३९	
४	सेनेटरी प्याड वितरण सचेतना	२०००००.००	३५५६०.००	१७.७८	
५	शिक्षक अनुदान तलब भत्ता	४६५००००.००	४५४७४४८.००	९७.७९	
६	गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण	५०००००.००	४९९९८०.००	१००.००	
७	अति विपन्न विद्यार्थी पोशाक वितरण	५२५०००.००	४७४२१०.००	९०.३३	
८	राष्ट्रपति रनिङ् शिल्ड प्रतियोगिता (स्थानिय तहस्तरीय)	१००००००.००	९५५६२७.००	९५.५६	
९	विद्यालयमा घेराबार तथा प्रवेशद्वार निर्माण	४५०००००.००	४३०४३६२.००	९५.६५	
१०	शिक्षक छनौट परीक्षा संचालन	३०००००.००	२३६६००.००	७८.८७	
११	आधारभूत तह उत्तीर्ण कक्षा ८ परीक्षा संचालन	६०००००.००	३३९००.००	५.६५	
१२	पुस्तकालय स्थापना	५०००००.००	१९५७०.००	३.९१	
१३	विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण	३०००००.००	२५७६००.००	८५.८७	
१४	आवश्यक सामग्री वितरण	१००००००.००	४९८७९०.००	४९.८८	
१५	प्रोत्साहन/पुरस्कार	१५००००.००	२८०००.००	१८.६७	
१६	शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष	५०००००.००	५००००.००	१०.००	
१७	विद्यालयमा टि.भी. /प्रोजेक्टर वितरण	१००००००.००	७७५०००.००	७७.५०	
१८	फर्निचर खरिद	२००००००.००	१७६१३८०.००	८८.०६९	
	जम्मा		१५४३१९२७.००		

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### आर्थिक वर्ष: २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकसम्बन्धको प्रगति प्रतिवेदन

सि. नं.	कार्यक्रमहरू	विनियोजित कूल रकम	खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	विद्यालय अनुदान कार्यक्रम	५६०००००	२६५७६२६	४७.४६	
२	सि.सि.टि.भी.जडान	१००००००	४४०७०	४.४१	
	शिक्षक छनौट परीक्षा संचालन	५०००००	३६४४५०	७२.८९	
३	अभिभावक /वि.व्य.स. पदाधिकारी नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम (विषयगत अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, लेखा, कम्प्युटर, नेपाली)	८०००००	८१४५०	१०.१८	
४	गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण	५०००००	५००००	१०	
५	पूर्वाधार विकास तथा फर्निचर व्यवस्थापन खरिद	२००००००	३०००००	१५	
६	अति विपन्न विद्यार्थी पोशाक वितरण कार्यक्रम	५०००००	४९८९७०	९९.७९	
७	प्र.अ. बैठक तथा समीक्षा	३०००००	५९१००	१९.७	
८	अनुगमन र सुपरीवेक्षण तथा विविध	३०००००	२३८१९०	७९.४	
९	स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण	१००००००	२०००००	२०	
	जम्मा	*२५८०००००	४९९३८५६	२१.९	*कूल विनियोजित रकम

### शिक्षा तर्फको विगत ५ वर्षमा भएका प्रमुख उपलब्धीहरू

क्र. स.	कार्यक्रम	उपलब्धीहरू
१.	शिक्षक व्यवस्थापन (गाउँपालिका) -शैक्षिक सत्र-०७६/०७७ देखि	आधारभूत तहमा-७ जना र माध्यमिक तहमा-५ जना विषयगत शिक्षक व्यवस्था गरि शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कार्य गरिएको ।
२	विपन्न विद्यार्थी पोशाक वितरण कार्यक्रम	यस कार्यक्रमबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १५०५ जना विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छना ( आ.व. ०७८/०७९ सम्म )
३	छात्रवृत्ति वितरण	७७ जना प्राविधिक तथा व्यावसायिक र विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति वितरण गरि गाउँपालिका भित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने कार्यको थालनी गरिएको।
४.	विद्यालयमा प्रविधि व्यवस्थापन	- सबै सामुदायिक आधारभूत (६-८) र माध्यमिक विद्यालयमा. वि.द्युतिय हाजिरीको व्यवस्था गरि शिक्षक नियमिततालाई व्यवस्थित गरिएको छ । - माध्यमिक तह (०-१२) संचालन भएका ७ वटा विद्यालयमा सि.सि.टि.भी. जडान कार्य भैरहेको छ ।

**तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”**

क्र. स.	कार्यक्रम	उपलब्धीहरू
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- शिक्षामा सूचना संचार प्रविधिको उपयोगलाई मध्यनजर गरि १५ वटा विद्यालयमा ICT ल्याब, १२ वटा विद्यालयमा.वि.ज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापना गरि सिकाइका नवीनतम प्रविधिको प्रयोगको आधार तयार गरिएको छ ।</li> <li>- बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्ययनरत बालबालिकाको सिकाइमा सहजीकरण गर्न ३१ वटा बाल विकास केन्द्रहरूमा स्मार्ट टि.भी.को व्यवस्थापन गरिएको छ ।</li> </ul>
५	आवश्यक सामग्री वितरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>- सामुदायिक विद्यालयका (कक्षा १ - ५ बालविकास समेत) सबै विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स वितरण गरिएको छ</li> <li>- सबै सामुदायिक विद्यालयमा शुद्ध पिउनेपानीको उपलब्धताको लागि फिल्टर व्यवस्था गरिएको ।</li> <li>- १७ वटा विद्यालयमा अफिस सामग्री तथा २ वटा विद्यालयमा.वि.द्यार्थी फर्निचर उपलब्ध गराइएको छ ।</li> </ul>
६	उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम	-शैक्षिक नतिजामा आवढ विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थी पुरस्कार कार्यविधि तयार गरि उत्कृष्ट विद्यालय, विषय शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कृत गरि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने आधारशिला तयार गरिएको छ।
७	विद्यालय कर्मचारी अवकाश अनुदान	- विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी तथा वाल विकास सहजकर्ता अवकाश सम्बन्धी कार्यविधि -२०७७ तयार गरि लागू गरिएको ।
८.	नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम	मा.वि. तहका लेखा कर्मचारी र प्र.अ. तथा आ.वि.तहका सबै प्र.अ.हरूलाई सार्वजनिक खरिद र लेखा व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरि विद्यालयको लेखा प्रणाली व्यवस्थित गरिएको ।
९.	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	- राष्ट्रपति रनिंड शिल्ड प्रतियोगिता सफलतापुर्वक संचालन तयारी र संचालन गरिएको ।
१०.	शैक्षिक प्रदर्शनी	- स्थानीय कला संस्कृतीको संरक्षण तथा विद्यार्थीको ज्ञान, सिप र कलालाई उजागर गर्ने शैक्षिक प्रदर्शनी संचालन गरिएको।
११	तामाकोशी शिक्षा ऐन-२०७५ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुर्नगठन गरिएको।	
१२.	स्थानीय पाद्यऋग्नि निर्माण आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने गरि प्रवोधिकरण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ।	
१३.	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई न्यायोचित ढंगले वितरण गरि परिचालन गरिएको।	
१४.	वार्षिक शैक्षिक कार्यपात्रो प्रकाशन गरि विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिएको ।	

**तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”**

क्र. स.	कार्यक्रम	उपलब्धीहरू
१५.	शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई वैज्ञानिक एवं आवश्यकतामा आधारित तथा वस्तुगत तवरले वितरण गरि १० वटा माध्यमिक विद्यालयमा मा.वि. तृतीय तहका प्र.अ. व्यवस्थापन गरिएको ।	
१६.	आधारभूत तह स्तरीय परीक्षा ( ५ र ८ ) को कानूनी आधार तयार गरि स्तरीकृत परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन गरिएको ।	
१७.	करार शिक्षक छनौट परीक्षा संचालनको कानूनी आधार तयार गरि पारदर्शी तवरले छनौट परीक्षा संचालन गरिएको ।	
१८.	हाप्रो विद्यालय सफा विद्यालय कार्यक्रम लागू गरि हरियाली तथा स्वच्छ विद्यालय वातावरण निर्माणको कार्य आरम्भ गरिएको ।	
१९.	विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकालाई खेलप्रति आकर्षण गर्न प्रत्येक मा.वि. विद्यालयमा खेलकुद इकाई गठन गरिएको ।	
२०.	तामाकोशीको इच्छा- सूचना प्रविधिमैत्री गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको नारालाई मुर्तस्प दिन यसै आ.व.भित्र सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा स्मार्ट टि.भी. पुऱ्याउने कार्य भैरहेको छ । त्यसैगरी उच्च मा.वि.तह सञ्चालनमा रहेका ७ वटा विद्यालयहरूमा सि.सी.टि.भी. क्यामेरा जडान कार्य भइरहेको छ ।	
२१	पूर्वाधार विकास अन्तर्गत संघीय तथा पालिकाको अनुदानमार्फत - ३३ वटा विद्यालयको पक्की भवन निर्माण। - ३३ वटा विद्यालयमा छात्र छात्रा शौचालय निर्माण। - २५ वटा विद्यालयमा प्रवेशद्वार तथा घेराबार निर्माण। - २७ वटा विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था।	

## कृषि विकास शाखा

### आ.व.२०७४/७५ को प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको विवरण	संख्या	विनियोजित रकम	खर्च
१	आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण	१	५०००००	४८००००
२	वागवानी विकास	६	६०००००	४२२५६५
३	हरेक वडामा एक एक वटा नर्सरी (नर्सरीको लागि बासै खरिद भुले)		१४०००००	२१०००
४	हरेक वडामा एक-एक वटा नर्सरी (नर्सरी हेरालु तलब)		९१००००	२७००००
	कूल बजेट			११९३५६५
	वित्तीय प्रगति %			११.६९

### आ.व.२०७५/७६ को प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको विवरण	संख्या	विनियोजित रकम	खर्च
१	द्रयाकटर खरिद	४४	२९४००००	१८५६७००
२	कृषि चुन खरिद		५५०००	५४९९०
३	गङ्गा सुधार तथा बिउबिजन वितरण कार्यक्रम		९९५०००	८७५००
४	माटो परीक्षण कार्यक्रम		१०००००	१०००००
५	कृषि अवलोकन तथा अध्ययन कार्यक्रम		७०००००	३११३००
६	कृषि उपज संकलन तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्र वडा नं १, ३, ४, ५, ६, निर्माण	५	५२०००००	५०५७७९६
७	कृषि उपज संकलन केन्द्र मर्मत		१७००००	१६३२००
	कूल विनियोजित बजेट			७६३१४८६
	वित्तीय प्रगति %			६८.५१

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### आ.त. २०७६/७७ को प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको विवरण	संख्या	विनियोजित रकम	खर्च
१	विभिन्न तरकारी फलफुल तथा अन्नको बिऊ वितरण कार्यक्रम		२००००००	२१७४००
२	प्लाष्टिक टनेल निर्माण	९४	३६००००	३५८९८०
३	कृषि चिन वितरण कार्यक्रम		१००००००	१००००००
४	आकस्मिक औषधि कोष स्थापना		२८६५००	२१३०७०
५	कफी छोडाउने मेशिन	१	५४५००	५४५००
६	मिनिट्रिलर खरिद	७४	५००००००	४४१६०००
७	मकै छोडाउने मेशिन खरिद	३८	४७३०००	४६८०००
८	धान गहाँ भार्ने मेशिन खरिद	६	४०००००	३९००००
९	कोदो कुट्टने मेशिन खरिद	९	८५००००	८९५०००
१०	स्थानीय तहमा रहने कृषि प्रविधिकको तलब		१०७०००	१०६९१०
११	माटो परीक्षण गरि माटो सुधारको लागि सामग्री प्रविधि विवरण हस्तान्तरण		२०००००	१८०१००
१२	अनुगमन मूल्यांकन तथा कृषि कार्यक्रम		२०००००	१७११५०
	कूल विनियोजित बजेट		१००३१०००	७१७१११०
			वित्तीय प्रगति %	३७.५१

### आ.त. २०७७/७८ को प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको विवरण	संख्या	विनियोजित रकम	खर्च
१	कृषि बिउबिजन उत्पादन आयोजना तामाकोशी- ०५ गोबर्धनटार	१	२५०००००	२५०००००
२	स्थानिय तहमा मिनि डिजिटल मोबाइल माटो ल्याव स्थापना तथा परिक्षण कार्य सञ्चालन	१	५०००००	४६८०००
३	लागत सहभागितामा कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा बजार पूर्वाधार निर्माण	१	२००००००	२००००००
४	कृषि उपज संकलन केन्द्रको परिचालन तथा बजार व्यवस्थापन	१	१०००००००	१०००००००

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

सि. नं.	कार्यक्रमको विवरण	संख्या	विनियोजित रकम	खर्च
५	राष्ट्रिय र स्थानिय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुऱ्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन	९	२४०००००	१९६००००
६	भौगोलिक विविधताका आधारमा पकेट क्षेत्र निर्धारण माटो परिक्षण र कृषि चुन वितरण		१२०००००	१३५८७९
७	किवी खेती विस्तार		१००००००	९९९५३४
८	मकै छोडाउने मेशिन	२५	३०००००	२९७५००
९	मिनिट्रिलर खरिद	४४	३०५००००	२०७८६००
१०	कोदो कुट्टने मेशिन खरिद	९	५०००००	४९५०००
११	धान गहुँ भार्ने मेशिन खरिद	८	५०००००	४९९२००
१२	प्लाष्टिक टनेल तथा प्लाष्टिक पोखरी वितरण	१२९ (टनेल)	१००००००	४९५६१५
१३	भकारो सुधार कार्यक्रम	१७	४२००००	३४००००
१४	मौरीपालन कृषकलाई घार वितरण	७३	३०००००	२९०१७५
१५	नर्सरी व्यवस्थापन निरन्तरता	७	४०००००	३५००००
१६	एक गाउँ एक प्राविधिक निरन्तरता तलब		२५००००	१८९६६०
१७	कृषि तथ्याइक कार्यक्रम		१०००००	५१५००
१८	तरकारी तथा बिउ बिजन वितरण		५०००००	२०००००
१९	आकस्मिक औषधि कोष		३०००००	२९९४००
२०	कृषि औजार तथा विभिन्न औषधि खरिद		६०००००	२१६८२७
२१	कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी तथ्याइक अध्यावधिक कार्यक्रम		१०००००	९९,९८८
२२	अनुगमन तथा मूल्यांकन		२०००००	१७०४००
	कूल विनियोजित बजेट			१५१३७२७८
			वित्तीय प्रगति %	५५.४५

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

सि. नं.	कार्यक्रमको विवरण	संख्या	विनियोजित रकम	खर्च
१	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाउँ एक प्रविधिकहरूको तलब भत्ता		६०००००	६०००००
२	कृषि उत्पादनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान		३७०००००	२५०००००
३	कृषक घरदैलो तथा तालिम कार्यक्रम		७०००००	२५१००
४	आलु वालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन	२	१२०००००	६०००००
५	आ.व. २०७७/०७८ मा स्थापना भएका कृषितर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता	८	१२०००००	३०००००
६	किबी खेती विस्तार वडा नं १ ३ ४ ५ र ६ मा सञ्चालित कार्यक्रम		५०००००	३३००००
७	किसान सूचिकरण कार्यक्रम		३०००००	३६३००
८	मकै छोडाउने मेशिन	२३	३०००००	२९४४००
९	मिनिट्रिलर खरिद	४४	३००००००	२२१५०७०
१०	कोदो कुट्टने मेशिन खरिद	९	५०००००	४९५०००
११	धान गहुँ भार्ने मेशिन खरिद	८	५०००००	४९६०००
१२	अनुगमन मूल्यांकन र बिबिध		२०००००	१२५४००
	कूल विनियोजित बजेट			८०१७२७०
			वित्तीय प्रगति %	३८

### हालसम्मको प्रमुख उपलब्धीहरू

सि. नं	कार्यक्रम विवरण	इकाई	संख्या	कैफियत
१.	मिनिट्रिलर खरिद (पेट्रोल तथा डिजेल)	थान	२०६	कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अनुदानमा वितरण गरिएको
२.	मकै छोडाउने मेशिन खरिद	थान	८६	कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अनुदान मा वितरण गरिएको
३.	थ्रेसर (धान, गहुँ) भार्ने खरिद	थान	२२	कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अनुदानमा वितरण गरिएको
४.	कोदो कुट्टने मेशिन खरिद	थान	२७	कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अनुदानमा वितरण गरिएको
५.	प्लाष्टिक टनेल खरिद	थान	२२३	कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अनुदानमा वितरण गरिएको
६.	कफी छोडाउने मेशिन खरिद	थान	१	कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अनुदानमा वितरण गरिएको

**तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”**

सि.नं	कार्यक्रम विवरण	इकाई	संख्या	कैफियत
७.	मौरीपालक कृषकलाई घार वितरण	थान	७३	कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अनुदानमा.वि.तरण गरिएको
८.	T-बार वितरण	थान	१०५	कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अनुदानमा.वि.तरण गरिएको
९.	भकारो सुधार कार्यक्रम	गोटा	२६	कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
१०.	कृषि प्रोत्साहन तथा सहुलियत ऋण कोष	कृषक	१५२	कार्यविधि बमोजिम खर्च गरिएको।
११.	कृषि सडक निर्माण	वटा	९	<ul style="list-style-type: none"> <li>● दुँडे बाँसबोटे वडा कार्यालय कृषि सडक</li> <li>● वडा कार्यालय भुले कृषि सडक</li> <li>● खिम्ति-गोगनटार कृषि सडक</li> <li>● देउराली-जंगारे कृषि सडक</li> <li>● रातमाटा-विसमुरे- सहरेटार कृषि सडक</li> <li>● गैरिगाउँ-फेदी कृषि सडक</li> <li>● डिहिगाउँ-वेसी कृषि सडक</li> <li>● कडेनी-मूलपानी कृषि सडक</li> <li>● तामाकोशी-चैतेघाट कृषि सडक</li> </ul>
१२.	कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण	वटा	५	वडा नं. २ र ७ बाहेकका वडाहरूमा निर्माण
१३.	आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण	वटा	५	हाँवा (३), च्यामा (१) तथा भुले(१)
१४.	साना व्यवसायिक पकेट क्षेत्र सञ्चालन	वटा	१५	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा तामाकोशी गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न खाद्य बस्तुको पकेट सञ्चालन गरिएको।
१५.	खाद्य बाली बीउ बीजन उत्पादन	वटा	१	शहरे कृषि वित बिजन उत्पादन समूह तामाकोशी -०५, गोबर्धनटारमा सञ्चालन गरिएको।
१६.	एक वडा एक नर्सरी कार्यक्रम	वटा	७	सम्पुर्ण वडाहरूमा सञ्चालन गरिएको।
१७.	अनुदानको मल वितरण गर्ने सहकारी	वटा	९	अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ को आधारमा तामाकोशी गाउँपालिकाले स्वीकृत गरिएको।
१८.	माटो परिक्षण ल्याव स्थापना	वटा	१	गोल्मेश्वर प्राविधिक शिक्षालय तामाकोशी - ०४, मालु सँग सम्झौता गरी सञ्चालन गरिएको।
१९.	कृषि यान्त्रीकरण प्रणालीबाट विभिन्न कृषक समूह तथा फर्मलाई कृषि जन्य कार्य गर्नका लागि सहजीकरण			
२०.	साना पकेट विकास कार्यक्रमद्वारा कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा थप टेवा।			
२१.	स्थानिय स्तरमा Soil Testing Minilab स्थापना।			

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

सि.नं	कार्यक्रम विवरण	इकाई	संख्या	कैफियत
२२	कृषि उपज संकलन केन्द्रको निर्माण।			
२३	बालीनालीमा लाग्ने आकस्मिक रोग किरा नियन्त्रणमा विभिन्न विषादीहरू वितरण गरी खाद्यवस्तुको सुनिश्चितता।			
२४	वडास्तरीय कृषकहरूको भेला सञ्चालन गरी कृषकहरूको गुनासो संकलन गरी सम्बन्धी निकायसम्म पुन्याउन सहजीकरण गरिएको।			
२५	किसान सूचिकरण प्रणालीमा सम्पूर्ण कृषकलाई आवद्ध गर्न सुरुवात गरिएको।			
२६	प्राङ्गारिक खेतीतर्फ कृषकहरूलाई आकर्षण गरी रैथाने बालीहरूको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूको थालनी गरिएको।			
२७	समयअनुकूल विभिन्न बाली वस्तुको बीउ, बेर्ना उपलब्ध गराईएको।			
२८	अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ को आधारमा.वि.भिन्न ९ वटा सहकारी संस्थालाई मल विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान गरी रासायनिक मलको कारोबारमा सहजीकरण गरिएको।			

## पशुपंक्षी विकास शाखा

### आ.त.२०७४/७५ को प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	विनियोजित बजेट	बजेट खर्च	कैफियत
१	दुध संकलन केन्द्र निर्माण	३,००,०००।	२,८८,०००।	वडा नं. ६
२	चिलिड भ्याट खरिद	१,५०,०००।	१,५०,०००।	वडा नं. ४
३	चिलिड भ्याट तथा मिल्क एनालाईजर खरिद	२५०,०००।	२५०,०००।	वडा नं. ६
४	औषधि खरिद	१,००,०००।	९७,४४५।	सबै वडाहरूको लागि
	जम्मा			खर्च ९८.१८%

### आ.त. २०७५/७६ को प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	विनियोजित बजेट	बजेट खर्च	कैफियत
१	दुध चिस्यान केन्द्र निर्माण	५,५०,०००।	५,५०,०००।	वडा नं. १
२	दुध चिस्यान केन्द्र निर्माण	५,५०,०००।	५,५०,०००।	वडा नं. ३
३	दुध चिस्यान केन्द्र निर्माण	५,५०,०००।	५,२८,०००।	वडा नं. ५
४	नश्ल सुधारको लागि मेशिन खरिद	५,००,०००।	३,६६,०६३।	
५	मिल्क एनालाईजर खरिद	१,६०,०००।	१,६०,०००।	वडा नं. ४
६	गोठ तथा खोर सुधार	२०,००,०००।	४,०९,०००।	
७	प्राकृतिक गर्भाधान मार्फत नश्ल सुधार	२,४०,०००।	३२,८९६।	
८	२ दिन गाउँस्तर लोकल कुखुरापालन तालिम	२,४५,०००।	७०,०००।	
९	दुग्ध उत्पादक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम	३,००,०००।	१,८०,०००।	
१०	कृषि एवं पशुपालन कोष	५४,००,०००।	४३,३८,०७०।	
	जम्मा		७१,८४,०२९।	खर्च ६८.४५%

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### आ.त. २०७६/७७ को प्रगति विवरण

सि. नं.	कार्यक्रम विवरण	विनियोजित बजेट	बजेट खर्च	कैफियत
१	गोठ/खोर सुधार कार्यक्रम (गाई/भैसी) ५०% अनुदान)	१०,००,०००।	९,००,०००।	सबै वडाका जम्मा १५जना कृषक लाभान्वित ।
२.	पशु स्वास्थ्य तथा रेविज रोग नियन्त्रण शिविर/घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन	३,५०,०००।	२,५५,५७८।	सबै वडाहरूमा सञ्चालन ।
३	विभिन्न उन्नत जातको हिउँदे, वर्षे र बहुवर्षे घाँस वितरण ।	८,००,०००।	८,००,०००।	गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई निःशूल्क वितरण गरेको ।
४	खोप तथा औषधि खरिद	६,००,०००।	५,९९,२३६।	कृषकहरूका पशुपन्छीलाई निःशूल्क उपचार गरेको ।
५	प्रयोगशाला सामाग्री, कृ.ग. कन्टेनर, माईक्रोस्कोप,	४,८०,०००।	४,७४,०७२।	गाउँपालिका भित्रका पशु पन्छीहरूको रोग निदान, उपचार, रोगथाम हुने ।
६	च्याप कटर खरिद (१० थान)	३,५०,०००।	३,५०,०००।	७०% अनुदानमा.वि.तरण गरिएको ।
७	ट्रेविज निर्माण	१२,००,०००।	३,६७,०००	वडा नं. १, २, ३ र ४ ।
८	कृषक तालिम	५,००,०००।	२,७७,३००।	३ दिने तालिम सञ्चालन ।
९	पशुपन्छी तथा मत्स्य उपचार	७०,०००।	७०,०००।	औषधि खरिद ।
१०	प्रचार प्रसार तथा अनुगमन	२,००,०००।	६३,०००।	
	जम्मा		४१,५६,१८६।	खर्च ४८.९०%

### आ.त. २०७७/७८ को प्रगति विवरण

सि. नं.	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक बजेट	बजेट खर्च	कैफियत
१.	दुध उत्पादन कृषकहरूलाई प्रति लिटर दुधमा अनुदान	४,००,०००।	३,९९,९१।	प्रति लिटरमा रु. १ अनुदान प्रदान गरिएको ।
२	पकेट विकास कार्यक्रम (गाई भैसी) ५०% अनुदान	८,९०,०००।	६,६७,५००।	वडा नं. १, ३ र ४ ।
३	पकेट विकास कार्यक्रम (बाख्ता) ५० % अनुदान	५,७०,०००।	५,७०,०००।	वडा नं. २ र ५ ।
४	पकेट विकास कार्यक्रम	२,४०,०००।	२,४०,०००।	वडा नं. ७ ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

सि. नं.	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक बजेट	बजेट खर्च	कैफियत
५	गोठ / खोर सुधार कार्यक्रम (गाई/भैंसी) ५०% अनुदान)	४,२०,०००।	३,००,०००।	वडा नं. १, २, ४, ५ र ७
६	गोठ / खोर सुधार कार्यक्रम (बाख्ता) ५०% अनुदान)	४,२०,०००।	३,००,०००।	वडा नं. १, २, ३, ६ र ७
७	गोठ / खोर सुधार कार्यक्रम (बँगुर) ५०% अनुदान)	६०,०००।	६०,०००।	वडा नं. ३
८	पशु स्वास्थ्य शिविर / घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन	८,००,०००।	७,५५,८००।	सबै वडाहरूमा सञ्चालन भएको ।
९	रेविज रोग विरुद्ध खोप सञ्चालन	३,५०,०००।	२,०६,५००।	सबै वडाहरूमा सञ्चालन भएको ।
१०	विभिन्न उन्नत जातको हिँडे, वर्षे र बहुवर्षे घाँस वितरण ।	६,००,०००।	६,००,०००।	गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई निःशुल्क वितरण गरेको ।
११	कृत्रिम गर्भाधान सेवा	१,००,०००।	१,००,०००।	नश्ल सुधारको लागी ।
१२	प्रयोगशाला कार्यक्रम	१,५०,०००।	१,५०,०००।	सामाग्री खरिद ।
१३	आपतकालीन उपचारकोष	१,००,०००।	८९,८००।	औषधि र खोप खरिद
१४	औषधि खरिद	९,००,०००।	७,९७,९७५।	सबै वडाको लागि
१५	ट्रेविज निर्माण	३,००,०००।	२,७५,२६८।	वडा नं. ५, ६ र ७ ।
१६	कृषक पाठशाला	२,००,०००।	१,००,०००।	
१७	कार्यक्रम अनुगमन	२,००,०००।	५०,५००।	
१८	एकगाउँ एक प्राविधिक तलव	४,००,०००।	३,१९,३२०।	
	जम्मा		५९,८२,५७४।	खर्च ५९.८२%

आव. २०७८/७९ को प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक बजेट	बजेट खर्च	कैफियत
१	औषधी खरिद	९,००,०००।	४,९९,२५०।	सबै वडाहरूका लागि
२	चिलिङ भ्याट र मिल्क एनालाईजर मेशिन खरिद	२५,८०,०००।	२२,३५,५३९।	वडा नं. १, २, ४ र ५
३	कृत्रिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रम	८०,०००।	८०,०००।	कार्यक्रम सञ्चालन भै रहेको

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	वर्षिक बजेट	बजेट खर्च	कैफियत
४	पशु स्वास्थ्य घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन	७,५०,०००।	७,००,०००।	६ वटा वडामा सञ्चालन भै सकेको ।
५	रेविज रोग नियन्त्रण शिविर सञ्चालन	२,००,०००।	२,००,०००।	सबै वडाहरूमा सञ्चालन भएको ।
६	पशु सेवा केन्द्र स्थापना	५,००,०००।	४,९९,९५०।	वडा नं. ५ शहरे ।
८	जै घाँसको विऊ वितरण	५०,०००।	५०,०००,	सबै वडाहरूमा वितरण भएको
९	घाँसको श्रोतकेन्द्र स्थापना ।	५०,०००।	५०,०००,	समूहमा घाँसको विऊ उत्पादन भै रहेको ।
१०	दुध कृषकहरूलाई प्रति लिटर दुधमा अनुदान	३,००,०००।	०	
११	वहुवर्षे घाँस तथा डाले घाँस वितरण	५०,०००।	०	
१२	गाई/भैसी गोठ सुधार	४,००,०००।	०	प्रस्ताव आव्हान गरि कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता भएको ।
१३	भेडा/बाख्ता खोर सुधार	४,००,०००।	०	” ” ”
१४	बङ्गुर खोर सुधार	१,००,०००।	०	” ” ”
१५	बङ्गुर पकेट कार्यक्रम	३,००,०००।	०	” ” ”
१६	बाख्ता पकेट कार्यक्रम	८,००,०००।	०	” ” ”
१७	भेडा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२,००,०००,	०	प्रस्ताव आव्हान भएको ।
१८	कार्यक्रम अनुगमन	१,००,०००।	४५,५५०।	
१९	एकगाउँ एक प्राविधिक तलव	४,००,०००।	८६,११४।	
२०	मछा भुरा वितरण	१,२०,०००।	०	
	जम्मा :	८६,३०,०००।	४४,६६,४०३।	खर्च – ५१.७५%

## सम्पादित कार्यक्रमहरूबाट भएका उपलब्धीहरू

१. सेवाकेन्द्र स्थापना गरि कृषकहरूलाई पायक पर्ने सेवाकेन्द्रबाट प्रविधिक सेवा दिएको ।
२. दुध संकलन केन्द्र निर्माण गरी चिलिङ भ्याट र मिल्क एनालाईजर उपलब्ध गराई उत्पादित दुध संकलन तथा भण्डारण गरी बिक्री गर्न सहज हुने ।
३. विभिन्न प्रयोगशाला सामाग्री, खोप तथा औषधी खरिद गरी विभिन्न रोगहरूको रोग निदान तथा उपचार गरी पशुपन्छीहरू स्वस्थ भई स्वच्छ पशुजन्य पदार्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने ।
४. कृत्रिम गर्भाधान सेवाबाट नश्ल सुधार गरी उन्नत जातका पशुहरूको उत्पादनबाट कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि हुने ।
५. गोठ/खोर सुधार गरी पशुहरू स्वच्छ तथा तनावमुक्त भई उत्पादनमा वृद्धि हुने ।
६. विभिन्न उन्नत जातका घाँसहरू वितरण गरी पशुहरूको सन्तुलित आहार व्यवस्थापन भई उत्पादन लागत कम हुने र उत्पादनमा वृद्धि हुने ।
७. सबै वडाहरूमा ट्रेविज निर्माण भई पशुहरू नियन्त्रणमा ल्याई उपचारमा सहज भएको ।
८. पशुपालक तथा दुध उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरू पशुपालन व्यवसायमा उत्साहित भएको ।
९. पशु स्वास्थ्य शिविर/पशु सेवा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालनबाट रोग एकीन गरी सम्बन्धित कृषकहरूलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध भएको ।
१०. कृषकहरूलाई विभिन्न तालिम प्रदान गरि व्यवस्थित पशुपालनमा चेतना अभिवृद्धि भएको ।
११. घाँसको श्रोतकेन्द्र स्थापना गरि घाँसको बीउ तथा बेर्नाहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने ।

## गैरसरकारी संस्थाहरूको कृषि तथा पशुपालनमा योगदान

### सुआहारा

१) तरकारीको बिउ वितरण (कम्पोजिट)

४ वर्ष पहिले	२०७८/७९
१०० दिने आमालाई- १६५	१०० दिने आमालाई- ११२
ग्रामिण नमुना कृषक-२६	ग्रामिण नमुना कृषक- २६
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका-१४०	

२) तालिमः

Saving Credit- ९ ग्रामिण नमुना कृषक

Business Plan-६ ग्रामिण नमुना कृषक

Local Research Person- ३ ग्रामिण नमुना कृषक

३) हर्माइटिक व्याग सहायता -२२ ग्रामिण नमुना कृषक

४) खोर निर्माण सहयता- ७ ग्रामिण नमुना कृषक

५) वाल्टि, जग, हजारी, Garden Pipe - ४ ग्रामिण नमुना कृषक

६) छौडे हाट सकलन केन्द्रको लागि ६०,००० बराबरको ऋट, Weighing Machine सामग्री सहायता

### नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आर.आर.एन)

वडा नं. २ भुलेमा सम्पन्न क्रियाकलापहरूको विवरण

क्र.स.	क्रियाकलाप	इकाई	परिमाण	बजेट	कैफियत
१	महिला तथा बालबालिकाका विभिन्न हक अधिकार सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम, दिवस तथा अभियान	३		२००००	
२	मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूलका बिउबिजन सहयोग			२०००००	
३	विभिन्न उच्च नगदेवाली सम्बन्ध तालिम	१		३००००	
४	जैविक मल तयारी तथा प्रयोग तालिम	१		२००००	
५	विभिन्न तरकारी, फलफूल, जडिबुटी तथा घाँसका बिरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना	वटा	१	५९७९७७	तामाकोशी गाउँपालिका रू २०००००।-किसान रु ५००१३।-
६	नशल सुधार तथा व्यवसायिक पशुपालनमा लागि सहयोग	३६	६७००००	२८ गाई तथा ८ भैसी	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र.स.	क्रियाकलाप	इकाई	परिमाण	बजेट	कैफियत
७	साना सिचाई स्थापना	संख्या	०	०	
८	बेमौसमी तथा मौसमी तरकारी खतीका लागी प्लाष्टिक टनेल सहयोग	वटा	३१	२४८०००	
९	साना स्केलका उद्यम स्थापना	संख्या	१	१८६०८१	
१०	हाते ट्याक्टर, मसला पिस्ने मेसिन तथा प्याकेजीज्ञ मेसिन सहयोग	वटा	३	२१००००	
११	गहुँ तथा धान भार्ने मेसिन सहयोग	वटा	१	७००००	

वडा नं. ७ हाँवामा सम्पन्न क्रियाकलापहरूको विवरण

क्र.स.	क्रियाकलाप	इकाई	परिमाण	बजेट	कैफियत
१	महिला तथा बालबालिकाका विभिन्न हक अधिकार सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम, दिवस तथा अभियान	संख्या	३	२००००	
२	मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूलका बिउबिजन सहयोग	घरधुरी	१००	२०००००	
३	विभिन्न उच्च नगदेवाली सम्बन्ध तालिम	संख्या	१	३००००	
४	जैविक मल तयारी तथा प्रयोग तालिम	संख्या	२	३००००	
५	विभिन्न तरकारी, फलफूल, जडिबुटी तथा घाँसका बिरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना	संख्या	१	५९७९७७	
६	नश्ल सुधार तथा व्यवसायिक पशुपालनमा लागि सहयोग	वटा	२४	७२०००	बगुंरको पाठा
७	साना सिचाई स्थापना	संख्या	१	३२६०००	
८	बेमौसमी तथा मौसमी तरकारी खतीका लागी प्लाष्टिक टनेल सहयोग	वटा	४६	३५३२००	
९	हाते ट्याक्टर, मसला पिस्ने मेसिन तथा प्याकेजीज्ञ मेसिन सहयोग	वटा	२	२९६०००	हाते ट्याक्टर (३), मसला पिस्ने मेसिन (१) प्याकेजीज्ञ मेसिन (१)
१०	गहुँ तथा धान भार्ने मेसिन सहयोग	वटा	२	१४००००	
११	घासँ काट्ने मेसिन	वटा	२	५३०००	

## खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना (FANSEP)

### कृषि विकास तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	इकाइ	सम्पन्न परिमाण	लगानी
१	उत्पादक समूहका सदस्यहरूलाई सिजनल तरकारी बीउ वितरण	कम्पोजिट प्याकेट	१३२२	८५९३००.०
२	समूह भित्रका महिला तथा निम्न आय भएका सदस्यहरूलाई मेसीनरी औजार वितरण	संख्या	७	७०००००.०
३	बीउ उत्पादक समूहका सदस्यहरूलाई मेशिनरी औजार वितरण	संख्या	३	३०००००.०
४	गहुङ्को मूल तथा उन्नत बीउ वितरण	के जी	९६०	९६०००.०
५	मकैको मूल तथा उन्नत बीउ वितरण	के जी	२००	४८०००.०
६	कोदोको मूल तथा उन्नत बीउ वितरण	के जी	१०५	७३५०.०
७	मासको बीउ वितरण	के जी	२०	३०००.०
८	मुँगको बीउ वितरण	के जी	१०	१६००.०
९	सिमीको बीउ वितरण	के जी	१४४	५२०००.०
१०	बीउ आलु वितरण चौथो पुस्ता	के जी	६३००	६३००००.०
११	बीउ आलु वितरण पहिलो पुस्ता	दाना	५०००	२५०००.०
१२	पुरक अनुदानतर्फ			
१३	उत्पादक समूहलाई पूरक अनुदान वितरण (अधिकतम ८५ प्रतिशत)	संख्या	४	२४०००००.०
	कूल जम्मा			५१२२२५०.०

### पशुपंक्षी विकास तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	इकाइ	सम्पन्न परिमाण	लगानी
<b>दुग्ध उत्पादन समूहका लागि</b>				
१	दुग्ध उत्पादक समूहका सदस्यहरूलाई ६ लिटर स्टिल क्यान वितरण	संख्या	५०	६००००.०
२	दुग्ध उत्पादक समूहका सदस्यहरूलाई ४२ लिटर स्टिल क्यान वितरण	संख्या	४	४००००.०
३	गाइ भैसी पालन सम्बन्धी तालिम	संख्या	२	८००००.०
४	चाफ कटर वितरण	संख्या	२	४००००.०

तामाकोशी गाउँपालिकाको समूद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	इकाइ	सम्पन्न परिमाण	लगानी
५	गाई भैसीका लागि रोग तथा परजीवि नियन्त्रणका लागि औषधि	एकमुष्ठ	२ समूहको लागि	१२००००.०
<b>बाख्रापालन समूहका लागि</b>				
१	बाख्राको मलिटप्लाएर हर्डमा शत प्रतिशत बोयर बोका वितरण	संख्या	२	१०००००.०
२	बाख्रा पालन सम्बन्धी ३ दिने तालिम	संख्या	६	२४००००.०
३	बाख्रा तौलने मेशिन वितरण	संख्या	२५	२३७५००.०
४	वर्डिजो क्यास्ट्रेटर वितरण	संख्या	१३	७८०००.०
५	ट्रायागिङ मेशिन	संख्या	१	४००.०
६	बाख्राको लागि रोग तथा परजीवि नियन्त्रणका लागि औषधि	एकमुष्ठ	१३ समूहको लागि	२२१०००.०
७	बाख्राको खोर निर्माण	संख्या	३००	२४०००००.०
<b>कुखुरापालन समूहका लागि</b>				
१	कुखुरापालन सम्बन्धी ३ दिने तालिम	संख्या	४	१६००००.०
२	समूहका सदस्यहरूलाई ८ हप्ते गिरिराज कुखुराका चल्ला वितरण	संख्या	९००	४९५०००.०
३	कुखुराको लागि रोग तथा परजीवि नियन्त्रणका लागि औषधि	एकमुष्ठ	६ वटा समूहको लागि	७२०००.०
<b>पुरक अनुदान दुर्घ बाख्रा र कुखुरा तर्फ</b>				
१	उत्पादक समूहलाई पुरक अनुदान वितरण (अधिकतम ८५ प्रतिशत)	संख्या	४	२४०००००.०
	कूल जम्मा			६७४७५००.०

## सहकारी शाखा

**आ.व.०७५/०७६ मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरू**

क्र.सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	सहकारी संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य	₹१०,००,०००	₹१०,००,०००	सहकारीले कृषकहरूको हितको लागि बनाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गरिएको (९ वटा संस्थालाई इन्टरनेट डिभाइस र सफ्टवेयर, ११ संस्थालाई सफ्टवेयर वितरण)
	जम्मा		₹१०,००,०००	

**सफ्टवेयर तथा इन्टरनेट डिभाइस दुवै अनुदानमा वितरण गरिएका संस्थाहरू**

सि.नं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	सफ्टवेयरको नाम	कैफियत
१	जनसेवा मित्री साकोस	हाँवा	नेकोस प्लस	इन्टरनेट तथा सफ्टवेयर दुवै वितरण
२	शंखेश्वर साकोस	सहरे पिपलडाँडा	नेकोस प्लस	इन्टरनेट तथा सफ्टवेयर दुवै वितरण
३	गढीमाई साकोस	मालु, प्यातल	नेकोस प्लस	इन्टरनेट तथा सफ्टवेयर दुवै वितरण
४	जालपादेवी सानकिसान	मालु, डाँडागाउँ	सिम्पल फाइनान्स	इन्टरनेट तथा सफ्टवेयर दुवै वितरण
५	जनश्रमिक साकोस	जफे, जामुने	नेकोस प्लस	इन्टरनेट तथा सफ्टवेयर दुवै वितरण
६	भुलेमिलन साकोस	भुले	नेकोस प्लस	इन्टरनेट तथा सफ्टवेयर दुवै वितरण
७	संकल्प साना किसान	भुले	कोसिस	इन्टरनेट तथा सफ्टवेयर दुवै वितरण
८	जफेमिलन साकोस	जफे, जामुने	नेकोस प्लस	सफ्टवेयर मात्रै वितरण
९	दियालो महिला साकोस	जफे, जामुने	नेकोस प्लस	सफ्टवेयर मात्रै वितरण
१०	महिला साक्षरता साकोस	सहरे किर्ने	नेकोस प्लस	सफ्टवेयर मात्रै वितरण
११	प्रगतिशील साकोस	च्यामा	नेकोस प्लस	सफ्टवेयर मात्रै वितरण

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### आ.व.०७६/०७७ मा सम्पादित प्रभुख कार्यक्रमहरू

क्र. सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	सहकारी संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य	७,००,०००	५,००,०००	सहकारीले कृषकहरूको हितको लागि बनाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गरिने (Computer, Printer, Cash Count Machine खरिद गरी विवतरण गरिएको)
२	उत्कृष्ट सहकारी अवलोकन कार्यक्रम	३,००,०००	२,७१,४०९	साभेदारीमा खर्च गरिएको
	जम्मा		७,७१,४०९	

### कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा क्यास काउन्ट मेशिन अनुदानमा वितरण गरिएका संस्थाहरू

सि. नं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	सामानको नाम	कैफियत
१	भीमेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	भिरकोट	Cash count machine	१ वटा
२	भुलेमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	भुले	3 in one printer	१ वटा
३	जनश्रमिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	जफे	3 in one printer	१ वटा
४	जफे सानाकिसान सहकारी संस्था लि.	जफे	Desktop	१ वटा
५	भिजन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	जफे	3 in one printer	१ वटा
६	गढीमाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	मालु	Desktop	१ वटा
७	महिला साक्षरता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	सहरे	Cash count machine	१ वटा
८	भविष्य निर्माण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	सहरे	3 in one printer	१ वटा
९	प्रगतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	च्यामा	3 in one printer	१ वटा
१०	जनसेवा मित्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	हाँवा	Desktop	१ वटा

### आ.व. ०७६/०७८ मा सम्पादित प्रभुख कार्यक्रमहरू

क्र.सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	PEARLS अनुगमन तालिम	६,००,०००	२,०९,०००	
२	सहकारी अनुगमन	१,५०,०००	९०,०००	सबै वडामा अनुगमन
३	भीमेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी दाना उद्योग साभदारी	१५,००,०००	१५,००,०००	१५ लाख पालिकाबाट ३० लाख संघीय सरकार
	जम्मा		१७,९९,०००	४५% सम्पन्न

**आ.त. ०७८/०७९ मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरू**

क्र. सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	सहकारी तालिम	५,००,०००	३,००,०००	कोपोमिस, लेखा, व्यवस्थापन आदि तालिम सञ्चालन(सहकारी कानूनी व्यवस्था तालिम र संस्थागत विकास तालिम सम्पन्न)
२	सहकारी अनुगमन	१,००,०००	३०,०००	सबै वडामा सहकारी अनुगमन
३	एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम	७,००,०००		प्रस्ताव आह्वान भई कार्यक्रम जारी भइरहेको
४	सहकारी स्वेतपत्र निर्माण	२,००,०००		जिल्ला सहकारी संघसँग सम्झौता भईसकेको
	जम्मा	१५,००,०००	३,३०,०००	

**सहकारी सम्बन्धी तथ्यांक**

जम्मा सहकारी: ६० वटा (डिभिजन सहकारीले हस्तातरण गरेका ६१ वटामा १ सहकारी एकीकरण भएको )

वडा नं १ मा: १० वटा,	वडा नं. २ मा: ६ वटा,	वडा नं. ३ मा : १२ वटा,
वडा नं. ४ मा : ८ वटा,	वडा नं. ५ मा: ८ वटा,	वडा नं. ६ मा: ८ वटा,
वडा नं. ७ मा: ८ वटा	सूचीकृत सहकारी: ३३ वटा	नयाँ दर्ता सहकारी: १

**हालसम्म तामाकोशी गाउँपालिकामा सुचिकृत सहकारी संस्थाहरू**

क्र. सं	सहकारीको नाम	ठेगाना	किसिम	मुख्य कारोबार
१	श्री जनसेवा मित्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ७ हाँवा	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
२	श्री गढीमाइ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ४ मालु	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
३	श्री जनश्रीमिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ३ जफे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
४	श्री प्रगतिशिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ६ च्यामा	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
५	श्री नवजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ५ सहरे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
६	श्री महिला साक्षरता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ५ सहरे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
७	श्री सदाबहार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ७ हाँवा	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
८	श्री दियालो महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ३ जफे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र. सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	किसिम	मुख्य कारोबार
९	श्री संकल्प सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी २ भुले	कृषि	बचत तथा ऋण
१०	श्री भुलेमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी २ भुले	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
११	श्री जफे सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ३ जफे	कृषि	बचत तथा ऋण
१२	श्री जफेमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ३ जफे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
१३	श्री च्यामा सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ६ च्यामा	कृषि	बचत तथा ऋण
१४	श्री दुम्सीभाड कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ७, हाँवा	कृषि	बचत तथा ऋण
१५	श्री भीमेश्वरी महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी १ भिरकोट	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
१६	श्री जलेश्वरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ४, मालु	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
१७	श्री भविष्य निर्माण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ५ सहरे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
१८	श्री भिजन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ३ जफे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
१९	श्री गणेशाथान सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ५ सहरे	कृषि	बचत तथा ऋण
२०	श्री महादेस्थान प्रगतिशिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ७, हाँवा	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
२१	श्री जनदृष्टि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ३ जफे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
२२	श्री सिद्धेश्वरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी १ भिरकोट	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
२३	श्री शश्वेश्वर जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ५ सहरे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
२४	श्री भावना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ३ जफे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
२५	श्री जाल्पादेवी सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ४, मालु	कृषि	बचत तथा ऋण
२६	श्री सर्वहित तरकारी बिऊ उत्पादन सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ६ च्यामा	उत्पादन	बचत तथा ऋण
२७	श्री सहरे सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ५ सहरे	कृषि	बचत तथा ऋण
२८	श्री उच्च प्रगतिशिल कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ६ च्यामा	कृषि	बचत तथा ऋण
२९	श्री लोकसद्भाव सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ६ च्यामा	कृषि	बचत तथा ऋण

क्र. सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	किसिम	मुख्य कारोबार
३०	श्री खिप्ती ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ५ सहरे	विद्युत	
३१	श्री बाह्यबिसे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ३ जफे	बचत तथा ऋण	बचत तथा ऋण
३२	श्री भीमेश्वर बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी १ भिरकोट	बहुउद्देशिय	बचत तथा ऋण
३३	श्री शुभारम्भ कृषि सहकारी संस्था लि.	तामाकोशी ४, मालु	कृषि	बचत तथा ऋण

### सहकारी क्षेत्रमा हालसम्म भएका उपलब्धीहरू

१. सबै वडाका सहकारी संस्थाहरूको वस्तुस्थिति बारेमा जानकारी लिने गरी पालिकास्तरीय अनुगमन गरिएको,
२. सहकारीहरूको लेखा व्यवस्थापन र पल्स अनुगमन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको,
३. सहकारी संस्थाहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको,
४. अनुगमनका तथा विभिन्न छलफल कार्यक्रममा सहकारी गतिविधिलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन जोड दिईएको,
५. सहकारी एकीकरण गर्ने प्रोत्साहन गरिएको,
६. सहकारीहरूलाई कानूनी प्रावधान र संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिएको,
७. सहकारीहरू संस्थाहरूलाई विभागबाट भएको निर्देशन बमोजिम अनिवार्य कोपोमिस प्रणालीमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी सबै सहकारी संस्थाहरूलाई कोपोमिस प्रणालीको पासवर्ड वितरण गरिएको,
८. सहकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ५ दिने अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरी समीक्षा गरिएको,
९. सहकारी संस्थाहरूलाई अनुदान स्वरूप कम्प्युटर, प्रिन्टर, क्यास काउन्ट मेशिन, इन्टरनेट डिभाइस तथा सम्बन्धित सहकारीको कार्यसम्पादन सहजीकरण हुने गरी आवश्यक सफ्टवेयर वितरण गरिएको,
१०. गाउँपालिकामा अध्यक्षको नेतृत्वमा सहकारी व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन तथा आवश्यक निर्देशन र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाइएको,
११. सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यले एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लागिएको,
१२. सहकारीहरू संस्थाहरूको वास्तविक अवस्था भल्किने स्वेतपत्र तथा सुझाव पेश गर्न लगाउने गरी जिल्ला सहकारी संघ लि. दोलखासँग कार्य गर्ने सम्झौता भई कार्यक्रम अगाडि बढेको,
१३. सहकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यतालाई थप विस्तार गर्ने गरी संस्थाहरूलाई कम्प्युटर इन्स्टच्यूट सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा संलग्न गरी केही संस्थाहरूले इन्स्टच्यूट सञ्चालन गरी सेवा सञ्चालन गरिरहेको

## सूचना तथा प्रविधि शाखा

### आ.त. ०७४/०७५ मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरू

क्र.सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट
१	सञ्चार संस्था सहयोग	२ लाख
२	सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन कार्यक्रम	३ लाख

### प्रमुख उपलब्धीहरू

१. गाउँपालिकाको कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिएको
२. गाउँपालिका कार्यालय, सबै वडा, स्वास्थ्य चौकीहरूमा कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर लगायतका उपकरणहरू व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिएको
३. सबै कार्यालयहरूमा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा सूचनामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा अधिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको,
४. गाउँपालिकाको वेबसाइट सञ्चालन भई सम्पूर्ण गतिविधिहरू र सूचनाहरू वेबसाइट मार्फत प्रकाशन हुने गरेको
५. सबै माध्यमिक विद्यालयमा दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट जडान भएको इन्टरनेटको व्यवस्थापन तथा मर्मत संभार
६. सबै शाखा र वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालयहरूमा नियमित सपोर्ट

### आ.त. ०७५/०७६ मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरू

क्र.सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन	६ लाख	४,७०,०००	सबै वडा, स्वास्थ्य कार्यालय र मा.वि.हरूमा जडान भएको
२	सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा सि.सी.टि.भी. जडान कार्यक्रम	३ लाख	३,००,०००	ब्रोसर छपाई, इन्टरनेट व्यवस्थापन, भिजिटिड कार्ड छपाई, विविध तथा गा.पा. मा सि.सी.टि.भी. जडान गरिएको
३	इन्टरनेट व्यवस्थापन कार्यक्रम	५ लाख	१,००,०००	Wimax / Wireless प्रविधिको Internet जडान (सबै वडाहरूमा जडान भएको )
४	पत्रकार महासंघ दोलखाको भवन निर्माण सहयोग कार्यक्रम	१ लाख ५० हजार	१,५०,०००	

क्र. सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
५	सूचना प्रविधि तालिम सञ्चालन	१ लाख ५० हजार	३,३९,४००	बजेट थप गरी ४,५ र ७ मा सञ्चालन
	जम्मा		१३,५९,४००।-	४५% प्रगति

### प्रमुख उपलब्धीहरू

- गाउँपालिका कार्यालय, सबै वडा, स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक प्राविधिक सपोर्ट गरिएको,
- ४ वटा वडा कार्यालयहरूमा आधारभूत सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको ।
- गाउँपालिकाको कार्यालयमा सि.सि.टि.भी.जडान गरिएको ।
- गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सूचना, जानकारी तथा गतिविधिहरू वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशन गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेलेको ।

### आ.त. ०७६/०७७ मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरू

क्र.सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	तालिम सञ्चालन	१४ लाख	३,१७,९००।-	जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा संघ संस्थाको प्रतिनिधिहरूलाई आधारभूत सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको
२	सर्भर तथा IT Room व्यवस्थापन कार्यक्रम	७ लाख	४,९५,२९२।-	IT Room व्यवस्थापनको लागि खर्च गरिएको
३	इन्टरनेट व्यवस्थापन	५ लाख	४,९६,९६०।-	स्वास्थ्य चौकीहरूमा इन्टरनेट जडान (Wireless)
४	CCTV जडान	१२ लाख	४,४७,४८०।-	विभिन्न वडाहरूमा जडान भएको
५	विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन तथा मर्मत कार्यक्रम	८ लाख	४,९८,४४३।-	वडा तथा मा.वि.हरूमा जडान गरिएको
			२२५६०७५	३२% प्रगति

आ.त. ०७७/०७८ मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरू

क्र.सं	कार्यक्रम/योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	सर्भर जडान	५ लाख	५ लाख	गाउँपालिका कार्यालयमा
२	सूचना प्रविधि तालिम	१३ लाख	२ लाख ३१ हजार	२ ओटा वडा (१ र ६) मा सञ्चालित
३	इन्टरनेट जडान	१० लाख	६ लाख	
४	सि.सी.टि.भी. क्यामेरा जडान	५ लाख	५ लाख	वडा नं. ५, ७ र थप
५.	विद्युतीय हाजिर मेशिन जडान	४ लाख	४ लाख	सबै मा.वि.र आ.वि.मा जडान
६	डिजिटल नोटिस बोर्ड	५ लाख	१ लाख	गा.पा. कार्यालयमा
७	योजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर	५ लाख	५ लाख	
८	नागरिक हेल्प डेस्क	५ लाख	५ लाख	गा.पा. कार्यालयमा
९	अनुगमन मूल्यांकन	९ लाख	३७,५००/-	
१०	वार्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन	१ लाख	९५,०००/-	
	जम्मा खर्च		३४,३२,०००	४०% खर्च

**प्रमुख उपलब्धीहरू**

- वडा नं. ५ र ७ तथा अन्य केही स्थानमा थप सिसी क्यामेरा जडान गरिएको,
- गाउँपालिका कार्यालय, सबै वडा, स्वास्थ्य चौकीहरू, माध्यमिक र आधारभूत विद्यालयहरूमा.वि.द्युतीय हाजिर मेसिस जडान गरिएको,
- गाउँपालिकाको कार्यालयमा सर्भर जडान गरी सबै स्थानमा जडान गरिएको हाजिर मेशिन र सि.सि.टि.भी. क्यामेरा र सूचना आदानप्रदान आदि कार्यहरूको Centralize Monitoring पालिकाबाटे गर्ने व्यवस्था मिलाईएको,
- सबै वडा र स्वास्थ्य चौकीहरूमा लिजलाईन इन्टरनेट जडान गरिएको,
- योजना व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर जडान गरिएको,
- आधारभूत सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, सहकारीकर्मी लगायतलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी सीप र दक्षता अभिवृद्धि गरिएको,
- अन्य नियमित कार्यालय सम्बन्धी कामकाज, प्राविधिक मर्मत, अनुगमन लगायतका गरिविधि मार्फत समग्र गाउँपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रयास गरिएको साथै अन्य सबै शाखाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरूमा सहयोग गरेको,
- मातहतका माथिल्ला निकायहरू (प्रदेश सुशासन केन्द्र, PLGSP, संघीय मामिला मन्त्रालय) हरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क (focal person) को रूपमा रही कार्य गरेको ।

### आ.व. ०७८/०७९ मा सम्पादित प्रमुख कार्यक्रमहरू

क्र.सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कैफियत
१	इन्टरनेट पूर्वाधार विकास	२५ लाख	NTA सँग सहकार्य गरी फाईबर विस्तारको लागि खर्च गरिने, ठेकका प्रक्रिया सुरुवात भईसकेको (मूल्यांकनको चरणमा)
२	वृत्तचित्र निर्माण	१० लाख	प्रथम जननिर्वाचितहरूको कार्यकालको प्रगति समिक्षा समेटेर बन्ने, कायदिश र सम्झौता भईसकेको
३	सि.सि.टि.भी. जडान	५ लाख	वडा नं. २ र ३ लगायतका स्थानहरूमा जडान गरिएको
४	सर्भर व्यवस्थापन	५ लाख	आवश्यक Up-gradation, Firewall, Security
५	फ्रि वाईफाई जोन कार्यक्रम	५ लाख	बाघखोर, जनप्रभात डॉडा, छौडे, डॉडागाउँ, पिपलडॉडा, पोखरे, कामावि नजिकै गरी ७ वडाका ७ स्थानमा लागू गरिने
६	नोटिस बोर्ड	८ लाख	सबै वडामा कार्यालयहरूमा राखिने (बजेट थप हुँदा)
७	सूचना प्रविधि तालिम	१० लाख	सबै वडामा सञ्चालन गरिने (२ वडा वडाहरूमा सम्पन्न)
८	अनुगमन	१ लाख	विभिन्न प्राविधिक अनुगमन
९	विद्युतीय हाजिरी मर्मत	१ लाख	आवश्यकता अनुसार मर्मत
१०	तामाकोशी आवाज	२ लाख	
११	प्राविधिक मर्मत व्यवस्थापन	३ लाख	कार्य सम्पन्न भईसकेको
	जम्मा	७५ लाख	१७% कार्य सम्पन्न भईसकेको।

### सूचना प्रविधितर्फ भएका सम्बन्धीहरू

- सबै वडामा वायरलेस इन्टरनेटको व्यवस्थापन गरिएको, आ.व. २०७८/७९ भित्र गाउँपालिकाको सबै स्थानहरूमा फाईबर प्रविधिको इन्टरनेट पुग्ने (ठेकका सम्झौताको चरणमा रहेको)।
- सेवा प्रबाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन तथा डिजिटल डिभाईड अन्त्य गर्ने उद्देश्य स्वरूप सबै वडाहरूमा आधारभूत सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरी जनशक्तिको क्षमता विकास भई सेवा प्रबाहलाई थप प्रभावकारी बनाईएको। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न सहकारी संघसंस्था तथा विद्यालयहरूका प्रतिनिधि/शिक्षकहरू तथा सर्वसाधारण समेत लाभाप्ति भएका।
- गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू, केही स्वास्थ्य संस्था, कोभिड १९ अस्थायी अस्पताल, एक ज्येष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र (मालु) र गाउँपालिकाको कार्यालयमा सिसिटीभी क्यामेराको जडान गरी २४ सै घण्टा निगरानी रहने व्यवस्था मिलाईएको।
- गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा (केहीमा यस आवमा सम्पन्न हुने) र सम्पूर्ण सामुदायिक (मावि र आवि) हरूमा.वि.द्युतीय हाजिरी मेशिन जडान नियमित गर्ने र सोको निगरानी गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको सर्भरबाट हुने व्यवस्था गरिएको।

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

५. गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरूको अभिलेखीकरण समेत गर्ने उदेश्य अनुरूप योजना व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको ।
६. गाउँपालिकाबाट प्रकाशन हुने तथा जारी हुने सम्पूर्ण सूचना तथा परिपत्रसमेत पूर्ण रूपमा.वि.द्युतीय माध्यमबाट आदन प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
७. गाउँपालिकामा.वि.द्युतीय सूचना पाटीको व्यवस्था गरिएको अन्य वडाहरूमा यसै आवमा व्यवस्थापन हुने ।
८. गाउँपालिकाका भित्रका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गरी निरन्तर मर्मत तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
९. गाउँपालिकाको सूचना, जानकारी तथा गतिविधिहरू वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशन गरी सुसूचित गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
१०. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र तथा PLGSP र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ आदि कार्यक्रमको फोकल पर्सनको रूपमा रही माग भएका विवरणहरू (बजेट कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति समिक्षा, विविध सर्वेक्षण आदि) अद्यावधिक गर्ने तथा आवश्यक सञ्चार आदन-प्रदान गर्ने कार्य भएको ।
११. सूचना अधिकारीको रूपमा रही कार्यालयमा माग भएका सूचना प्रदान गर्ने तथा कार्यालयबाट प्रत्येक ३।३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिकीकरण गर्ने गरिएको ।
१२. गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सामेल भई आवश्यक कार्य गरेको ।
१३. गाउँ कार्यपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशन बमोजिम अन्य तोकिए बमोजिम आवश्यक काम कारबाही गरेको ।
१४. अन्य कार्यालय सम्बन्धी नियमित गतिविधि आदिमा संलग्न रहेको ।

## सामाजिक विकास तथा समावेशी प्रवर्द्धन शाखा

**आ.व. २०७४/७५ का प्रमुख बजेट तथा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरू**

क्र. सं	लक्षित वर्ग	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	कैफियत
१	महिला लक्षित (२८०००००)	नेतृत्व विकास	४,४०,०००	४,३९,३००	
		हाते होजियारी, सिलाई कटाइ	८०००००	७९२४८४	
		केरा खेती तथा विरुवा वितरण	४०००००	४०००००	
		फर्निचर खरिद तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम	४०००००	४०००००	
		विविध कार्यक्रम	१०००००	९००००	
२	बालबालिका लक्षित -१४०००००	स्टेशनरी सामान फिक्चर तथा विविध कार्यक्रम	२०००००	१९,८३,७०	
		कम्प्युटर खरिद लगायत सामान खरिद	४०००००	३६४५७०	
		अक्षयकोष स्थापना र विविध कार्यक्रम	६०००००	६०००००	
		विभिन्न कार्यक्रम	२०००००	२०००००	
३	ज्येष्ठ नागरिक लक्षित	भुल, ब्याङ्केट, फाइबर सिरक वितरण तथा असल छोरा बुहारी सम्मान	७०००००	५८४९३९	
४	दलित तथा जनजाति लक्षित -२४५००००	सशक्तिकरण कार्यक्रम	२०००००	२०००००	
		वाद्यबाधन सामान खरिद	१५००००	१५००००	
		अर्धिड जडान	१५००००	१५००००	
		पानीको पाइप वितरण	१५००००	१५००००	
		पानी ट्याङ्की वितरण	२०००००	१९,२०००	
		बङ्गुरको पाठा र खोर वितरण	१०००००	१०००००	
		पानी ट्याङ्की वितरण	३५००००	३४४०००	
		बाख्ता र बङ्गुर वितरण	१५००००	१३५०००	
६	अपाङ्ग लक्षित -७०००००	कुखुरा तथा चल्ला वितरण	२०००००	१९,९९८०	
		ब्ल्याङ्केट वितरण	१०००००	१०००००	
७	सरसफाई प्रवर्द्धन	प्रत्येक वडामा डस्टीवन खरिद	१५०००००	४५०३५०	
		जम्मा		६२४०९९३	७०.५०%

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

### आ.व. २०७५/७६ मा प्रमुख कार्यक्रमहरू र बजेट (गाउँपालिका तर्फ)

क्र.सं	लक्षित वर्ग	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	कैफियत
१	महिला लक्षित (५६०००००)	ब्युटिसियन तालिम	१८९०००	१८७८७५	
		आधारभूत कम्प्युटर तालिम	१८९०००	१८९०००	
		उद्योगशण र प्रस्ताव लेखन ७ दिने	५२५०००	४१३८५०	
		सन्देश मूलक रेडियो कार्यक्रम	५००००	२००००	
		चेतनामूलक तथा सशक्तिकरण	१४६२४०	१०१०४०	
२	बालबालिका लक्षित (२१०००००)	चेतनामूलक तथा सशक्तिकरण	१९३८५	१९३८५	
३	जनजाती अल्पसंख्यक	सीपमूलक, चेतनामूलक तथा सशक्तिकरण	२४५००००	२३७८८७६	
४	सुकुम्बासी लक्षित	घडेरी खरिद कार्यक्रम	१००००००	१००००००	
५	ज्येष्ठ नागरिक लक्षित	सम्मान तथा असल छोरा बुहारी सम्मान र विविध	१४०००००	१३७४७६३	
६	दलित लक्षित	चेतनामूलक तथा सशक्तिकरण	१४५००००	१२१७७९०	
		जम्मा		६९०२५७९	५३.००%

### आ.व. २०७६/७७ मा प्रमुख कार्यक्रमहरू र बजेट (गाउँपालिका तर्फ)

क्र.सं	लक्षित वर्ग	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	कैफियत
१	महिला लक्षित (७००००००)	चेतनामूलक तथा सशक्तिकरण र प्रचारप्रसार कार्यक्रम	२१०००००	१७५०००	
		क्षमता अभिवृद्धि तालिम	५०००००	२०८३००	
२	बालबालिका लक्षित -२५०००००	स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम	११०००००	४००७५०	
३	ज्येष्ठ नागरिक लक्षित (२२०००००)	औषधि वितरण तथा उपचार प्रदान कार्यक्रम	५०००००	४९७२००	
४	जनजाती लक्षित (३२०००००)	माझि समुदाय चैत्यघाट कोशी पूजा ट्रृष्ण निर्माण	१५००००	१५००००	
५	सुकुम्बासी लक्षित	घडेरी खरिद कार्यक्रम	१५०००००	४५३०००	
		जम्मा		१८८४२५०	११.५०%

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

### आ.त. २०७७/७८ मा प्रमुख कार्यक्रमहरू र बजेट (गाउँपालिका तर्फ)

क्र.सं	लक्षित वर्ग	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	कैफियत
१	महिला लक्षित	सशक्तिकरण कार्यक्रम	८०८५०००	४४२३२०	
		लैज़िक हिसा निवारण कोष		१८५०००	
२	ज्येष्ठ नागरिक लक्षित	स्वास्थ्य बिमा	२४५००००	२४५०००	
३	दलित लक्षित	सशक्तिकरण, अर्थोपार्जन तथा चेतनामूलक कार्यक्रम	२४५००००	१०५००	
४	अपाङ्ग लक्षित	अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण शिविर, निःशूलक स्वास्थ्य परिक्षण तथा ग वर्गको मासिक १००० का दरले भत्ता वितरण	२४५००००	१६७७८५८	
५	जनजाति लक्षित	सशक्तिकरण सशक्तिकरण, अर्थोपार्जन तथा चेतनामूलक कार्यक्रम	३६७५०००	५४२४००	
		जम्मा		३१०३०७८	१६.१०%

### आ.त. २०७८/७९ मा प्रमुख कार्यक्रमहरू र बजेट (गाउँपालिका तर्फ)

क्र.सं	लक्षित वर्ग	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	कैफियत
१	महिला लक्षित	१६ दिने अभियान सञ्चालन (लोकप्रीत प्रतियोगिता र अभिमुखिकरण)	५०८५०००	६५६९१०	महिला लक्षित रेडियो कार्यक्रमका लागि तामाकोशी FM लाई कायदिश दिइएको
		नारी दिवस अभिमुखिकरण)		१६००१०	
२	अपाङ्ग लक्षित	जीवन निर्वाह सहजीकरण	२४५००००	६०६००	ग वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत
३	स्वास्थ्य बिमा		८०१००००		
		६५ माथीका ज्येष्ठ नागरिक		१०८५०००	३१०
		एकल महिला		४०२५००	११५
		ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति		८०५००	२३
		सिमान्तकृत समुदाय		२२०५००	६३
		बालविकास सहजकर्ता		२८०००	८

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

क्र.सं	लक्षित वर्ग	कार्यक्रम	विनियो जित बजेट	खर्च रकम	कैफियत
		विद्यालय सहयोगी		२१०००	६
		विद्यालय सहायक		३५००	१
		आमाबाबु विहिन बालबालिका		३५००	१
		महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका		८४०००	४८
		पालिका अन्तर्गतका सहयोगी		३५००	२
		ग बर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति		८७५०	५
		अस्पताल स्वा. चौकी सहयोगी		३५००	२
		सवारी चालक		३५००	२
		दलित		२१०००	१२
		जम्मा स्वा. बिमा			५९८
		जम्मा	१५५४५०००	२८४६२७०	२८४६२७०

### हाल सम्मका प्रमुख उपलब्धीहरू:

१. अपाङ्गता भएका २७७ जना व्यक्तिहरूलाई क,ख,ग र घ वर्ग निर्धारण गरी अपाङ्ग कार्ड वितरण गरिएको। जसमा क वर्ग २४ जना, ख वर्ग ७० जना, ग वर्ग १३६ र घ वर्ग ४७ जना रहेका छन्।
२. अपाङ्ग, महिला, दलित तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित समुहको ७२६ जनाको स्वास्थ्य विमा गरिएको।
३. आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ७ वटै वडाका २० बालबालिका रहेको।
४. तामाकोशी गाउँपालिकाका महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउन सहज भएको।
५. स्थानीय तहमा बालबिवाह अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि दिशानिर्देशन प्राप्त भएको।
६. आगामी दिनमा हिंसाजन्य घटनाबाट पिंडित हुन सक्ने वर्गिका लागि पुनर्स्थापना गर्न कोष खडा गरी रकम जम्मा गरिएको।
७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न समान अवसरका सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिइएको।
८. बालमैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत वडास्तरमा बालमैत्री स्थानीय वडा समिति गठन गरिएको।
९. ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र ७ वटै वडाका ९०६ जनालाई प्रदान गरिएको।
१०. लक्षित बर्गका व्यक्तिहरूको नेतृत्व क्षमता विकास, सचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको।
११. विभिन्न सिपमुलक तालिम मार्फत स्वरोजगार बन्न सहयोग पुगेको।
१२. सरसफाई प्रवर्द्धन मार्फत वातावरण स्वच्छ सफा राख्न मद्दत पुगेको।
१३. कृषिजन्य वस्तु मार्फत आय आर्जन सुधारमा सहयोग।
१४. ज्येष्ठ नागरिक सम्मान एवम् असल छोरा बुहारी सम्मान कार्यक्रमबाट सामाजिक सद्भावको विकास, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान जनक स्याहार सुसार प्राप्त भएको।
१५. ग वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जिवन निर्वाह सहजिकरणका लागि मासिक १२०० सहुलियत प्रदान। घर जग्गा विहिन व्यक्तिहरूलाई जग्गा प्रदान।
१६. स्वास्थोपचार सहित औषधी प्रदानबाट लक्षित वर्गका व्यक्तिहरू लाभान्वित।
१७. घर जग्गा विहिन १९ व्यक्तिहरूलाई जग्गा प्रदान।

# सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सेवा इकाई

## सामाजिक सुरक्षा भता प्राप्त लाभग्राही

वार्षिक २५०० को हाराहारीमा यस गाउँपालिकाका नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। (VERSP-MIS प्रणालीको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार)

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विवरण		आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को विवरण	
ज्येष्ठ नागरिक भता (७० वर्ष माथि)	१५१४	१३१८	
ज्येष्ठ नागरिक भता (दालित)	१७३	१९७	
ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला	२१७	२४३	
विधवा	२१२	२३०	
क वर्ग	१८	३२	
ख वर्ग	५६	९१	
दालित बालबालिका	३१०	३१२	
जम्मा	२५००	२४२३	

## व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यवस्थित भएका तथ्याङ्कहरू

बडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	बसाइँ सरी आएको		बसाइँ सरी जान		बेबारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	तेझो तिक्त	जम्मा	पुरुष	महिला	तेझो तिक्त	जम्मा			दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या		
१	१०	२१	०	३१	६	५	०	११	१	१०	१	१	१	३	०	५५
२	२२	१३	०	३५	१६	९	०	२५	१	१५	०	०	२	७	०	७८
३	४९	३९	०	८८	१२	१३	०	२५	२	२६	२	५	३	२४	०	१४६
४	१८	४७	०	६५	१४	१०	०	२४	२	१५	१	६	७	२१	०	११४
५	११	२३	०	३४	७	११	०	१८	१	१६	०	०	३	१२	०	७२
६	३१	२१	०	५२	८	६	०	१४	१	२९	०	०	१	२	०	९७
७	२६	३०	०	५६	७	३	०	१०	०	१८	०	०	१	४	०	८५
जम्मा	१६७	१९४	०	३६१	७०	५७	०	१२७	८	१२९	४	१२	१८	७३	०	६४७

स्रोत:- २०७८ साल चत्रै ५ गतेसम्म विभागद्वारा प्रयोग गरिएको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अद्यावधिक प्रतिवेदन अनुसार।

## आ.प. ०७७६/०८८८ रा तिनियोजित छेत्र

शिरक नं.	बजेट को शिरक विवरण	अनुदान प्राप्त निकाय	क्रिसम	रकम	कैफियत
१२. ३. ७. ४	व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनार्थ वडा कार्यालयहरूको लागि डेक्सटप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्क्यानर तथा 4G wireless Device खरिद	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	७,३५	
२.१. १०. १	इन्टरनेट सेवा शुल्क	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	१,२०	
२.१. ८. १	एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको लागि सञ्चार खर्च	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	७	
२.३. २. १	मेशिनरी औजार तथा फर्निचर मर्मतसम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	४२	
२.४. १. ४	मसलान्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	१०	
२.४. १४. ३	सञ्चार सामग्री प्रसारण तथा छाइ (सञ्चार १ पहुँच अधियान सञ्चालन)	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	८९	
२.४. १४. ४	दर्ता शिविर सञ्चालनार्थ सेवा प्रदायक छोलेको लागि विज्ञापन/सूचना प्रकाशन खर्च	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	२५	
२.५. ३. ३	घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालन	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	५,२१	
२.५. ७. ४	एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्च तथा पेशाक खर्च	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	११,२७	
२.६. ६. ६	(१) आयोजना सम्बन्धी अभियुक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन (२) दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धी अभियुक्तिकरण / कार्यशाला/ तालिम कार्यक्रम सञ्चालन (३) गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन । सहभागीहरू:- हेरेक वडाका प्रतिनिधि, स्थानीय CSO स्थानीय निकायका अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारी	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	१,९५	
२.८. १. ५	एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक दैनिक भ्रमण भता तथा यातायात खर्च	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	१,५६	
२.८. १. ६	स्थानीय तहका कर्मचारी र जननियनिधिहरूको लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	५६	
२.९. १. ३	विविध खर्च	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	१२	
२.९. १. ४	अन्य विविध खर्च	आई.डि.ए.	सोधभर्ना हुने ऋण	२५	
जम्मा			३२,००		

## आ.प. ०८८/०८८ मा तिनांगाट विनियोजित लेज

तामाकोशी गाउँपालिकाको समुद्दिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

शिर्षक नं.	बजेटको शिर्षक विवरण	अनुदान प्राप्त रिकाय	क्रिसिम	विनियोजित रकम	खर्च रकम र अवस्था	केफियत
२.१.८.१	एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको लागि सञ्चार खर्च	आई डि ए	सोधभन्न हुने ऋण	८	०	एकमुच्छ भुक्तानी माण गरिने
२.३.२.१	मेशिनरी औजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	आई डि ए	सोधभन्न हुने ऋण	८४	०	आवश्यकता अनुसार मर्मत भईरहेको भुक्तानी हुन बाँकी
२.४.१.४	मसलन्द सामान खरीद (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	आई डि ए	सोधभन्न हुने ऋण	१८०	०	बाँकी
२.५.७.४	एम. आई. एस. अपेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा पोशाक खर्च	आई डि ए	सोधभन्न हुने ऋण	८२७	७७७	चैत्रेदेखि असार २ चौमासिक गापाबाट तलव भुक्तानी हुनुपर्ने
२.४.१४.३	सञ्चार सामग्री प्रसारण तथा छाई (सञ्चार र पहुँच अभियान सञ्चालन)	आई डि ए	सोधभन्न हुने ऋण	१६०	१६०	इन्टरनेट शुल्क भुक्तानी र छाई
२.६.१.१	विभागले उपलब्धगराएको तालिम खाका बमोजिम घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, बडा कायालयका कम्चारिहरूको लागि तालिम तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई अधिगुहिकण कार्यक्रम सञ्चालन	आई डि ए	सोधभन्न हुने ऋण	१९८	६०	स्थानीय पञ्जकारिहरूलाई दिएको । बढा स्तरिय गर्न बाँकी
२.८.१.५	एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक देविक भ्रमण भता तथा यातायात खर्च	आई डि ए	सोधभन्न हुने ऋण	१६८	१४०	
२.८.१.६	स्थानीय तहका कर्मचारी ८ जनप्रतिनिधिहरूको लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च	आई डि ए	सोधभन्न हुने ऋण	५६		बाँकी

शिर्षक नं.	बजेटको शिर्षक विवरण	अनुदान प्राप्त निकाय	किसिम	विनियोजित रकम	खर्च रकम र अवस्था	कैफियत
२.९.९.३	विविध खर्च	आई डि ए	सोधभर्ना हुने क्रेण	२३	१६५००	
२.९.९.४	अन्य विविध खर्च	आई डि ए	सोधभर्ना हुने क्रेण	५०	अधिमुखिकरण कार्यक्रम गर्नेगरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको कार्यक्रम हुन बाँकी	विद्यालयहरूमा
				जम्मा	१७५४	

### सन्धान गणक मूल्य कार्यक्रमका उपलब्धिहरू

यस सेवा ईकाईको स्थापना भएको विश्वमा सक्रमण केलिए विपत् निम्नाई रहेको कोरेना भाइसका कारण यस इकाइको नियमित काममा धेरै असर पुगेको छ । तथापि पिभागको निर्देशन अनुसार सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवस्थापन घटना दर्ता व्यवस्थित गर्ने क्रममा देहाय बमोजिमका कामहरू सम्पन्न भएका छन् ।

#### देहाय

- व्यक्तिगत घटना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दर्ता गरी Online मार्फत प्रमाणपत्र जारी गर्ने कामको थालनी भएको छ ।
- वार्षिक १० करोडको हाराहारीमा खर्च हुने सामाजिक सुरक्षा भता बैंडिङ प्रणाली मार्फत वितरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
- वडा कार्यालयहरूमा दर्ता भएका पूर्नाव्यक्तिगत घटना दर्ता किताबहरूलाई Digitize गरी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा घटनाहरूको व्यवस्थित अभिलेख गरिएको छ ।
- सबै वडा सहदृभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भताको पहुँच अभिवृद्धि गरी दर्ता शिविरको आयोजना गरीएको छ ।
- यस सम्बन्धी कार्यको निरन्तरताका लाभी कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा आधारित कार्यक्रमहरूलाई निर्नतरता दिइएको छ ।
- वडमा परिवर्तित अनुसूची अनुसारको नयाँ सामाजिक सुरक्षा दर्ता किताब व्यवस्था गरी प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भता प्राप्त गर्ने लाभप्राप्ति परिचय पत्रलाई अनिवार्य र व्यवस्थित गरिएको ।
- व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भता प्राप्त लाभप्राप्ति हरूलाई नयाँ दर्ता र नविकरण समयमै गर्ने बानिको विकास गराएको ।

## गरिबी निवारणका लागि उद्यम विकास कार्यक्रम

### आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

क्र.सं	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	नयाँ उद्यमी सर्जना (पि.आर.ए, उद्यमशीलता विकास तालिम, सीप विकास तालिम)	२३,८०,०००	१०,७५,४८०	४५.१८% (कूल बजेटको)
२	स्तरोन्नति (प्रविधि हस्तान्तरण तथा अनुगमन तथा मूल्यांकन)	४,८०,०००	३,१२,७८७	६५.१६% (कूल बजेटको)
३	समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण	१,४०,०००	१,४०,०००	आरन तथा ढाका बुनाईका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको

### आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

क्र. सं	कार्यक्रम/योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	नयाँ उद्यमी सर्जना <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ सहभागीता मूलक ग्रामीण लेखाजोखा (पि.आर.ए)</li> <li>◆ उद्यमशीलता विकास तालिम</li> <li>◆ सीप विकास तालिम</li> <li>◆ सामाजिक परिचानल</li> </ul>	२२,८००००	१३,६८० १,१६,४०० ९,१५,५०७ ४,००,५४०	६३.४२% (कूल बजेटको) संचालन भैरहेको छ।
२	स्तरोन्नति	४,८०,०००	१,६६,५४३	३४.६९% संचालन भैरहेको छ।
३	समूह प्रविधि हस्तान्तरण	१,४०,०००		
४	गाउँपालिकाको तर्फबाट	५,००,०००	२०,०००	४%

### नयाँ सिप विकास तालिमको विवरण

क्र.सं.	तालिम सञ्चालन भएको स्थान वडा	सञ्चालन भइरहेका सिप विकास तालिम	नयाँ उद्यमीको संख्या
१	तामाकोशी गा.पा-३, जफे	हाते होजियारी बुनाई तालिम	१० जना
२	तामाकोशी गा.पा-३, जफे	सिन्केधूप तालिम	१२ जना
३	तामाकोशी गा.पा-३, जेफ	ब्यूटी पार्लर तालिम (जफे, मालु, शहरे, च्यामा, भिरकोट)	१४ जना
४	तामाकोशी गा.पा-२, भूले	हाते होजियारी बुनाई तालिम (भूले, जफे)	८ जना
५	तामाकोशी गा.पा ४, मालु	ढाका बुनाई तालिम (शहरे, मालु)	१२ जना
६	तामाकोशी गा.पा ६, च्यामा	सिलाई कटाई तालिम (च्यामा, शहरे)	११ जना
	जम्मा नयाँ उद्यमी सृजना हुनेको संख्या	नयाँ सिप विकास तालिम ४ वडामा ६ वटा तालिम सञ्चालनमा रहेका छन्।	६७ जनालाई

### पूराना लघु उद्यमीको स्तरोन्तती

क्र.सं.	तालिम सञ्चालन स्थानभएको स्थान	सिप विकास तालिम	पूराना उद्यमी संख्या
१	तामाकोशी गा.पा. १ भिरकोट	सिलाई कटाई तालिम	१०
२	तामाकोशी गा.पा २ भूलेमा सञ्चालन प्रक्रिया छ।	सिलाई कटाई तालिम	१०
	जम्मा स्तर उन्नती हुने उद्यमी	-	२०

### प्रमुख कामहरू

- पि.आर.ए मार्फत नौ लक्षित समूहको पहिचान गरिएको ।
- नौ समूहका लागि चार वटा उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन गरी ८२ जनालाई सीप विकासका लागि उत्प्रेरित गरिएको । जसमध्ये निम्न तालिमहरू सञ्चालन भैरहेका छन् ।
  - ११ जना उद्यमीलाई सिलाई कटाई सम्बन्धी सीप विकास तालिम सञ्चालन भैरहेको छ ।
  - २० जनालाई बुनाई हाते होजियारी सम्बन्धी सीप विकास तालिम सञ्चालन भैरहेको छ ।
  - १२ जनालाई ढाका बुनाई सम्बन्धी सीप विकास तालिम सञ्चालन भैरहेको छ ।
  - १४ जनालाई ब्यूटी पार्लर सम्बन्धी सीप विकास तालिम सञ्चालन भैरहेको छ ।
  - १० जनालाई सिन्केधूप सम्बन्धी सीप विकास तालिम सञ्चालन भैरहेको छ ।
  - मुडा र ड्राईभिङ्को सिप विकास तालिम प्रकृयामा छ ।
- स्तरोन्तती तर्फ २० जना मध्य १० जना उद्यमीहरूलाई सिलाई कटाई तालिम सञ्चालन भैरहेको छ ।

## विपद् व्यवस्थापन

### विपद्का सम्बन्धमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय भई कार्यान्वयनमा आएका विषयहरू

१. तामाकोशी गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ को दफा १८ को प्रयोजनार्थ आ.व. २०७८/०७९ को लागि गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट, कोभिड - १९ बाहेकको विपद्बाट हुने क्षतीको लागि तपसिल बमोजिमको थप (संघ र प्रदेशबाट प्राप्त राहत बाहेक) राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

- कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा - रु १ लाख मात्र (मृतकको एकाघरको सदस्यलाई मात्र उपलब्ध गराईने )
- घर पूर्ण क्षति - रु १ लाख मात्र (तत्काल व्यवस्थापनका लागि मतान, धनसार गोठ बाहेक)
- घर आंशिक क्षति - रु १० हजार देखि ३० हजारसम्म (प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा मतान, धनसार, गोठको क्षति बाहेक)
- प्राकृतिक विपद्ले मृत्यु भएका घरपालुवा जनावरहरूको हकमा  
बैसी - रु १५०००/-  
गोरु - रु. १०,०००/-  
बंगुर, गाई - रु. ५०००/-  
बास्त्रा, भेडा - रु. ५०००/-

वडाको सिफारिसका आधारमा कार्यालयबाट तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र तत्पश्चात बसेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने ।

२. तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६ च्यामा निवासी दिलमाया कामीले घर क्षति सम्बन्धमा मिति २०७८/०५/३१ मा यस कार्यालयमा पेश गरेको निवेदनका आधारमा पालिकाका इन्जिनियर राजकिशोर यादवले स्थलगत अनुगमन पश्चात मिति २०७८/०८/२१ गते पेश गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा,

१. दुई कोठे घरको अगाडिको भागमा पानी जम्मा भई जग्गा भासिएको,
२. घरको वरण्डा को level down भएकाले घरमा चिरा-चिरा परेको,
३. बासको लागि बस्न नमिल्ने,

भनि प्रतिवेदन पेश गरेकोले निजको घर पुनः निर्माणको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा लेखी पठाउने र पालिकाबाट निर्णय भए बमोजिम हालको लागि रु १ लाख राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

## विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत

### भुकम्प प्रतिधि राष्ट्रिय समाज, नेपाल (NSET Nepal) द्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगती विवरण

“मेरो सुरक्षित गाउँ कार्यक्रम”

विपद् उत्थानशील समुदाय निर्माणको लागि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम

मेरो सुरक्षित गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत तीन वटा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् ।

१. सुरक्षित भवन निर्माण
२. बहु-प्रकोपीय जोखिम मूल्यांकन
३. पूर्व तयारी र आपतकालीन प्रतिकार्य योजना निर्माण

#### १. सुरक्षित भवन निर्माण

BCIPN को सहरी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको आधारमा भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियाको कार्यीविधि तयार गरिएको छ । यसमा ग्रामीण भवन, आर.सी.सी.भवन, ठूलो भवनहरूलाई फरक-फरक प्रक्रिया गरिएको छ ।

पहिलो ग्रामीण भवनलाई सरल: बडास्तरबाट र नमूना नक्साको आधार भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया रहेको छ । तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको रेखदेखमा यस भवन निर्माण हुन्छ । यसै गरी भवन निर्माण सहिता र मापदण्ड पालना गरी निर्माण गर्न तयार खालका मोडेल डिजाइन र नक्सा तयार गरिएको छ । जसमा स्थानीय रूपमा प्रचलित ढाँचा र शैलिका नक्सा बनाइएका छन् ।

दोस्रो आर.सी.सी.भवनलाई भवन सहिता अनुसार सरल चेकलिस्ट तयार पारेको छ र पालिकाको इन्जिनियरको सुपरिवेक्षणमा यस भवन निर्माण हुन्छ ।

तेस्रा ठूलो भवनहरूलाई प्रक्रिया कडा गरिएको छ । सुपरिवेक्षण प्रक्रिया जगबाट शुरु हुन्छ । परामर्शदाता (consultant) इन्जिनियरको सुपरिवेक्षणमा निर्माण हुन्छ । हरेक प्रक्रियाको फारम, चेकलिस्ट वा ढाँचा तयार पारेको छ ।

- ◆ २० जना जनप्रतिनिधिलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी १ वटा अभिमूखिकरण कार्यक्रम
- ◆ ४३७ जना व्यक्तिलाई समुदायमा.वि.पद् उत्थानशील समुदाय निर्माण सम्बन्धी १० वटा विभिन्न अभिमूखिकरण कार्यक्रम

#### २. बहु-प्रकोप जोखिम मूल्यांकन

बहु-प्रकोप जोखिम मूल्यांकन (Multi Hazard Risk Assessment) विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अध्ययनका आधारमा नेपालको लागि सरलीकृत गरेर गरिएको छ । सो गर्दा  $200 \times 200$  मि ग्रीडमा आवश्यक तथ्याङ्कको आधारमा गरिएको छ । जसमा भूकम्प, आगलागी, बाढी र पहिरोको जोखिम मूल्यांकन गरिएको छ । यस बहु-प्रकोप जोखिम मूल्यांकन, रिपोर्ट र निर्देशिका तयार भएको छ ।

जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजनाको (Risk sensitive land use plan) मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

बहु-प्रकोप जोखिम मूल्यांकन र जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजनाको तिन श्रृंखलाको तालिम कार्यशाला तयार भएको छ । जसमा पहिलो श्रृंखलाको तालिम कार्यशाला गाउँपालिकाको ३४ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई संचालन भइसकेको छ ।

साथै समुदायका ६१ जना व्यक्तिहरूलाई २ वटा तालिम कार्यक्रममार्फत बहु प्रकोपिय जोखिम मूल्यांकन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप प्रदान गरिएको छ ।

मालुखोला समुदायको त्रियामिक (3D Model) तयार भएको छ ।

### ३. पूर्व तयारी र आपतकालीन प्रतिकार्य

समुदायका २८ जना व्यक्तिहरूलाई आधारभूत आपतकालीन चिकित्साप्रतिकार्य प्रशिक्षण, सामुदायिक खोज र उद्धार प्रशिक्षण, आपतकालीन प्रतिकार्य प्रशिक्षण, क्षति मूल्यांकन प्रशिक्षण र सिमुलेशन अभ्यास (आगलागि र भूकम्प प्रतिकार्य अभ्यास) पनि प्रदान गरिएको छ । यसैगरी ११ जनाको मालुखोला विपद् जोखिम व्यवस्थापन स्वयंसेवक समूह गठन भएको छ ।

विपद् सामुदायिक सिकाई केन्द्रको कार्यविधि मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

यसैगरी तामाकोशी गाउँपालिका र NSET Nepal को आर्थिक साफेदारीमा.वि.पद् अध्ययन केन्द्र स्थापना र वडाहरूको लागि विपद् स्वयंसेवकहरूको विकासको लागि पहल पनि गरिएको छ । ७ वटै वडामा समुदाय स्तरीय आपतकालीन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन हुँदैछन् ।

जसमध्ये वडा नं ४ मालुमा वडा प्रतिनिधि, स्थानीय शिक्षक र युवाहरू गरी २२ जना र मालुखोला नमूना कस्तीमा २७ जना विपद् स्वयंसेवकहरूलाई तालिम भइसकेको छ ।

यसैगरी गाउँपालिकाको आपतकालीनप्रति कार्य योजनाको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ ।

## न्याय सम्पादन तथा ऐन कानून निर्माण

**आ.व. २०७५/७६ मा दर्ता भएका उजुरीको विवरण**

क्र.सं.	उजुरीको विषय	संख्या	कैफियत
१	ज्याला मजदुरी	१	
२	घरेलु हिंसा	१	
३	ठेक्का अनियमितता छानविन सम्बन्धी	१	
४	खाने पानी मुहान सम्बन्धमा	१	
५	सिचाई कूलो कायम	१	
६	ज्याला मजदुरी सम्बन्धी	१	
७	छलफल गराई न्याय दिलाई पाउँ	३४	
	जम्मा	४०	

**आ.व. २०७६/७७ मा दर्ता भएका उजुरीको विवरण**

क्र.सं.	उजुरीको विषय	संख्या	कैफियत
१	ज्याला मजदुरी	५	
२	सार्वजानिक गोरेटो बाटो कायम	१	
३	गाली बेइजती	६	
४	लेनदेन	२	
५	घरायसी भगडा	३	
६	पशु पक्षी पाल्दा अरुल्ताई असर पारेको	१	
७	जग्गा सम्बन्धी	३	
८	खाने पानी मुहान सम्बन्धी	१	
	जम्मा	२२	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

### आ.त. २०७७/७८ मा दर्ता भएका उजुरीको विवरण

क्र.सं	उजुरीको विषय	संख्या	कैफियत
१	ज्याला मजदुरी	४	
२	सार्वजानिक गोरेटोबाटो कायम	१	
३	गालिबेइजती	४	
४	सम्बन्ध विच्छेद	२	
५	जग्गा सम्बन्धी	१	
६	मिल सञ्चालन सम्बन्धमा	१	
७	खानेपानी मुहान सम्बन्धमा	१	
८	घरायसी भगडा	१	
९	लेनदेन	२	
	जम्मा	१७	

### आ.त. २०७८/७९ मा दर्ता भएका उजुरीको विवरण

क्र.सं.	उजुरीको विषय	संख्या	कैफियत
१	ज्याला मजदुरी	१	
२	व्यक्तिको जग्गामा असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको	१	
३	सार्वजानिक गोरेटो बाटो कायम	१	
४	घरायसी भगडा	४	
५	छानविन सम्बन्धमा	१	
६	स्कूल व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धमा	१	
७	गाली बेइजती	२	
८	लेनदेन	२	
९	सम्बन्ध विच्छेद	१	
	जम्मा	१४	

### आ.त २०७८/७९ मा कानून तथा न्याय सम्पादनमा विनियोजित बजेट तथा सम्पन्न कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	सामुदायिक मेलामिलाप केन्द्र निर्माण	८,०,५,०००/-	७,४३,५२०/-	हरेक वडामा रु १ लाख ५० हजारका दरले विनियोजन
	जम्मा		७,४३,५२०/-	

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"

### आ.त २०७५/७६ मा कानून तथा न्याय सम्पादनमा विनियोजित बजेट तथा सम्पन्न कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम	४,७०,०००।-	४,४८,०००।-	हेरेक वडामा २ दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
२	सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र निर्माण तथा मर्मत	७,४०,०००।-	७,३०,५२०।-	वडा नं १ मा नयाँ भवन निर्माण अन्य वडामा मर्मत गरिएको
३	कानूनी सल्लाह सम्बन्धी सेवा परामर्श	१,४०,०००।-	२०,०००।-	
जम्मा			११,९८,५२०	

### आ.त २०७६/७७ मा कानून तथा न्याय सम्पादनमा विनियोजित बजेट तथा सम्पन्न कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	असहाय न्याय कोष	३,००,०००।-	६०,०००।-	
२	कानूनी सल्लाह सम्बन्धी सेवा परामर्श	१,००,०००।-	१,००,०००।-	
३	न्यायीक समिति यातायात खर्च	३,००,०००।-	१७,७००।-	
जम्मा			१,७७,७००।-	

### आ.त. २०७७/७८ मा प्रमुख कार्यक्रमहरू र बजेट गाउँपालिका तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम / योजना	विनियोजित बजेट	कूल खर्च	कैफियत
१	कानूनी सल्लाह सम्बन्धी सेवा परामर्श	२,००,०००।-	१,९९,९६५।-	
२	मेलमिलाप कर्तालाई तालिम तथा खाजा खर्च	२,५०,०००।-	७७,२,८५।-	
३	न्यायीक समिति बैठक तथा यातायात खर्च	१,५०,०००।-	८६,७००।-	
जम्मा			७,४०,५५०	

### न्यायिक समिति मार्फत २०७८/देसि हालसम्म दर्ता गरेको र समाधान गरेको उजुरीको विवरण

- जम्मा उजुरी दर्ता ९३ वटा
- मिलापत्र मार्फत समाधान ८४ वटा
- फैसला मार्फत समाधान १ वटा
- प्रक्रियामा ८ वटा रहेका छन्

## प्रमुख उपलब्धीहरू:

- ◆ न्यायिक समितिमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरूको मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको ।
- ◆ सबै वडाहरूमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र निर्माण भएको ।
- ◆ ३६ जना मेलमिलाप कर्ताहरू सूचिकृत गरेको ।
- ◆ सूचिकृत मेलमिलापकर्तालाई पुनर्तज्जगी तालिममार्फत मेलमिलाप सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको
- ◆ सबै वडाहरूमा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरी न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनको बारेमा जानकारी गराइएको ।

## तामाकोशी गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका ऐन तथा कार्यविधिहरू:

### १. ऐनहरू:

- १) तामाकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन-२०७४
- २) तामाकोशी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७४
- ३) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन -२०७५
- ४) पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन-२०७५
- ५) कृषि तथा पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन-२०७५
- ६) शिक्षा ऐन-२०७५
- ७) स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन-२०७५
- ८) न्यायीक समितिले उजुरिको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउन पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७५
- ९) सहकारी ऐन-२०७५
- १०) तामाकोशी गाउँपालिकाको पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७५
- ११) स्थानिय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन,-२०७७
- १२) तामाकोशी खेलकुद विकास ऐन,-२०७८
- १३) तामाकोशी सस्था दर्ता ऐन,-२०७८
- १४) तामाकोशी गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,-२०७८

### २. कार्यविधिहरू

- १) गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४
- २) तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४
- ३) स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५
- ४) मर्मत संभार तथा व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७५
- ५) ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५
- ६) उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५
- ७) सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि-२०७५
- ८) आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थान तथा नियमन कार्यविधि-२०७५
- ९) लघुउद्यम, कृषि जन्य उत्पादन प्रोत्साहन र ऋण सहायता कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७५


**तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार"**

- १०) अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यविधि-२०७५
- ११) छात्रवृत्ति छनौट कार्यविधि-२०७६
- १२) गोठ तथा भकारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७७
- १३) कृषि उत्पादनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि-२०७७
- १४) अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७
- १५) तामाकोशी गाउँपालिकाको खर्च मापदण्ड सम्बन्धी र्यविधि-२०७७
- १६) तामाकोशी गाउँपालिका स्तरिय शैक्षिक नतिजामा आवद्ध विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रोत्साहन कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७७
- १७) विद्यालय कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि-२०७८
- १८) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७८
- १९) तामाकोशी गाउँपालिकाको आन्तरिक विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यविधि -२०७८
- २०) लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७८
- २१) विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७८
- २२) राजस्व परिचालन समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७८
- २३) विद्यालय कर्मचारि प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८
- २४) आन्तरिक विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यविधि-२०७८
- २५) नर्सरी व्यवस्थापनका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८
- २६) कम्प्युटर इन्स्टच्युट सञ्चालन अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि -२०७८
- २७) युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि -२०७७
- २८) तामाकोशी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७८
- २९) तामाकोशी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि-२०७८
- ३०) कन्टनेजेन्सी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि-२०७८
- ३१) कर्मचारी पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८
- ३२) तामाकोशी गाउँपालिका करार शिक्षक छनौट परीक्षा सञ्चालन तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८
- ३३) खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधि -२०७८
- ३४) तामाकोशी गाउँपालिकाको भवन निर्माण प्रक्रियाको कार्यविधि -२०७८

## प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (PMEP)


आ.व. २०७५/०७६ मा सम्पन्न कार्यक्रम विवरण

बडा	जम्मा सूचिकृत बेरोजगार संख्या	रोजगार प्राप्त व्यक्ति	विनियोजित बजेट	बडागत खर्च रकम
१	४०	४२	२५२०००	२७०००००
२	४०	४०	२५२०००	
३	५०	५०	२५२०००	
४	४०	४०	२५२०००	
५	५०	५०	२५२०००	
६	४०	३०	२५२०००	
७	३०	३१	२५२०००	
	२९०	२८३	१७६४०००	२७०००००



आ.व. २०७६/०७७ मा सम्पन्न कार्यक्रम विवरण


बडा	जम्मा सूचिकृत बेरोजगार संख्या	रोजगार प्राप्त व्यक्ति	विनियोजित बजेट	बडागत खर्च रकम
१	४८९	२८	९६०८६१	९६१८५७
२	६४०	२६	९६०६२९	९६१८५७
३	८१५	२९	९६१६५३	९६१८५७
४	७५७	२८	९६१६७२	९६१८५७
५	७६८	२८	६७१८२०	९६१८५७
६	७४५	२७	९११८६३	९६१८५७
७	२५५	२६	९६०२६१	९६१८५७
	४४६९	१९२	६३८८७५९	६७३०००



तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”


### आ.त. २०७७/०७८ मा सम्पन्न कार्यक्रम विवरण

वडा	जम्मा सूचिकृत बेरोजगार संख्या	रोजगार प्राप्त व्यक्ति	विनियोजित बजेट	वडागत खर्च रकम
१	४८९	२८	९६०८६१	९६१८५७
२	६४०	२६	९६०६२९	९६१८५७
३	८१५	२९	९६१६५३	९६१८५७
४	७५७	२८	९६१६७२	९६१८५७
५	७६८	२८	६७१८२०	९६१८५७
६	७४५	२७	९११८६३	९६१८५७
७	२५५	२६	९६०२६१	९६१८५७
	४४६९	१९२	६३८८७५९	६७३०००



### आ.त. २०७८/०७९ मा सम्पन्न कार्यक्रम विवरण


वडा	जम्मा सूचिकृत बेरोजगार संख्या	रोजगार प्राप्त व्यक्ति	विनियोजित बजेट	वडागत खर्च	खर्च भएको
१	२७१	३४	१२०१८०००	२०१९५००	०
२	१६९	२३		१३२७१००	३९८१३०
३	२८५	३७		२१३४९००	६४०४७०
४	२८४	३६		२१३४९००	६२३१६०
५	२१४	२९		१६७३३००	५०१९९०
६	१७९	२४		१३८४८००	४१५४४०
७	१५९	२३		१३२७१००	३९८१३०
	१५६१	२०६	१२०१८०००	१२००१६००	२९७७३२०



तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”

**हालसम्मको समग्र प्रगति तिवरण (PMEP)**

आ.व.	सूचिकृत बेरोजगार व्यक्ति	रोजगार प्राप्त संख्या	बजेट खर्च रकम	बिनियोजित बजेट
आ.व. ७५/७६	२९०	२८३	१७६४४००	२७०००००
आ.व. ७६/७७	४४६९	१९२	६३८८७५९	६७३३०००
आ.व. ७७/७८	१४८६	३५८	१७९३३४५६	१८३५९०००
आ.व. ७८/७९	१५६१	२०६	२९७७३२०	२०२१८०००
	७८०६	१०३९	२९०६३९३५	४८०९००००



योजनाको प्रकार	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	जम्मा कार्य
सडक सोलिङ		३.५ किमि	८ कि मि	५ कि मि	१५.५ किमि
पैदल मार्ग मर्मत		०	५ किमि	१४ किमि	१९ किमि
नाला निर्माण		०	१० किमि	५ किमि	१५ किमि

**आ.व. ०७८/७९ देखि सुरु भएको तामाकोशी रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरू**

वडा	रोजगार प्राप्त व्यक्ति	रोजगार दिन	बजेट रकम	योजना संख्या	योजनाको प्रकार
भिरकोट	३०	४१	१००००००	२	सडक सोलिङ तथा नाला निर्माण
भुले	३०	४१	१००००००	२	पहिरो नियन्त्रण
					सडक सोलिङ तथा नाला निर्माण
जफे	३०	४१	१००००००	१	सडक सोलिङ तथा नाला निर्माण

बडा	रोजगार प्राप्त व्यक्ति	रोजगार दिन	बजेट रकम	योजना संख्या	योजनाको प्रकार
मालु	३०	४१	१००००००	१	गोरेटो बाटो निर्माण योजना
शहरे	३०	४१	१००००००	२	सडक सोलिङ तथा नाला निर्माण
च्यामा	३०	४१	१००००००	२	सडक सोलिङ तथा नाला निर्माण
					गोरेटो बाटो निर्माण योजना
हावा	३०	४१	१००००००	२	सडक सोलिङ तथा नाला निर्माण
	२१०		७०००००	१२	

### हालसम्मका उपलब्धीहरू

- कार्यक्रमको सुरुवाती वर्ष देखि चालु आ.व. मा गरेर १०३९ जनाले स्थानीयस्तरमा नै विकास निर्माणको काममा रोजगारी प्राप्त भएको ।
- महिला पुरुषमा समान ज्याला प्रदान जसले गर्दा महिला पुरुष बीचको ज्यालामा विभेद नभएको ।
- यस कार्यक्रमले गर्दा समान कामका लागि समान ज्याला सुनिश्चिता गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको ।
- रोजगारमा संलग्न व्यक्तिको पारिश्रमिक बैंकमार्फत रकम भुक्तानी हुँदा पारदर्शिता कायम भएको ।
- गाउँपालिकाको तर्फबाट समेत रोजगारी सृजनाको लागि बजेटको व्यवस्थापन भएको ।
- सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता अनुसार काममा खटाउँदा वास्तविक व्यक्तिले रोजगार प्राप्त गरेको ।
- रोजगारमा छनौट भएको व्यक्तिले १०० दिनको रोजगार प्राप्त गर्ने सो अवधिमा १०० दिन बराबरको ज्याला रकम रु ५७७०० प्राप्त गर्न जसबाट दैनिक घर व्यवहार चलाउन सहज भएको ।
- रोजगार सँगै सिपको समेत विकास भएको जसबाट भावी दिनमा अन्य रोजगारीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सहज हुने ।
- युवा तथा साना व्यवसायी कोषमा रोजगारी सृजना तथा स्वरोजगारको लागि पालिकाबाट रु ५० लाख रकम जम्मा गरी संयुक्त कोषको स्थापना गर्न सम्भौता भएको सो कोषको रकम स्थानीय सहकारी मार्फत तामाकोशी गाउँपालिकाभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमार्फत विपन्न दलित सिमान्तकृत तथा सीपयुक्त व्यक्तिलाई स्वरोजगारको लागि सहयोग हुने ।
- हरेक सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गरी सीपमूलक तालिमको सहजिकरण गरिएको जसबाट सीप प्राप्त गरी स्वरोजगार बन्नको लागि सहयोग हुने ।

# तस्त्रिर आफै बोल्च

(तामाकोशी गाउँपालिकाको ५ वर्षको अवधिका केही भलकहरू)



वडा नं. १ भिरकोटको कार्यालय



वडा नं. २, भुलेको नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन



वडा नं. ४ कार्यालय र कोभिड-१९ अस्थायी अस्पताल भवन, मालु



वडा नं. ३ को कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी भवन, जफे



वडा नं. ५ को कार्यालय, सहरे



वडा नं. ५ को कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै, गाउँपालिका अध्यक्ष

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



वडा नं. ६ को कार्यालय, च्यामा



वडा नं. ६ को कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी भवन



वडा नं. ७ को नवनिर्मित कार्यालय, हाँवा



वडा नं. ७ को नवनिर्मित कार्यालय उद्घाटन समारोह



डुवा सामुदायिक सेवा केन्द्र, भिरकोट



वडा नं. ७ को कार्यालय उद्घाटन गर्दै

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



वडा नं. भिरकोटको हालै निर्माण सम्पन्न भएको स्वास्थ्य चौकी भवन



साविक भिरकोट स्वास्थ्य चौकी




वडा नं. २ भुले, स्वास्थ्य चौकी



वडा नं. २ भुलेमा निर्माणाधिन स्वास्थ्य चौकी भवन



वडा नं. ३ स्वास्थ्य चौकी



हाँवा स्वास्थ्य चौकी परिसर

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



कोभिड-१९ अस्थायी अस्पताल, मालु



वडा नं.५ स्वास्थ्य चौकी



वडा नं. ७ को स्वास्थ्य चौकी, हाँवा



वडा नं. ७ हाँवा स्वास्थ्य चौकी (नयाँ तथा साविकको भवन)



१० बेडको पालिकास्तरीय अस्पतालको शिल्पान्यास गर्दै  
गाउँपालिका अध्यक्ष, इश्वरचन्द्र पोखरेल



१० बेड अस्पतालको इन्जिनियरिङ नक्सा

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



सहरे स्वास्थ्य चौकी भवन उद्घाटन समारोह २०७७



वडा नं. १ भिरकोटको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई परिसर, डडुवा



वडा नं. ३ छोडे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन, जफे



वडा नं. ४ मालुमा रहेको गहते सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई



वडा नं. ६ च्यामामा बनेको टुँडिखेल सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई



वडा नं. ७, हाँवामा सञ्चालित दुमिसभाङ्ग सामुदायिका स्वास्थ्य इकाई

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



वडा नं. ४ मालु कोभिड-१९ अस्पतालसँगै प्रयोगशाला उद्घाटन समारोह



च्यामा स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण हुँदै



वडा नं. ३ छोडेमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र



वडा नं. ३ छोडेमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र उद्घाटन



ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मालु



कृषि उपज तथा दुग्ध संकलन केन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र उद्घाटन समारोह

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



गुफ्ले आलु चिस्यान केन्द्र, च्यामा



चिस्यान केन्द्र, हाँवा



चिस्यान केन्द्र, भुले



गाउँपालिकाद्वारा निर्मित शहरे चिस्यान केन्द्र



चिस्यान केन्द्र, भिरकोट



जफे साना किसान कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित दुग्ध संकलन केन्द्र

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



च्यामाको घोरनागीमा स्थापना गरिएको ब्रह्माको मुर्ती अनावरण  
गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष




च्यामाको घोरनागीमा स्थापना गरिएको ब्रह्माको मुर्ती अनावरण समारोह



घोरनागी पोखरी तथा ब्रह्माको मुर्ती



च्यामाको घोरनागीमा स्थापना गरिएको ब्रह्माको मुर्ती अनावरण समारोह




मालुस्थित फ्यात्तलमा निर्माण भएको प्रसिद्ध कालिदेवीको मन्दिर




कालिदेवी मन्दिर, गढीमाई, घोरनागी हुँदै हिलेगढीसम्म निर्माण हुने पद्माग

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल देउरालीगढीमा निर्माण भएको गढीमाई मन्दिर



गढीमाई मन्दिर परिसर



वडा नं. १ भिरकोटमा निर्माणीधिन चारधाम मन्दिर



चारधाम मन्दिर परिसर



गोल्माथान मन्दिर सिँची बाटो तथा रेलिङ



गोल्माथान मन्दिर, मालु

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



डोडुप छ्योलिङ्ग गुम्बा, हाँवा



ल्होसार पार्क, हाँवा



तामाड संग्राहलय, भुले



माखी संग्राहलय, भिरकोट



जनजाति संग्राहलय, मालु



सुनुवार संग्राहलय, हाँवा

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



भरत-आसिम खेदमैदान, हाँवा



डाङडुङ्गे खेल मैदान, हाँवा



घोरनागी खेलमैदान, च्यामा



घोरनागी खेलमैदान, च्यामा



सहरे संगशाला निर्माण स्थल



सहरे संगशालामा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



पैलदलमार्ग अनुगमन



भिरकोट हाँवा सडकखण्डको उकालीमा पहिरोबाट क्षति भएको सडक मर्मत



जनता आ.वि. भुले, खेलमैदान



भतेरे चौर खेल मैदान, भुले



भिरकोट खेलमैदान



नारायणी मा.वि.घेराबार, भिरकोट

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



भोटे खोरिया ट्रस ब्रिज, भुले



मातु खोला झोलुङ्गे पुल, मालु



मानेडाँडा छौडे सडकखण्डको मानेडाँडामा बनेको ढलान बाटो



ढलान बाटो, जफे



सडक स्तरोन्नति, भुले



सडक स्तरोन्नति, भुले

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”




सडक स्तरोन्नति, भुले



सडक स्तरोन्नति, भुले



सडक स्तरोन्नति, भुले



सडक स्तरोन्नति, भुले



सडक स्तरोन्नति, भुले



ढाकेबास भोले सडकखण्डको ढलान बाटो, सहरे

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



सडक स्तरोन्नति, हाँवा



भिरकोट, हाँवा सडकको जिरोकिलो



सितापाईला मानेडाँडा छौडे सडकखण्डमा निर्मित ढलान



सडक स्तरोन्नति कार्य



सडक स्तरोन्नति, हाँवा



सडक स्तरोन्नति, हाँवा

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



सडक स्तरोन्नती, हाँवा



सडक स्तरोन्नती, हाँवा



पिच भएको भिरकोट-हाँवा सडक



पिच भएको भिरकोट-हाँवा सडक



ईको पार्क भिरकोट प्रवेशद्वार



ईको पार्क भिरकोट

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



पिकनिक पार्क, जफे



पिकनिक पार्क, च्यामा



पिकनिक पार्क, हाँवा



खेलमैदान अनुगमन



मालु पम्पसेट सिंचाइ योजनास्थल, मालुखोला



भिरकोट पम्पसेट सिंचाइ योजना, माझिगाउँ

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



तामाकोशी पम्पसेट सिंचाइ योजना, जफेको अनुगमन गदै  
‘गाउँपालिका टोली’



तामाकोशी पम्पसेट सिंचाइ योजना



सहरे बोरिङ खानेपानी योजना



बोरिङ मेशिनद्वारा पानी तान्दै



जफे जामुनेमा निर्माण हुँदै गरेको मेलमिलाप केन्द्र



विभिन्न अनुगमनका ऋममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का  
के.सी. प्राविधिकहरूका साथ

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित विभिन्न सडक सोलिङ्ग तथा स्तरोन्नति अनुगमन



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित विभिन्न सडक सोलिङ्ग तथा स्तरोन्नति



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित विभिन्न सडक सोलिङ्ग तथा स्तरोन्नति



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित विभिन्न सडक सोलिङ्ग तथा स्तरोन्नति



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित विभिन्न सडक सोलिङ्ग तथा स्तरोन्नति



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित खानेपानी योजना

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



सौर्य सडक बत्ती, हाँवा



सौर्य सडक बत्ती, छौडे



सौर्य बत्ती जडान, जनप्रभात मा.वि., भुले



सौर्य बत्ती जडान हाँवा स्वास्थ्य चौकी



अनुगमन



अनुगमन

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



सिंचाइ अनुगमन, च्यामा



डिही गाउँ, गहतेरी खुँवाचौर सडक अनुगमन, च्यामा



खानेपानी योजना अनुगमन, कागुने हाँवा



खानेपानी योजना अनुगमन, सेता पहरा, भूले



गढीमाई मन्दिर अनुगमन



सिंचाइ पोखरी अनुगमन, च्यामा

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



गणेश आ.वि., भुलो



गणेश आ.वि., भुलो



नारायणी मा.वि., भिरकोट



नारायणी मा.वि. भिरकोट घेराबार



गोल्मेश्वर प्राथमिक शिक्षालयमा माटो परीक्षण प्रयोगशालाका  
लागि आवश्यक उपकरणहरू हस्तान्तरण



गोल्मेश्वर मा.वि. पुस्तकालय

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



अमर मा.वि.गेट, भुले



अमर मा.वि., भुले



जनप्रभात मा.वि.गेट, भुले



जनता आ.वि., भुले



सितापाईला मा.वि., जफे



सितापाईला मा.वि., जफे

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



कम्प्युटर प्रयोगशाला (ICT Lab) सितापाईला मा.वि., जफे



विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) सितापाईला मा.वि., जफे



गोल्मेश्वर मा.वि. भवन, मालु



गोल्मेश्वर प्राविद्यिक शिक्षालय भवन, मालु



सिद्धेश्वर मा.वि. मालु



भीमेश्वर आ.वि., भिरकोट

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



जनजागृती मा.वि., सहरे



जनजागृती मा.वि., सहरे




महेन्द्र मा.वि.गेट, च्यामा



महेन्द्र मा.वि. भवन, च्यामा



गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयमध्येको  
महेन्द्र मा.वि., च्यामाको कक्षाकोठा



प्रविधियुक्त शिक्षण सिकाइका लागि महेन्द्र मा.वि.मा  
जडान भएको स्मार्ट बोर्ड

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



कालिका मा.वि.गेट, हाँचा



कालिका मा.वि.को नवनिर्मित विद्यालय भवन, हाँचा



कालिका मा.वि. विज्ञान प्रयोगशाला, हाँचा



छौडे आ.वि. कम्प्युटर प्रयोगशाला



छौडे आ.वि., जफे



दुमिसभाङ्ग आ.वि.हाँचामा सञ्चालित बालकक्षा

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



दुमिसभाङ्ग आ.वि.मा विज्ञान प्रयोगशालामा राखिएको मुक्षमदर्शक यन्त्र (Microscope)



दुमिसभाङ्ग आ.वि., हाँवा



गोल्मेश्वर मा.वि. पुस्तकालय



ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार सेवा घरदेलो कार्यक्रम, भुले



दोस्रो गाउँसभालाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष



तामाकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालय सञ्चालनका लागि मर्मत गरेको बडा नं. ३ को स्वास्थ्य चौकी भवन

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा नविकरण कार्यक्रममा परिचय पत्र वितरण गर्दै गा.पा. उपाध्यक्ष



अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा नविकरण कार्यक्रम



४५ दिने बुनाई होजियारी तालिम कार्यक्रम, भुले



४५ दिने बुनाई होजियारी तालिम कार्यक्रममा प्रमाण-पत्र वितरण गर्दै वडाध्यक्ष हर्क ब.योज्जन, भुले



४५ दिने बुनाई होजियारी तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा बुनिएका कपडाहरू



जिल्ला स्तराय “समृद्ध राष्ट्र” निर्माणका लागि युवाका विचार विषयक लेखक प्रतियोगिताका सहभागीहरू

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा आयोजित वक्तृत्वकला प्रतियोगिता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम



वडा नं. ६ का जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीका साथ



ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट कार्यक्रम, च्यामा



जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति र निजसिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी तथा प्रशिक्षक सम्मानित



उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा सम्मानित कर्मचारीहरूका साथ  
गा.पा.अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष



ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रमा उपस्थित ज्येष्ठ नागरिकहरूका साथ  
गा.पा.अध्यक्ष

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइरालाको बिदाई



तामाकोशी नदीमा च्याफिट्र गर्दै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू



बृहत शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष



बृहत शैक्षिक सम्मेलनमा विभिन्न विद्यालयहरूबाट प्रस्तुत प्रदर्शन



बृहत शैक्षिक सम्मेलनमा विभिन्न विद्यालयहरूबाट प्रस्तुत प्रदर्शन



बृहत शैक्षिक सम्मेलनमा विभिन्न विद्यालयहरूबाट प्रस्तुत प्रदर्शन

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



बृहत शैक्षिक सम्मेलनमा विभिन्न विद्यालयहरूबाट प्रस्तुत प्रदर्शन



बृहत शैक्षिक सम्मेलनमा विभिन्न विद्यालयहरूबाट प्रस्तुत प्रदर्शन



किसानहरूद्वारा उत्पादन भएको किबी फल



किबी खेतीका लागि तयार पारिएको टिबार



किबी खेती



किबी खेतीका लागि गा.पा.द्वारा किसानहरूलाई वितरण हुन लागेको किबी बिरुवा

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



गा.पा.द्वारा अनुदानमा वितरण भएको कोदो कुट्टने मेशिन



गा.पा.द्वारा अनुदानमा वितरण भएको खेतबारी जोत्ने मेशिन (Minitiller)



गा.पा.द्वारा अनुदानमा प्राप्त Minitiller प्रयोग गरी खेत जोत्दै किसान



गा.पा.द्वारा अनुदानमा प्राप्त Minitiller प्रयोग गरी जोत्दै किसान



गा.पा.द्वारा अनुदानमा प्राप्त गहुँ कुट्टने मेशिन प्रयोग गर्दै किसानहरू



गा.पा.द्वारा सञ्चालित नर्सरी, भुले

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



मकैमा लागेको अमेरिकन फौजी किरा नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्दै कृषि प्राविधिक, च्यामा



व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट कार्यक्रम, मालु



तामाकोशी गाउँपालिकाको लेक क्षेत्रमा पाइने काफल



लोकल कुखुरा पालनका लागि किसानहरूले तयार पारेको खोर



पि.पि.आर.खोप अभियान



पशु सेवा घरदैलो कार्यक्रम

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



रेबिज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम



पि.पि.आर.खोप अभियान, च्यामा



गाई फार्मको अनुगमन गर्दै पशु सेवा प्राविधिक



गोठ सुधार कार्यक्रम



बंगुर खोर निर्माण



गोरु क्यास्ट्रेशन गर्दै प्राविधिक

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



असल छोरा बुहारी सम्मान कार्यक्रम



भूमिहीन नागरिकहरूलाई जग्गा खरिद गरी लालपूर्जा हस्तान्तरण



असल छोरा बुहारी सम्मान तथा भूमिहीनलाई लालपूर्जा हस्तान्तरण कार्यक्रम



भूमिहीन नागरिकहरूलाई जग्गा खरिद गरी लालपूर्जा हस्तान्तरण



गाउँपालिकाको आयोजनामा १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै



गाउँपालिकाको आयोजनामा १६ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै



सिंचाई पोखरी निर्माण, च्यामा देउराली



सिंचाई कुलो



गाउँपालिकाद्वारा निर्मित खानेपानी ट्रयाइकी



गाउँपालिकाद्वारा निर्मित खानेपानी धारा



गाउँपालिकाद्वारा निर्मित धारा तथा खानेपानी मुहान संरक्षण



गाउँपालिकाद्वारा निर्मित सिंचाई कुलो

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



गाउँपालिकाद्वारा निर्मित खानेपानी धारा



गणेश आ.वि.भिरकोटमा पानी शुद्धीकरण



गाउँपालिकाद्वारा निर्मित सिंचाई कुलो



चिस्यान केन्द्र, हाँवाको अनुगमन



विभिन्न योजना अनुगमनको क्रममा उपाध्यक्ष



स्वास्थ्य उपचार घरदैलो कार्यक्रममा स्वास्थ्य जाँच गर्दै

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



हाँवाको गुम्फी (भरत- आसिम) खेलमैदानमा आयोजना भएको प्रथम विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता २०७५



प्रथम विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता २०७५



प्रथम विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगितामा छात्राहस्को भालिबल खेल



प्रथम विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता २०७५ मा उपस्थित अतिथिगण



रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि प्राप्त गर्ने गोल्मेश्वर मा.वि.परिवार



दौड प्रतियोगिता

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



हाँवाको गुमी (भरत- आसिम) खेलमैदानमा आयोजना भएको  
दोस्रो राष्ट्रपति रनिझिशिल्ड प्रतियोगिता २०७६



दोस्रो विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिझिशिल्ड प्रतियोगिता २०७६ मा  
उपस्थित अतिथिगण



पुरुष भलिबल प्रतियोगिता



गोतमेश्वर मा.वि.द्वारा दोस्रो पटक रनिझिशिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि  
प्राप्त



सहरे खेलमैदानमा आयोजना भएको तेस्रो विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति  
रनिझिशिल्ड प्रतियोगिता २०७७



तेस्रो विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिझिशिल्ड प्रतियोगिता २०७७ मा  
सहभागी विद्यालयहरू

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



विभिन्न खेल प्रतियोगिता



विभिन्न खेल प्रतियोगिताहरू



गोल्मेश्वर मा.वि.द्वारा लगातार तेस्रो पटक रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि माथि कब्जा



अतिथिहरू



विद्यालय अनुगमनको क्रममा अनुगमन टोली जनजागृती मा.वि. सहरेमा



विद्यालय अनुगमनको क्रममा अनुगमन टोली जनजागृती मा.वि. सहरेमा

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



विद्यालय अनुगमनको क्रममा अनुगमन टोली शंखेश्वर आ.वि.सहरे



विद्यालय अनुगमनको क्रममा अनुगमन टोली खिप्ति प्रोजेक्ट स्कूल सहरेमा



कोभिड-१९ महामारीको दौरान गा.पा.का सबै औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरूलाई नि:शूल्क औषधि वितरण गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू



कोभिड-१९ अस्थायी अस्पताल मालुमा कोभिड परीक्षण हुँदै



कोभिड महामारीको बखत गा.पा.द्वारा सञ्चालित हेल्पडेस्क



स्वास्थ्य चौकीहरू गा.पा.बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको कोभिड परीक्षण गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



कोभिड-१९ रोकथामका लागि पालिकास्तरीय व्यवस्थापन  
समितिको बैठक



आइसोलेसन केन्द्र



कोभिड-१९ महामारीको क्रममा किर्नेटार स्वास्थ्य केन्द्रको अनुगमन



कोभिड-१९ अस्थायी अस्पताल मालुमा पि.सि.आर. परीक्षण



कोभिड-१९ अस्थायी अस्पताल मालुमा पि.सि.आर. परीक्षण



कोभिड-१९ अस्थायी अस्पताल मालुमा पि.सि.आर. परीक्षण

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



ज्येष्ठ नागरिक उपचार घरदैलो कार्यक्रम



देश बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनस्थल, जनज्योति आ.वि., च्यामा



नि:शुल्क औषधि वितरण



एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रममार्फत विद्यालयमा खटिएका नर्स विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै



नि:शुल्क औषधि वितरण



कोभिड-१९ रोकथामका लागि सामाग्रीहरू सहयोग प्रदान गर्दै  
‘विभिन्न संस्थाहरू

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



गा.पा. सहकारी शाखा र सहकारी समन्वय समितिको संयुक्त आयोजनामा सहकारी अवलोकन भ्रमण



सहकारी अवलोकन भ्रमण टोली सिन्धुलीगढीमा सामुहिक तस्वीर खिचाउँदै



सहकारी अनुगमनका क्रममा वडाका सबै सहकारी संस्थाहरूसँग वडा नं. ५, शाहेरे



सहकारी अनुगमनका क्रममा वडाका सबै सहकारी संस्थाहरूसँग वडा नं. ६, च्यामा



सहकारी नियमन तथा कानूनी प्रावधान सम्बन्धी २ दिने तालिम कार्यक्रम



६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७८ को अवसरमा आयोजित सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत विकास सम्बन्धी तालिम

## तामाकोशी गाउँपालिकाको सम्बन्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



सहकारी लेखा व्यवस्थापन तथा पर्स्य अनुगमन सम्बन्धी ५ दिने तालिम



सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनका क्रममा महिला साक्षरता साकोसको कार्यालयमा



सहकारी नियमन तथा कानूनी प्रावधान सम्बन्धी २ दिने तालिम कार्यक्रम



सहकारी नियमन तथा कानूनी प्रावधान सम्बन्धी २ दिने तालिम कार्यक्रम



सूचना प्रविधि सम्बन्धी २ दिने तालिम उद्घाटन समारोह वडा नं.१, भिरकोट



सूचना प्रविधि सम्बन्धी २ दिने तालिम वडा नं.४, मालु

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



कम्प्युटर हार्डवेयर सम्बन्धी ५ दिने तालिमको आयोजना, जफे



गाउँपालिकाको अनुदानमा सञ्चालित कम्प्युटर इन्स्टच्युट  
अनुगमन, हाँवा



सहकारी क्षेत्रको स्वेतपत्र तयार पार्नका लागि जिल्ला सहकारी संघ  
लि.सँग सम्झौता



दुध संकलन केन्द्र, च्यामा



तामाकोशी-४, मालुमा सञ्चालित तामाकोशी एफ.एम. को स्टुडियो



तामाकोशी-४, मालुमा सञ्चालित तामाकोशी एफ.एम.९५ मेघार्ज

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



## विद्युतीय हाजिरीको प्रयोग



विभिन्न वडाहरूमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि बनाइएको  
वायरलेस स्टेशन, च्यामाडिही गाउँ

The screenshot shows the 'Gujarati Sahayak' app's main screen. At the top, there is a search bar with the placeholder 'સાહેબી કાર્યક્રમ' (Sahayak Activities). Below the search bar are several navigation tabs: વિષય (Subject), પ્રદૂષ (Pollution), જીવન (Life), વાતાવરણ (Weather), વાતાવરણ (Weather), વાતાવરણ (Weather), વાતાવરણ (Weather), વાતાવરણ (Weather), and વાતાવરણ (Weather). On the left side, there is a sidebar with icons for શાહેબ (Shahib), ગુજરાતી (Gujarati), વિષય (Subject), વાતાવરણ (Weather), વાતાવરણ (Weather), વાતાવરણ (Weather), વાતાવરણ (Weather), and વાતાવરણ (Weather). The main content area features a large chart titled 'સાહેબી કાર્યક્રમ' (Sahayak Activities) with the value '484'. Below the chart, there are two sections: 'સાહેબી કાર્યક્રમોના વિષય' (Subjects of Sahayak Activities) and 'સાહેબી કાર્યક્રમોના વિષય' (Subjects of Sahayak Activities).

गाउँपालिकाले तयार पारेको डिजिटल प्रोफाइल

A map of the Kumaon region in India, showing forest cover (green) and settlements (blue dots). A white callout box points to a settlement with the text 'जलाला'.

गाउँपालिकाले तयार पारेको डिजिटल प्रोफाइल

The screenshot shows the Microsoft Edge browser interface. The address bar at the top contains the search query "समाज सेवा". Below the address bar, there is a search card with the heading "समाज सेवा" and a snippet of text: "समाज सेवा एक समाज के लिए दृष्टि रखने वाली एक सेवा है। यह समाज के लिए विविध प्रकार की सेवा प्रदान करती है।". Below this card, there are four search results, each with a title, a snippet, and a "View more" link.

परिणाम	प्रतीक	प्रतीक	प्रतीक	प्रतीक
समाज सेवा	1	2	3	प्रतीक
समाज सेवा	1	2	3	प्रतीक
समाज सेवा	1	2	3	प्रतीक
समाज सेवा	1	2	3	प्रतीक

गाउँपालिकाले तयार पारेको डिजिटल प्रोफाइल

The screenshot displays the SAP Fiori Launchpad interface. On the left, a sidebar menu lists various applications: SAP Fiori Launchpad (selected), Sales & Service, Analytics, Business Object, Business Central, Business Data, Business Data Services, Business Events, Business Process, Business Rules, Business Test, Business Test Services, Business Test Services (selected), and Business Test Services (selected). The main content area features two bar charts.

**Tamaakoshee वडा विवरण**

Category	Sales
Chana Dal	100
Chana	200
Puri	180
Chole	220
Chana Dal	10

**Tamaakoshee घर धुरी विवरण**

Region	Sales
North	100
South	200
East	180
West	220
North	10

गाउँपालिकाले तयार पारेको डिजिटल प्रोफाइल

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



प्रदेश प्रहरी कार्यालयले स्थापना गरेको सुभाव संकलन पेटीका स्थापना



गाउँपालिकाद्वारा सबै वडामा निर्माण गरिएको मेलमिलाप केन्द्र



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगार व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्दै



गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई २०७५



संघीय सांसद जिपछिरिड लामाद्वारा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरित एम्बुलेन्स



सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम, सहरे

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा आयोजित अन्तर पालिकास्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, किर्नेटार



तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा आयोजित अन्तर पालिकास्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, किर्नेटार



तामाकोशी गाउँपालिकाका ७ वटै वडाका वडाध्यक्षहरू बायाँबाट  
क्रमश (१-७)



तामाकोशी गाउँपालिकाका कार्यालय



सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम, मालु



गाउँपालिकाको अनुदानमा सञ्चालित कम्प्युटर इन्स्टच्युट,  
शंखेश्वर जनमूर्खी साकोस, सहरे

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



वाईम्याक्स इन्टरनेट जडान गर्दै वडा नं. ६, च्यामा



एक टेलिभिजनद्वारा गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम



एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालोपत्रे हुँदै भिरकोट हाँवा सडक, च्यामा



एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालोपत्रे हुँदै भिरकोट हाँवा सडक, हाँवा



दोलखाका संघीय सांसद तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय पार्वत गुरुडलाई तामाकोशी गाउँपालिकामा स्वागत गर्दै अध्यक्ष



स्वास्थ्य चौकी अनुगमन

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



सातौं गाउँसभा



सातौं गाउँसभा



नवौं गाउँसभा समक्ष आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा  
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का के.सी.



नवौं गाउँसभामा उपस्थित गाउँसभा सदस्यहरू




लैजिङ्क हिंसा अन्त्यका लागि १६ दिने अभियानका क्रममा  
आयोजित जनचेतनामूलक लोकगीत प्रतियोगिता



सूचिकृत मेलमिलापकर्ताको लागि २ दिवसीय पूर्ताजगी तालिम कार्यक्रम

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



महेन्द्र मा.वि.न्यामामा स्थापना भएको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला



जिल्ला समन्वय समितिको प्रथम चौमासिक अनुगमनका क्रममा  
जिल्ला समितिका प्रमुखसहितको टोली तामाकोशी गाउँपालिकामा



भैंसी फार्म अनुगमन, मालु



गोबर परीक्षण गर्दै पशु प्राविधिक



भैंसी फार्म, मालु



गर्भवती महिलाको बच्चाको अवस्था थाहा पाउन भिडियो एक्सरे  
गर्दै स्वास्थ्यकर्मी

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



खोप कार्यक्रम सञ्चालन



घरदैलो कार्यक्रम प्रेसर जाँच गर्दै स्वास्थ्य संयोजक



गाउँपालिकाको पहलमा निर्माण भएको घर, गहतेरी च्यामा



सुल्तारी महिलाहरूलाई आयोडिनयुक्त नुन वितरण



विद्यार्थीहरूका लागि स्वास्थ्य चौकीद्वारा कोभिड-१९ खोप कार्यक्रम सञ्चालन



महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयमसेविका दिवस २०७८ मनाउँदै स्वयमसेविकाहरू

**तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”**



तामाकोशी गा.पा. किर्णेमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा उपस्थित प्रमुख अतिथि उप-प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल



लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सम्मानीत हुँदै समाजसेवी सिर्जना कार्की



उद्यमशीलता विकासका लागि आयोजित ४५ दिने सिलाइ कटाइ तालिम,, भिरकोट



उद्यमशीलता तालिममा सहभागी महिलाहरू



उद्यमशीलता तालिममा सहभागी महिला



सिन्केधुप बनाउने तालिम

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



भिरकोट पम्पसेट सिंचाइ अनुगमन



विभिन्न योजना अनुगमन



गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्मित तिलक स्मृति प्रतिष्ठान, च्यामा



गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्मित तिलक स्मृति प्रतिष्ठान, च्यामा



लैंड्रिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानका कार्यक्रममा आयोजित लोकगीत प्रतियोगिता



अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस २०२२

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”




पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संयुक्त बनभोज कार्यक्रम २०७७



गाउँपालिका कर्मचारीहरूको आयोजनामा बनभोज कार्यक्रम  
२०७५



तामाकोशी-७, हाँवाको डाइडुडे खरिखानी क्षेत्रमा रहेको नेपालको नक्सासँग मिल्दाजुल्दो “नेपाल दुङ्गा”



तामाकोशी-७, हाँवाको डाइडुडे खरिखानी क्षेत्रमा रहेको नेपालको नक्सासँग मिल्दाजुल्दो “नेपाल दुङ्गा”



पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संयुक्त बनभोज कार्यक्रम २०७७



पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संयुक्त बनभोज कार्यक्रम २०७७ का क्रममा कर्मचारी तथा पदाधिकारी बीच भएको फुटबल खेल

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



स्थानीय तह सुसाशन तथा स्व:मूल्यांकन सम्बन्धी अनुशिक्षण  
कार्यक्रम २०७७



“मेरो सुरक्षित गाउँ” कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको NSET द्वारा आयोजित  
बहुकोषीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिम कार्यशाला, चरिकोट



गा.पा.को अनुदानमा वितरित जै घाँस, जफे



सितापाइला मन्दिर, जफे



भीमशेनथान मन्दिर, गहते, मालु



भीमशेनथान मन्दिर, गहते, मालु

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा  
उपस्थीत अथितीगण



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विदाई कार्यक्रम



अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताका विजयी  
खेलाडीहरूसँग



अनुगमनको क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाकोशी  
गाउँपालिकामा



सुनुवार संग्रहालय, हाँवा



सुनुवार संग्रहालय, हाँवा

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



सुनुवार संग्रहालय, हाँवा



ब्रह्माको मूर्ति, घोरनागी



ब्रह्माको मूर्तिसँगै स्थानीय



ब्रह्माको मूर्ति अनावरण गर्दै गा.पा. अध्यक्ष



लघुउद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औजार हस्तान्तरण



सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि लक्ष्मी बैंक जफे शाखामा  
उपस्थित लाभग्राहीहरू

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



चर्च घर, हाँवा



प्रसिद्ध लट्टेश्वर महादेवको मन्दिर, च्यामा



बडा नं. ५, को पूरानो कार्यालय



बडा नं. ४, मालुको निर्माण हुँदै गरेको अवस्थाको कार्यालय भवन



पुन निर्माण सम्बन्धी रेडियो बहस कार्यक्रम, जफे



साफेदार संस्थाहरूसँगको समीक्षा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्र.प्र.अ.

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



न्यायिक समितिमा छलफल हुँदै



न्यायिक समितिमा छलफल हुँदै



विभिन्न वडा कार्यालयहरूमा जडान भएका सि.सि. क्यामेरा



गा.पा. कार्यालयमा जडान भएको डिजिटल नोटिस बोर्ड



सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम २०७७, मालु



स्वास्थ्य संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता स्व:मूल्यांकन हुँदै, च्यामा स्वास्थ्य चौकी

**तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”**



ब्रह्माको मुर्ती स्थापना भएको स्थान घोरनागी पोखरी, च्यामा



ब्रह्माको मुर्ती स्थापना भएको स्थान घोरनागी पोखरी, च्यामा



ग्रामीण महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास तालिम २०७५



गाउँपालिकाको उच्च स्थान हल्लिने दुंगाबाट खिर्चिएको रमणीय तस्वीर



वडा नं. १ को कार्यालय उद्घाटनको क्रममा वडा अध्यक्ष



मालु स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण कार्यक्रम

तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



दुध चिस्यान केन्द्र, च्यामा



भैसी पकेट विकास कार्यक्रम, मालु



आलु चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरिएको आलु



तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम, मालु



तिलक स्मृति प्रतिक्षालयबाट सडक विस्तार हुँदै, सहरे



तिलक स्मृति प्रतिक्षालयबाट सडक विस्तार हुँदै, सहरे

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



गाउँपालिका कार्यालयमा राखिएको सोलार प्यानल, जफे



सि.सि.क्यामेरा, च्यामा




हाँवाको डाढुडेमा रहेको खरीखानी क्षेत्र



खरीखानी क्षेत्रको अनुगमनको क्रममा प्र.प्र.अ. सहितको टोली



गाउँपालिकाको सबैभन्दा उचाईमा रहेको कृषियोग्य क्षेत्र, जोरमाने



गाउँपालिकाको सबैभन्दा उचाईमा रहेको कृषियोग्य क्षेत्र, जोरमाने

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



लिजलाईन वायरलेस इन्टरनेटको लागि प्रयोग भएका उपकरणहरू,  
भिरकोट वडा कार्यालय



बुढीचण्डका प्रा.वि.भिरकोट



अमिका आ.वि., हाँवा



सिलाइ कटाइ तालिम



शैक्षिक सम्मेलन प्रदर्शन



विद्यार्थीहरूको मार्चपास, तेस्रो राष्ट्रियति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



डिजिटल प्रोफाइल सम्बन्धी अभियूक्तीकरण कार्यक्रम, जफे



अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका त्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बैंक खाता खोल्न सहाजकरण गर्दै लक्ष्मी बैंक तामाकोशी शाखाका कर्मचारी



मालुखोला बजार, मालु



लक्षित वर्ग अन्तर्गतको कम्प्युटर तालिम



सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिममा सहभागी ६ का जनप्रतिनिधि



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ को उद्घाटन, जफे

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



वडा नं. ६, च्यामा, मसिना चौरको प्राकृतिक मुहान संरक्षण तथा धारो



खानेपानी धारा निर्माण, जफे



सडक स्तरोन्नति, हाँवा



सडक स्तरोन्नति, भिरकोट



सडक स्तरोन्नति, भिरकोट



देउरालीगढी मन्दिर परिसरको गढी क्षेत्र

## तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार”



खानेपानी योजनाको वडास्तरीय अनुगमन वडा नं. ६, च्यामा



बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा-पत्र



बालसंरक्षण समिति तथा बाल सञ्जालको कार्यक्रम, जफे



बालसंरक्षण समिति तथा बाल सञ्जालको कार्यक्रम, जफे




स्थानीय निर्वाचन २०७९, मनोनयन दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा बसेको तामाकोशी गाउँपालिकाको ९६ औं कार्यपालिका बैठक, बैशाख १० २०७९



स्थानीय निर्वाचन २०७९, मनोनयन दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा बसेको तामाकोशी गाउँपालिकाको ९६ औं कार्यपालिका बैठक, बैशाख १० २०७९

**फोटो सौजन्य:** पवनराज फुर्याँल (IT Officer) / पुष्कर महत (MIS Operator)





# तामाकोशी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

जफे, दोलखा, बागमती प्रदेश, नेपाल

फोन: ९८५१२४९२०४

Email: [info@tamakoshimun.gov.np](mailto:info@tamakoshimun.gov.np), Website: [www.tamakoshimun.gov.np](http://www.tamakoshimun.gov.np)